

ZÁZNAM Z KONTROLNÍHO DNE Č. 31/2019 STAVBY ODKANALIZOVÁNÍ OBCE ROSTĚNICE – ZVONOVICE ZE DNE 6.6. 2019

Účastníci kontrolního dne:

- dle prezenční listiny (originál založen u TD)
- Roman Petřík starosta obce Rostěnice
- Ing. Vilém Gottwald Quantum, a.s.
- Pavel Láníček STAEG Stavby, spol. s r.o.
- Petr Matějčík ENVI agentura s.r.o.
- Ing. Jaromír Handl TDI

A. Informace o prováděných pracích na stavbě (rozestavěnosti):

ČOV

ČOV- probíhá zkušební provoz, příjezdová komunikace

Kanalizace

Zvonovice – dokončení čerpací stanice ČS1.

B. Kontrola harmonogramu prováděných prací:

Práce jsou prováděny v souladu s harmonogramem stavebních prací.

C. Prostavěnost:

K dnešnímu dni činí fakturace 58 182 371,- Kč bez DPH.

D. Kontrola plnění úkolů z minulého KD stavby, přijetí závěrů k aktuálním problémům stavby, nové úkoly:

1.2	<p><u>ČOV</u> <u>16.5 2019</u> Na ČOV probíhá zkušební provoz, kontrolní vzorky vypouštěných vod splňují dané limity. Případné vady a nedodělky jsou průběžně odstraňovány (chybné hlášení, převodovka, dávkování). Přípojka NN – jistič povýšen na 63A. Zhotovitel požádal o zrušení staveništní přípojky, bude přepsán elektroměr na objednatele (doložit revize atd.). Příjezdová cesta – bude proveden finální povrch této komunikace. Objednatel požaduje u šachty Š1 provést rozšíření zpevněné plochy pro otáčení nákladních vozidel.</p> <p><u>6.6 2019</u> Na ČOV probíhá zkušební provoz, kontrolní vzorky vypouštěných vod splňují dané limity. Odběrné místo el. energie ČOV převedeno na obec. Příjezdová komunikace ČOV – je provedena dle projektu a odchylky od rovinatosti odpovídají normě.</p>	
1.3	<p><u>Přípojky – odbočky</u> <u>16.5 2019</u> Obecní úřad je napojen na splaškovou kanalizaci. V Zvonovicích chybí cca 10 ks přípojek.</p> <p><u>6.6 2019</u> Přípojky – ve Zvonovicích dokončit 6 ks přípojek , vlastníci nemovitostí se napojují na jednotlivé stoky.</p>	<p><i>T: 30.06. 2019</i> <i>Zodp:</i> <i>Ing. Gottwald</i></p>
1.4	<p><u>RoPD, propagace, platby</u> <u>16.5 2019</u> Dodatel smlouvy uveřejněn na profilu zadavatele. Vystavené změnové listy podepsány. Změnový list na prodloužení části splaškových stok schválen</p>	

	<p>zastupitelstvem. Po dokončení všech stok bude provedeno geodetické zaměření a ve změnovém listu vyřešeny skutečné délky stok.</p> <p><u>6.6 2019</u> Geodetické zaměření stok dokončeno, bude vystaven změnový list dle skutečných délek stok. Zhotovitel žádá o upřesnění textu na pamětní desku.</p>	<p>T: 27.06. 2019 Zodp: Ing. Gottwald p. Matějčíček</p>
1.5	<p><u>Projektová dokumentace - Zvonovice</u> <u>16.5 2019</u> Stavení povolení nabylo právní moci. Dokumentace předána včetně výkazu výměr. Proběhne výběrové řízení. Na tuto část kanalizace bude požádáno na JMK o dotaci a stavba bude realizována mimo tuto smlouvu o dílo.</p> <p><u>6.6 2019</u> Podána žádost na dotaci JMK.</p>	
22.1	<p><u>Kanalizace</u> <u>16.5 2019</u> Kanalizace dokončena, provádí se přípojky a kompletace ČS1. Po dokončení bude provedeno geodetické zaměření a předloženy všechny potřebné doklady pro provedení kolaudace kanalizace.</p> <p><u>6.6 2019</u> Kanalizace dokončena, zhotovitel připravuje doklady pro kolaudaci kanalizace. Dle geodetického zaměření je provedeno o cca 150 m kanalizačních stok více (požadavek objednatele na prodloužení některých stok).</p>	<p>T: 27.06. 2019 Zodp: Ing. Gottwald</p>
23.1	<p><u>Komunikace</u> <u>16.5 2019</u> Zhotovitel je připraven provést povrchové úpravy místních komunikací dle PD, při posunutí této realizace dle dotací z MMR není schopen splnit termín dokončení celého díla do 31.7 2019 – viz bod 30.1.níže.</p> <p><u>6.6 2019</u> Trvá – vše závisí na rozhodnutí o dotaci na MMR , termín dokončení povrchů místních komunikací bude posunut – viz bod 30.1.</p>	
30.1	<p><u>Termín dokončení stavby</u> <u>16.5 2019</u> Objednatel žádá zhotovitele o odložení prací na finálních úpravách místních komunikací z důvodu podání žádosti o dotaci z MMR , kde byl termín vyhodnocení této žádosti posunut z dubna 2019 na červen 2019. Z tohoto důvodu bude termín dokončení díla posunut o 4 měsíce. Prodloužení dokončení díla se bude týkat jen povrchů místních komunikací, ostatní záležitosti budou dokončeny v původních termínech. Pan Matějčíček zjistí podmínky souběhu dotací a možnosti výběrového řízení.</p> <p><u>6.6 2019</u> Objednatel již zaslal žádost na SFŽP na posunutí termínu dokončení stavby do konce listopadu 2019. Dle p. Matějčíčka souběh dotací na komunikace není v rozporu s pravidly dotací. Bude doloženo písemné stanovisko ministerstva.</p>	<p>T: 30.06. 2019 Zodp: p. Matějčíček</p>

V případě, že účastníci kontrolních dnů budou mít připomínky nebo nejasnosti k textu uvedenému v zápisech z těchto KD, které jsou jim pravidelně zasílány, mohou své námitky písemně rozporovat nebo upravit nejpozději do následujícího kontrolního dne. V opačném případě se má za to, že s uvedeným textem souhlasí.

Tento zápis z KD slouží zároveň jako pozvánka na příští KD

Příští kontrolní den se uskuteční ve čtvrtek 27. června 2019 v 9.00 hod v kanceláři starosty obce Rostěnice.