

**ZÁZNAM Z KONTROLNÍHO DNE Č. 27/2019 STAVBY
ODKANALIZOVÁNÍ OBCE ROSTĚNICE – ZVONOVICE
ZE DNE 7.2. 2019**

Účastníci kontrolního dne:

- dle prezenční listiny (originál založen u TD)
- Roman Petřík starosta obce Rostěnice - omluven
- Ing. Vilém Gottwald Quantum, a.s.
- Ing. Miloš Kotlán STAEG Stavby, spol. s r.o.
- Pavel Láníček STAEG Stavby, spol. s r.o.
- Jan Slezák ZEMSKÝ Rohatec, s.r.o.
- Petr Matějček ENVI agentura s.r.o.
- Ing. Jaromír Handl TDI

A. Informace o prováděných pracích na stavbě (rozestavěnosti):

ČOV

Komplexní zkoušky dokončeny, nabíhá zkušební provoz.

Kanalizace

V Rostěnicích jsou dokončovány domovní přípojky.

Zvonovice – zahájení provádění kanalizace.

B. Kontrola harmonogramu prováděných prací:

Práce jsou prováděny v souladu s harmonogramem stavebních prací.

C. Prostavěnost:

K dnešnímu dni činí fakturace 49 249 306,- Kč bez DPH.

D. Kontrola plnění úkolů z minulého KD stavby, přijetí závěrů k aktuálním problémům stavby, nové úkoly:

1.2	<p><u>Stavba ČOV</u> <u>17.1 2019</u> Technologie – komplexní zkoušky technologie jsou zahájeny. Následně po předložení všech potřebných dokladů bude koncem měsíce ledna 2019 požádáno o zkušební provoz ČOV a kanalizace v Rostěnicích. Po dokončení komplexních zkoušek bude ČOV převzata objednatelem. Změna přípustných limitů znečištění vypouštění odpadních vod po dobu zkušebního provozu se vyřizuje – trvá. Zhotovitel provede úklid všech prostor ČOV. Doložit rozbor pitné vody. Dále je třeba dořešit datový přenos z ČOV.</p> <p><u>7.2 2019</u> Komplexní zkoušky jsou úspěšně ukončeny, technologie a ČOV převzata objednatelem s drobnými závadami které jsou postupně odstraňovány. Provoz ČOV má vystavené kladné stanoviska HZS JMK, KHS JMK a IPB. Zhotovitel zajistí stanovisko Povodí Moravy k výpustnímu objektu ČOV. Na 26.2. 2019 v 9 hodin svolal vodoprávní úřad ústní jednání pro povolení zkušebního provozu ČOV a kanalizace v obci Rostěnice. Změna přípustných limitů znečištění vypouštění odpadních vod po dobu zkušebního provozu je vodoprávním úřadem vydána.</p>	<p>T: 26.02. 2019 Zodp: p. Slezák p. Láníček</p>
1.3	<p><u>Přípojky – odbočky</u> <u>8.11 2018</u> Nedořešené přípojky – trvá. Přepojování domácností bude postupně prováděno.</p> <p><u>7.2 2019</u> V Rostěnicích jsou dokončovány přípojky (přerušeno vzhledem k nepříznivému počasí).</p>	<p>T: 7.03. 2019 Zodp: Ing. Gottwald</p>

1.4	<p><u>RoPD, propagace, platby</u> <u>17.1 2019</u> Od SFŽP jsou schváleny změnové listy. Zhotovitel oznámil, že došlo ke sloučení dvou společníků sdružení a to QUANTUM a.s. s QUANTUM stavby, s.r.o. do jedné společnosti QUANTUM a.s. Objednateli bude zaslán oficiální dokument o sloučení. Vzhledem k těmto skutečnostem bude vystaven dodatek SOD kde bude řešeno sloučení společníků a změnové listy. Objednatel požaduje po zhotoviteli aby vystavil výše uvedený dodatek tak, aby mohl být projednán a schválen na zastupitelstvu obce, které se koná 31.1. 2019.</p> <p><u>7.2 2019</u> Zhotovitel vystavil dodatek SOD, kde bylo řešeno sloučení společníků a změnové listy. Nebyl odsouhlasen změnový list č. 3, kde objednatel trvá na dodání bezpečnostního vybavení – sada vybavení pro zajištění bezpečnosti osob při revizi kanalizačních šachet. Zhotovitel tuto záležitost dodá a změnový list bude upraven.</p>	<p>T: 20.02. 2019 Zodp: Ing. Nop</p>
1.5	<p><u>Projektová dokumentace - Zvonovice</u> <u>17.1 2019</u> Podáno na stavební úřad.</p> <p><u>7.2 2019</u> Trvá, stavební povolení zatím nevydáno. Dále bude vypracován rozpočet a po vydání stavebního povolení bude požádáno o dotaci na JMK.</p>	<p>T: 7.03. 2019 Zodp: Ing. Gottwald</p>
22.1	<p><u>Kanalizace</u> <u>17.1 2019</u> Provedeno. Kanalizace v Rostěnicích bude uvedena do zkušebního provozu včetně ČS 02. Vlastní realizace kanalizace bude probíhat v obci Zvonovice.</p> <p><u>7.2 2019</u> Práce na kanalizaci zahájeny v místní části Zvonovice. V Rostěnicích bude kanalizace uvedena do zkušebního provozu včetně ČS 02. Po dokončení kanalizace a ČS 01 ve Zvonovicích bude celá kanalizace zkolaudována včetně Rostěnic.</p>	<p>T: 7.03. 2019 Zodp: Ing. Gottwald Ing. Handl</p>
23.1	<p><u>Komunikace</u> <u>17.1 2019</u> Dokumentace na opravu místních komunikací je doplněna o chybějící úseky, byl dopracován položkový rozpočet. Následně bude projednána a podána žádost o dotaci na JMK.</p> <p><u>7.2 2019</u> Vzhledem k výhodnějším dotacím bude na opravy místních komunikací požádáno o dotaci MMR. Žádost bude zkompletována a podána v daném termínu na MMR.</p>	<p>T: 28.02. 2019 Zodp: Ing. Kotlán p. Petřík</p>
22.2	<p><u>Různé</u> <u>7.2 2019</u> Při provádění kanalizace v místní části Zvonovice přizvat archeologický dohled.</p>	<p>T: 7.03. 2019 Zodp: Ing. Gottwald</p>

V případě, že účastníci kontrolních dnů budou mít připomínky nebo nejasnosti k textu uvedenému v zápisech z těchto KD, které jsou jim pravidelně zasílány, mohou své námitky písemně rozporovat nebo upravit nejpozději do následujícího kontrolního dne. V opačném případě se má za to, že s uvedeným textem souhlasí.

Tento zápis z KD slouží zároveň jako pozvánka na příští KD

Příští kontrolní den se uskuteční ve čtvrtek 7.03. 2019 v 9.00 hod v kanceláři starosty obce Rostěnice.

Zapsal: Ing. Jaromír Handl - TDI