

**ZÁZNAM Z KONTROLNÍHO DNE Č. 1/2017 STAVBY  
ODKANALIZOVÁNÍ OBCE ROSTĚNICE – ZVONOVICE  
ZE DNE 24.08. 2017**

**Účastníci kontrolního dne:**

- dle prezenční listiny (originál založen u TD)
 

Roman Petřík	starosta obce Rostěnice
Ing. Petr Nop	IMOS Brno, a.s.
Ing. Vilém Gottwald	Quantum stavby s.r.o.
Ing. Miloš Kotlán	STAEG Stavby, spol. s r.o.
Petr Zbořil	STAEG Stavby, spol. s r.o.
Petr Matějček	ENVI agentura s.r.o.
Ing. Jaromír Handl	TDI

**A. Informace o prováděných pracích na stavbě (rozestavěnosti):**

ČOV – provedena skrývka ornice a oplocení staveniště. Na příjezdové cestě je taktéž provedena skrývka ornice a na geotextilie navezeno kamenivo.

Kanalizace – je prováděna čerpací stanice ČS 02 – akumulární nádrž a čerpací jímka

**B. Kontrola harmonogramu prováděných prací:**

Práce jsou prováděny v souladu s harmonogramem stavebních prací.

**C. Prostavěnost:**

K dnešnímu dni fakturace neproběhla.

**D. Kontrola plnění úkolů z minulého KD stavby, přijetí závěrů k aktuálním problémům stavby, nové úkoly:**

1.1	<p><b><u>Harmonogram stavebních prací</u></b> 24.08 2017</p> <p>Aktualizaci časového harmonogramu a finančního harmonogramu provede zhotovitel. Staveniště bylo předáno 31.7.2017 a zhotovitel předloží bankovní garanci dle SOD.</p>	<p><b>T: 7.9. 2017</b> <b>Zodp:</b> <b>Ing. Nop</b></p>
1.2	<p><b><u>Stavba ČOV</u></b> 24.08 2017</p> <p>Provedena skrývka ornice. V současnosti je vyřizována přípojka NN. Po skrývce ornice proveden archeologický dohled. Objednatel má podepsanou smlouvu na provedení archeologického dohledu, neboť obec Rostěnice – Zvonovice je vesnickou památkovou zónou.</p>	<p><b>T: 7.9. 2017</b> <b>Zodp:</b> <b>Ing. Kotlán</b></p>
1.3	<p><b><u>Přípojky – odbočky</u></b> 24.08 2017</p> <p>Výběrové řízení na projekt domovních přípojek – tvá. Zhotovitel požaduje, aby projektové práce na domovních přípojkách byly co nejdříve zahájeny.</p>	<p><b>T: 7.9. 2017</b> <b>Zodp:</b> <b>p. Matějček</b> <b>p. Petřík</b></p>

1.4	<b><u>RoPD</u></b> 24.08 2017 Dle informací je doplňována dokumentace pro vydání RoPD, dořešeny uznatelné a neuznatelné náklady, dále probíhá kontrola výběrového řízení. Předpoklad pro vydání RoPD cca 1 měsíc.	<b>T: 7.9. 2017</b> <b>Zodp:</b> <b>p. Matějčiček</b>
1.5	<b><u>Projektová dokumentace</u></b> 24.08 2017 Zhotovitel konstatuje, že vyjádření správců sítí a DOSS jsou propadlé. Projektant stavby zajistí aktualizaci vyjádření. Objednatel dále požaduje, aby GP byl přítomen na každém kontrolním dnu.	<b>T: 7.9. 2017</b> <b>Zodp:</b> <b>p. Matějčiček</b>
1.6	<b><u>Přípojky NN</u></b> 24.08 2017 Smlouva na přípojky NN pro ČOV a ČS jsou propadlé, musí být obnoveny. Zhotovitel prověří možnost napojení ČS 02 z budovy obecního úřadu.	<b>T: 7.9. 2017</b> <b>Zodp:</b> <b>Ing. Gottwald</b>
1.7	<b><u>Smlouva o bud. smlouvě</u></b> 24.08 2017 Objednatel oznámil, že p. Jandl zpochybnil platnost smlouvy o smlouvě budoucí na věčné břemeno na pozemku č. 25. Zhotovitel prověří platnost smlouvy s právníky. V případě nutnosti bude provedena změna vedení kanalizace tak, aby se nová trasa vyhnula tomuto pozemku. Pro dořešení tohoto problému bude vyvolána schůzka.	<b>T: 7.9. 2017</b> <b>Zodp:</b> <b>p. Matějčiček</b> <b>Ing. Dohnal</b>
4.3	<b><u>Různé</u></b> - Dořešit koordinaci BOZP	<b>T: 7.9. 2017</b> <b>Zodp:</b> <b>p. Matějčiček</b>

*V případě, že účastníci kontrolních dnů budou mít připomínky nebo nejasnosti k textu uvedenému v zápisech z těchto KD, které jsou jim pravidelně zasílány, mohou své námitky písemně rozporovat nebo upravit nejpozději do následujícího kontrolního dne. V opačném případě se má za to, že s uvedeným textem souhlasí.*

***Tento zápis z KD slouží zároveň jako pozvánka na příští KD***

**Příští kontrolní den se uskuteční ve čtvrtek 7.9. 2017 v 9.00 hod v kanceláři starosty obce Rostěnice.**

Zapsal: Ing. Jaromír Handl - TDI