



	<p>Propagace JMK bude na tabulce o formátu A4.</p> <p><u>11.1 2018</u></p> <p>Žádost o platbu bude podána v příštím týdnu. Zhotovitel poslal žádost zhotoviteli o postupné proplácení vystavených faktur.</p> <p>Obec obdržela dotaci od JMK . V současné době jsou doplněny všechny potřebné podklady pro vyřízení bankovního úvěru.</p> <p>Zhotovitel provede aktualizaci finančního harmonogramu do příštího KD.</p> <p>Velkoplošný panel je umístěn na ČOV. Druhý bude umístěn na návsi a propagace JMK bude umístěna na OU.</p>	<p><b>T: 15.1. 2018</b></p> <p><b>Zodp:</b></p> <p><b>p. Matějček</b></p> <p><b>Ing. Kotlán</b></p>
1.5	<p><b><u>Projektová dokumentace</u></b></p> <p><u>21.12 2017</u></p> <p>Vyjádření Povodí Moravy - dle projektanta je pouze vyjádření, které bylo již předáno (email) , oficiální stanovisko nebude.</p> <p>Dořešit odkanalizování v části Zvonovice cca 7 nemovitostí - stoka A-2-1-1 – probíhají projekční práce – PD bude předána dle projektanta 20.1. 2018</p> <p>U stoky C je nutné stále provádět přeložku původní kanalizace.</p> <p><u>11.1 2018</u></p> <p>Dořešit odkanalizování v části Zvonovice cca 7 nemovitostí - stoka A-2-1-1 – probíhají projekční práce – PD bude předána dle projektanta 20.1. 2018</p> <p>U stoky C je nutné stále provádět přeložku původní kanalizace.</p> <p>Přechod potoka stoka C je provizorně upraven, před dokončením bude provedeno kamenné dláždění a přechod bude písemně předán zástupci Povodí Moravy.</p>	<p><b>T: 20.1. 2018</b></p> <p><b>Zodp:</b></p> <p><b>Ing. Dohnal</b></p> <p><b>T: srpen 2018</b></p> <p><b>Zodp:</b></p> <p><b>Ing. Gottwald</b></p>
1.6	<p><b><u>Přípojky NN</u></b></p> <p><u>21.12 2017</u></p> <p>Přípojka pro ČS 02 bude vyvedena ze zadního rozvaděče OU. Projektant předá projektovou dokumentaci do 20.1. 2018.</p> <p><u>11.1 2018</u></p> <p>Trvá.</p>	<p><b>T: 20.1. 2018</b></p> <p><b>Zodp:</b></p> <p><b>Ing. Dohnal</b></p>
2.1	<p><b><u>Různé</u></b></p> <p><u>21.12 2017</u></p> <p>Doprava – obec obdržela souhlas s úplnou uzavírkou místní komunikace od č.p.2 po dům č.p. 79 v termínu od 15.1 do 9.2 2018 od JMK – autobusová doprava.</p> <p><u>11.1 2018</u></p> <p>Dnes projednána otázka dopravního značení – uzavírka místní komunikace bude nahlášena na záchranný systém a HZS. Dále bylo konstatováno, že budou doplněny na některých místních komunikacích dopravní značky.</p>	<p><b>T: 25.1. 2018</b></p> <p><b>Zodp:</b></p> <p><b>Ing. Gottwald</b></p>

*V případě, že účastníci kontrolních dnů budou mít připomínky nebo nejasnosti k textu uvedenému v zápisech z těchto KD, které jsou jim pravidelně zasílány, mohou své námitky písemně rozporovat nebo upravit nejpozději do následujícího kontrolního dne. V opačném případě se má za to, že s uvedeným textem souhlasí.*

***Tento zápis z KD slouží zároveň jako pozvánka na příští KD***

**Příští kontrolní den se uskuteční ve čtvrtek 25.1. 2018 v 9.00 hod v kanceláři starosty obce Rostěnice.**

Zapsal: Ing. Jaromír Handl - TDI