

ZÁZNAM Z KONTROLNÍHO DNE Č. 11/2018 STAVBY ODKANALIZOVÁNÍ OBCE ROSTĚNICE – ZVONOVICE ZE DNE 25.1. 2018

Účastníci kontrolního dne:

- dle prezenční listiny (originál založen u TD)

Roman Petřík	starosta obce Rostěnice
Ing. Petr Nop	IMOS Brno, a.s.
Ing. Miloš Kotlán	STAEG Stavby, spol. s r.o.
Ing. Vilém Gottwald	Quantum stavby s.r.o.
Petr Zbořil	STAEG Stavby, spol. s r.o.
Petr Matějček	ENVI agentura s.r.o.
Ing. Jaromír Handl	TDI

A. Informace o prováděných pracích na stavbě (rozestavěnosti):

ČOV

SO 101 10.3 - čerpací stanice – zabetonováno nové dno, provádění stěrky stěn

SO 101 10.2 - biologická jednotka – provedení vnějšího izolačního nátěru, postupné zavážení biologické jednotky po vrstvách

SO 101 10.5. – kalojem – provedeny podkladní šterkové vrstvy

Kanalizace

ČS 02, ČS 01 – dokončeny mimo technologii

Stoka „C“ položeno potrubí od ŠS 40 po ŠS 43

Stoka „B“ Š2 – Š4

B. Kontrola harmonogramu prováděných prací:

Práce jsou prováděny v souladu s harmonogramem stavebních prací.

C. Prostavěnost:

K dnešnímu dni činí fakturace 14 308 874,- Kč bez DPH.

D. Kontrola plnění úkolů z minulého KD stavby, přijetí závěrů k aktuálním problémům stavby, nové úkoly:

1.2	<p><u>Stavba ČOV</u> <u>11.1 2018</u> Čerpací stanice – technické řešení úpravy dna byly upřesněny a odsouhlaseny statikem. V současné době probíhá realizace. <u>25. 1 2018</u> Zhotovitel upozorňuje na chybějící výztuž při provádění monolitických konstrukcí ČOV. Dotazy na chybějící výztuž zaslány projektantovi.</p>	<p><i>T: 15.2. 2018</i> <i>Zodp:</i> <i>Ing. Dohnal</i></p>
1.3	<p><u>Přípojky – odbočky</u> <u>11.1 2018</u> Řeší Ing. Slavík včetně přípojky pro OÚ - trvá. Při provádění nové splaškové kanalizace byla u nemovitosti č.p. 5 provizorně propojena stávající dešťová a splašková přípojka, která bude napojena do nové splaškové kanalizace přes novou přípojku až po uvedení ČOV do zkušebního provozu. <u>25. 1 2018</u> Projektční práce probíhají. Předány plný moce pro podpisy jednotlivých majitelů nemovitostí. Objednatel požaduje zaslat plnou moc v el. podobě.</p>	<p><i>T: 15.2. 2018</i> <i>Zodp:</i> <i>Ing. Slavík</i></p>
1.4	<p><u>RoPD, propagace, platby</u> <u>11.1 2018</u> Žádost o platbu bude podána v příštím týdnu. Zhotovitel poslal žádost zhotoviteli o postupné proplácení vystavených faktur. Obec obdržela dotaci od JMK . V současné době jsou doplněny všechny</p>	

	<p>potřebné podklady pro vyřízení bankovního úvěru. Zhotovitel provede aktualizaci finančního harmonogramu do příštího KD. Velkoplošný panel je umístěn na ČOV. Druhý bude umístěn na návsi a propagace JMK bude umístěna na OU. <u>25. 1 2018</u> Objednatel postupně proplácí vystavené faktury. Vyřízení úvěru u banky stále probíhá. Dnes zhotovitel předložil aktualizaci finančního harmonogramu. Velkoplošný panely jsou vyvěšené – návěs a ČOV.</p>	<p>T: 15.2. 2018 Zodp: p. Petřík</p>
1.5	<p><u>Projektová dokumentace</u> <u>11.1 2018</u> Dořešit odkanalizování v části Zvonovice cca 7 nemovitostí - stoka A-2-1-1 – probíhají projekční práce – PD bude předána dle projektanta 20.1. 2018 U stoky C je nutné stále provádět přeložku původní kanalizace. Přechod potoka stoka C je provizorně upraven, před dokončením bude provedeno kamenné dláždění a přechod bude písemně předán zástupci Povodí Moravy. <u>25. 1 2018</u> Odkanalizování v části Zvonovice cca 7 nemovitostí – dle projektanta je možné řešení čerpáním osazených na přípojkách. S tímto řešením nesouhlasí objednatel a požaduje vyřešit odkanalizování bez domácích čerpaček – trvá.</p>	<p>T: 15.2. 2018 Zodp: Ing. Dohnal</p>
1.6	<p><u>Přípojky NN</u> <u>21.12 2017</u> Přípojka pro ČS 02 bude vyvedena ze zadního rozvaděče OU. Projektant předá projektovou dokumentaci do 20.1. 2018. <u>25. 1 2018</u> Projektová dokumentace od připojení ČS 02 na NN je vyhotovena. Nutno vyřídit změnu stavby před dokončením.</p>	<p>T: 15.2. 2018 Zodp: Ing. Dohnal</p>
2.1	<p><u>Různé</u> <u>11.1 2018</u> Dnes projednána otázka dopravního značení – uzavírka místní komunikace bude nahlášena na záchranný systém a HZS. Dále bylo konstatováno, že budou doplněny na některých místních komunikacích dopravní značky. <u>25. 1 2018</u> Dopravní značení v obci – byly doplněny dopravní značky. Obec rozeslala zvláštní užívání komunikace i na záchranný systém a HZS.</p>	

V případě, že účastníci kontrolních dnů budou mít připomínky nebo nejasnosti k textu uvedenému v zápisech z těchto KD, které jsou jim pravidelně zasílány, mohou své námitky písemně rozporovat nebo upravit nejpozději do následujícího kontrolního dne. V opačném případě se má za to, že s uvedeným textem souhlasí.

Tento zápis z KD slouží zároveň jako pozvánka na příští KD

Příští kontrolní den se uskuteční ve čtvrtek 15.2. 2018 v 9.00 hod v kanceláři starosty obce Rostěnice.

Zapsal: Ing. Jaromír Handl - TDI