

# ZÁZNAM Z KONTROLNÍHO DNE Č. 12/2018 STAVBY ODKANALIZOVÁNÍ OBCE ROSTĚNICE – ZVONOVICE ZE DNE 15.2. 2018

## Účastníci kontrolního dne:

- dle prezenční listiny (originál založen u TD)
 

Roman Petřík	starosta obce Rostěnice
Ing. Petr Nop	IMOS Brno, a.s.
Ing. Miloš Kotlán	STAEG Stavby, spol. s r.o.
Ing. Vilém Gottwald	Quantum stavby s.r.o.
Petr Zbořil	STAEG Stavby, spol. s r.o.
Pavel Láníček	STAEG Stavby, spol. s r.o.
Petr Matějčec	ENVI agentura s.r.o.
Ing. Jaromír Handl	TDI

## **A. Informace o prováděných pracích na stavbě (rozestavěnosti):**

### **ČOV**

SO 101 10.3 - čerpací stanice – provádění stěrky stěn

SO 101 10.2 - biologická jednotka – provedení vnějšího izolačního nátěru, postupné zavážení biologické jednotky po vrstvách

SO 101 10.5. – kalojem – zabetonována základové deska

### **Kanalizace**

ČS 02, ČS 01 – dokončeny mimo technologii

Stoka „C“ položeno potrubí od ŠS 43 po ŠS 48

Stoka „B“ položeno potrubí od Š3 po Š7

## **B. Kontrola harmonogramu prováděných prací:**

Práce jsou prováděny v souladu s harmonogramem stavebních prací.

## **C. Prostavěnost:**

K dnešnímu dni činí fakturace 14 308 874,- Kč bez DPH.

## **D. Kontrola plnění úkolů z minulého KD stavby, přijetí závěrů k aktuálním problémům stavby, nové úkoly:**

1.2	<p><b><u>Stavba ČOV</u></b> 25. 1 2018</p> <p>Zhotovitel upozorňuje na chybějící výztuž při provádění monolitických konstrukcí ČOV. Dotazy na chybějící výztuž zaslány projektantovi. 15.2 2018</p> <p>Projektant se vyjádřil k výztuži u kalojemu – vyřešeno. K ostatní chybějící výztuži zhotovitel čeká stanovisko projektanta.</p>	<p><b>T: 1.3. 2018</b> <b>Zodp:</b> <b>Ing. Dohnal</b></p>
1.3	<p><b><u>Přípojky – odbočky</u></b> 25. 1 2018</p> <p>Projekční práce probíhají. Předány plný moce pro podpisy jednotlivých majitelů nemovitostí. Objednatel požaduje zaslat plnou moc v el. podobě. 15.2 2018</p> <p>Projektová dokumentace jednotlivých přípojek je vyhotovována a zasílána v el. podobě zhotoviteli. Po dopracování všech přípojek a vyřízení plných mocí bude podána žádost na hromadný územní souhlas. Objednatel požaduje zaslat plnou moc v el. podobě.</p>	<p><b>T: 1.3. 2018</b> <b>Zodp:</b> <b>Ing. Slavík</b></p>
1.4	<p><b><u>RoPD, propagace, platby</u></b> 25. 1 2018</p> <p>Objednatel postupně doplácí vystavené faktury. Vyřízení úvěru u banky stále probíhá. Dnes zhotovitel předložil aktualizaci finančního harmonogramu.</p>	

	<p>Velkoplošný panely jsou vyvěšené – náves a ČOV.  <u>15.2 2018</u>  Vyřízení úvěru u banky – trvá.  Žádost o změnu na fond podána. Po odsouhlasení bude následně podána žádost o platbu na všechny vystavené faktury.  Krajská dotace bude vyúčtována na konci stavby.</p>	<p><b>T: 1.3. 2018</b>  <b>Zodp:</b>  <b>p. Petřík</b>  <b>p. Matějček</b></p>
1.5	<p><b><u>Projektová dokumentace</u></b>  <u>25. 1 2018</u>  Odkanalizování v části Zvonovice cca 7 nemovitostí – dle projektanta je možné řešení čerpáním osazených na přípojkách. S tímto řešením nesouhlasí objednatel a požaduje vyřešit odkanalizování bez domácích čerpaček – trvá.  <u>15.2 2018</u>  Odkanalizování v části Zvonovice cca 7 nemovitostí – dnes dohodnuto že tato záležitost bude vyprojektována a provedena mimo tuto stavbu, neboť bude vyžadovat nové UR a SP a bude požádáno o krajskou dotaci na dobudování kanalizace.  Kanalizace stoka C musela být od Š 47 po stávající šachtu přespádována vzhledem k stávající kanalizaci.  Kanalizace stoka C1 – šachta Š60 bude posunuta tak, aby byla na obecním pozemku p.č. 116/2 a potrubí bylo položeno mimo pozemek č. 114/1. Vodoprávní úřad tuto změnu povolí zápisem do SD.</p>	<p><b>T: 1.3. 2018</b>  <b>Zodp:</b>  <b>Ing. Gottwald</b></p>
1.6	<p><b><u>Přípojky NN</u></b>  <u>25. 1 2018</u>  Projektová dokumentace od připojení ČS 02 na NN je vyhotovena. Nutno vyřídit změnu stavby před dokončením.  <u>15.2 2018</u>  Změna probíhá. Připojení čerpací stanice ČS 01 a ČOV na NN jsou dle objednatele potřebné smlouvy o připojení podepsány a poplatky zaplacený.</p>	<p><b>T: 1.3. 2018</b>  <b>Zodp:</b>  <b>Ing. Dohnal</b></p>
2.1	<p><b><u>Různé</u></b>  <u>25. 1 2018</u>  Dopravní značení v obci – byly doplněny dopravní značky. Obec rozeslala zvláštní užívání komunikace i na záchranný systém a HZS.  <u>15.2 2018</u>  Objednatel požaduje provádět úklid po obci od bláta. Stoka C bude dle zhotovitele opatřena asfaltovým recyklátem.</p>	<p><b>T: 1.3. 2018</b>  <b>Zodp:</b>  <b>Ing. Gottwald</b></p>

*V případě, že účastníci kontrolních dnů budou mít připomínky nebo nejasnosti k textu uvedenému v zápisech z těchto KD, které jsou jim pravidelně zasílány, mohou své námitky písemně rozporovat nebo upravit nejpozději do následujícího kontrolního dne. V opačném případě se má za to, že s uvedeným textem souhlasí.*

***Tento zápis z KD slouží zároveň jako pozvánka na příští KD***

**Příští kontrolní den se uskuteční ve čtvrtek 1.3. 2018 v 9.00 hod v kanceláři starosty obce Rostěnice.**

Zapsal: Ing. Jaromír Handl - TDI