

ZÁZNAM Z KONTROLNÍHO DNE Č. 14/2018 STAVBY ODKANALIZOVÁNÍ OBCE ROSTĚNICE – ZVONOVICE ZE DNE 15.3. 2018

Účastníci kontrolního dne:

- dle prezenční listiny (originál založen u TD)

Roman Petřík	starosta obce Rostěnice
Ing. Vilém Gottwald	Quantum stavby s.r.o.
Ing. Miloš Kotlán	STAEG Stavby, spol. s r.o.
Pavel Láníček	STAEG Stavby, spol. s r.o.
Ing. Radek Dohnal	INGAS s.r.o.
Petr Matějíček	ENVI agentura s.r.o.
Ing. Jaromír Handl	TDI

A. Informace o prováděných pracích na stavbě (rozestavěnosti):

ČOV

SO 101 10.2 - biologická jednotka – provedení vnějšího izolačního nátěru, postupné zavážení biologické jednotky po vrstvách

SO 101 10.5. – kalojem – postupné betonování stěn a vázání výztuže

Kanalizace

Stoka „C“ dokončena

Stoka „B 250“ položeno potrubí po Š10

Stoka B -2- 300 od SŠ2 po Š 20b

Stoka C1 po Š 56

B. Kontrola harmonogramu prováděných prací:

Práce jsou prováděny v souladu s harmonogramem stavebních prací.

C. Prostavěnost:

K dnešnímu dni činí fakturace 19 772 168,- Kč bez DPH.

D. Kontrola plnění úkolů z minulého KD stavby, přijetí závěrů k aktuálním problémům stavby, nové úkoly:

1.2	<p><u>Stavba ČOV</u> 1.3 2018 K ostatní chybějící výztuži zhotovitel čeká stanovisko projektanta – trvá 15.3 2018 Trvá.</p>	<p>T: 5.4. 2018 Zodp: Ing. Dohnal</p>
1.3	<p><u>Přípojky – odbočky</u> 15.2 2018 Projektová dokumentace jednotlivých přípojek je vyhotovována a zasílána v el. podobě zhotoviteli. Po dopracování všech přípojek a vyřízení plných mocí bude podána žádost na hromadný územní souhlas. Objednatel požaduje zaslat plnou moc v el. podobě. 15.3 2018 Probíhá. Objednatel urguje zaslání plné moci v el. podobě – trvá!</p>	<p>T: 5.4. 2018 Zodp: Ing. Slavík</p>
1.4	<p><u>RoPD, propagace, platby</u> 1.3 2018 Vyřízení úvěru u banky – trvá. Žádost o platbu na všechny vystavené faktury je podána. 15.3 2018 Vyřízení úvěru u banky – trvá. Žádost o platbu vrácena k doplnění a přepracování. Bude zkompletována včetně poslední faktury a zaslána na SFŽP.</p>	<p>T: 5.4. 2018 Zodp: p. Petřík p. Matějíček</p>

1.5	<p><u>Projektová dokumentace</u> <u>1.3 2018</u> Vyprojektování odkanalizování v části Zvonovice - cca 7 nemovitostí objednatel požaduje po projektantovi, který projektoval celou kanalizaci v obci a tuto část považuje za nedodělek. Kanalizace stoka C1 vyřízení se stavebním úřadem trvá.</p> <p><u>15.3 2018</u> Odkanalizování v části Zvonovice cca 7 nemovitostí – dle projektanta nebylo realizováno vzhledem k nastaveným ekonomickým ukazatelům a podmínek SFŽP. Projektant je připraven vypracovat jednostupňovou dokumentaci na dořešení této oblasti – gravitační přípojky do malé čerpací stanice (ASIO – plastová jímka). Časově se jedná o cca 1 rok – vyprojektovat, stavebně povolit, podat žádost. Žádost by byla podána na JMK na dobudování kanalizace. Objednatel žádá projektanta o nacenění jednostupňové projektové dokumentace. Stoka C – napojení stávajících řadových domů na konci stoky – posoudit napojení včetně dešťových vod. Kanalizace stoka C1 – šachta Š60 bude posunuta tak (cca 2 m), aby byla na obecním pozemku p.č. 116/2 a potrubí bylo položeno mimo pozemek č. 114/1. Vodoprávní úřad tuto změnu povolí zápisem do SD.</p>	<p>T: 5.4. 2018 Zodp: Ing. Dohnal</p> <p>Ing. Dohnal</p> <p>Ing. Gottwald</p>
1.6	<p><u>Přípojky NN</u> <u>1.3 2018</u> Změna připojení ČS 02 – trvá.</p> <p><u>15.3 2018</u> Změnu připojení ČS 02 dořešit na stavebním úřadě.</p>	<p>T: 5.4. 2018 Zodp: Ing. Dohnal</p>
2.1	<p><u>Různé</u> <u>1.3 2018</u> Bude řešeno až budou plusové teploty. Na příjezdu na ČOV osadit značky omezená rychlost.</p> <p><u>15.3 2018</u> Úklid prováděn. Stoka C bude dle zhotovitele opatřena asfaltovým recyklátem. Na příjezdu na ČOV osadit značku omezená rychlost – trvá.</p>	<p>T: 5.4. 2018 Zodp: Ing. Gottwald p. Láníček</p>

V případě, že účastníci kontrolních dnů budou mít připomínky nebo nejasnosti k textu uvedenému v zápisech z těchto KD, které jsou jim pravidelně zasílány, mohou své námítky písemně rozporovat nebo upravit nejpozději do následujícího kontrolního dne. V opačném případě se má za to, že s uvedeným textem souhlasí.

Tento zápis z KD slouží zároveň jako pozvánka na příští KD

Příští kontrolní den se uskuteční ve čtvrtek 5.4. 2018 v 9.00 hod v kanceláři starosty obce Rostěnice.

Zapsal: Ing. Jaromír Handl - TDI