

# ZÁZNAM Z KONTROLNÍHO DNE Č. 15/2018 STAVBY ODKANALIZOVÁNÍ OBCE ROSTĚNICE – ZVONOVICE ZE DNE 5.4. 2018

## Účastníci kontrolního dne:

- dle prezenční listiny (originál založen u TD)
 

Roman Petřík	starosta obce Rostěnice
Ing. Petr Nop	IMOS Brno, a.s.
Ing. Vilém Gottwald	Quantum stavby s.r.o.
Ing. Miloš Kotlán	STAEG Stavby, spol. s r.o.
Pavel Láníček	STAEG Stavby, spol. s r.o.
Petr Matějček	ENVI agentura s.r.o.
Ing. Jaromír Handl	TDI

## **A. Informace o prováděných pracích na stavbě (rozestavěnosti):**

### **ČOV**

- SO 101 10.2 - biologická jednotka – postupné zavážení výkopu biologické jednotky po vrstvách
- SO 101 10.5. – kalojem – postupné betonování stěn a vázání výztuže
- SO 101 10.6 – mikrosíta - vybetonována spodní část mikrosíta
- SO 101 10.3 – čerpací stanice - dopojení kanalizace B - 300

### **Kanalizace**

- Stoka „C1“ od Š 53 po Š 60 dokončena
- Stoka „B 250 “ položeno potrubí od Š10 po Š13 a prodloužení
- ČS2 – provedení bezpečnostního přepadu DN 300 do potoka

## **B. Kontrola harmonogramu prováděných prací:**

Práce jsou prováděny v souladu s harmonogramem stavebních prací.

## **C. Prostavěnost:**

K dnešnímu dni činí fakturace 22 172 331,- Kč bez DPH.

V zápisech č.8 a č. 9 byla šatně uvedena prostavěnost, která byla v dalších zápisech opravena.

## **D. Kontrola plnění úkolů z minulého KD stavby, přijetí závěrů k aktuálním problémům stavby, nové úkoly:**

1.2	<p><b><u>Stavba ČOV</u></b>  <b><u>1.3 2018</u></b>          K ostatní chybějící výztuži zhotovitel čeká stanovisko projektanta – trvá  <b><u>5.4 2018</u></b>          Stanovisko projektanta k výztuži předloženo.          Provozovatel odsouhlasil vyspecifikované technologické zařízení ČOV.</p>	
1.3	<p><b><u>Přípojky – odbočky</u></b>  <b><u>15.2 2018</u></b>          Projektová dokumentace jednotlivých přípojek je vyhotovována a zasílána v el. podobě zhotoviteli. Po dopracování všech přípojek a vyřízení plných mocí bude podána žádost na hromadný územní souhlas.  <b><u>5.3 2018</u></b>          Plná moc v el. podobě zaslána.          Dle informací bude cca do 2 měsíců provedena kompletace dokumentace domovních přípojek a požádáno o územní souhlas.          Objednatel poukazuje na neřešenou přípojku provozu pekárny Rostěnice. Tuto záležitost dořeší Ing. Slavík.</p>	<p><b><i>T: 5.6. 2018</i></b>  <b><i>Zodp:</i></b>  <b><i>Ing. Slavík</i></b></p>
1.4	<p><b><u>RoPD, propagace, platby</u></b>  <b><u>15.3 2018</u></b>          Vyřízení úvěru u banky – trvá.          Žádost o platbu vrácena k doplnění a přepracování. Bude zkompletována</p>	

	<p>včetně poslední faktury a zaslána na SFŽP.  <u>5.3 2018</u>  Žádost o platbu byla přepracována a bude schválena do 14 dnů. Bankovní úvěr je schválen.</p>	
1.5	<p><b><u>Projektová dokumentace</u></b>  <u>15.3 2018</u>  Odkanalizování v části Zvonovice cca 7 nemovitostí – dle projektanta nebylo realizováno vzhledem k nastaveným ekonomickým ukazatelům a podmínek SFŽP.  Projektant je připraven vypracovat jednostupňovou dokumentaci na dořešení této oblasti – gravitační přípojky do malé čerpací stanice (ASIO – plastová jímka). Časově se jedná o cca 1 rok – vyprojektovat, stavebně povolit, podat žádost. Žádost by byla podána na JMK na dobudování kanalizace.  Objednatel žádá projektanta o nacenění jednostupňové projektové dokumentace.  Stoka C – napojení stávajících řadových domů na konci stoky – posoudit napojení včetně dešťových vod.  Kanalizace stoka C1 – šachta Š60 bude posunuta tak (cca 2 m), aby byla na obecním pozemku p.č. 116/2 a potrubí bylo položeno mimo pozemek č. 114/1. Vodoprávní úřad tuto změnu povolí zápisem do SD.  <u>5.4 2018</u>  Odkanalizování v části Zvonovice cca 7 nemovitostí – cenová nabídka na projektovou dokumentaci nepředložena projektantem – trvá!  Stoka C – posouzení stoky na dešťové vody zasláno.  Kanalizace stoka C1- posunutí šachty Š60 – zapsat do SD vodoprávním úřadem.</p>	<p><b>T: 26.4. 2018</b>  <b>Zodp:</b>  <b>Ing. Dohnal</b>    <b>Ing. Gottwald</b></p>
1.6	<p><b><u>Přípojky NN</u></b>  <u>1.3 2018</u>  Změna připojení ČS 02 – trvá.  <u>5.4 2018</u>  Změnu připojení ČS 02 dořešit na stavebním úřadě - trvá</p>	<p><b>T: 26.4. 2018</b>  <b>Zodp:</b>  <b>Ing. Dohnal</b></p>
2.1	<p><b><u>Různé</u></b>  <u>15.3 2018</u>  Úklid prováděn. Stoka C bude dle zhotovitele opatřena asfaltovým recyklátem. Na příjezdu na ČOV osadit značku omezená rychlost – trvá.  <u>5.4 2018</u>  Zhotovitel navozí asfaltový recyklát na zapravení výkopů po kanalizaci.  Zhotovitel provede očištění fasády RD u místní komunikaci – příjezd k ČOV.</p>	<p><b>T: 26.4. 2018</b>  <b>Zodp:</b>  <b>Ing. Gottwald</b>  <b>p. Láníček</b></p>

*V případě, že účastníci kontrolních dnů budou mít připomínky nebo nejasnosti k textu uvedenému v zápisech z těchto KD, které jsou jim pravidelně zasílány, mohou své námitky písemně rozporovat nebo upravit nejpozději do následujícího kontrolního dne. V opačném případě se má za to, že s uvedeným textem souhlasí.*

***Tento zápis z KD slouží zároveň jako pozvánka na příští KD***

**Příští kontrolní den se uskuteční ve čtvrtek 26.4. 2018 v 9.00 hod v kanceláři starosty obce Rostěnice.**

Zapsal: Ing. Jaromír Handl - TDI