

ZÁZNAM Z KONTROLNÍHO DNE Č. 16/2018 STAVBY ODKANALIZOVÁNÍ OBCE ROSTĚNICE – ZVONOVICE ZE DNE 26.4. 2018

Účastníci kontrolního dne:

- dle prezenční listiny (originál založen u TD)

Roman Petřík	starosta obce Rostěnice
Ing. Vilém Gottwald	Quantum stavby s.r.o.
Ing. Miloš Kotlán	STAEG Stavby, spol. s r.o.
Ing. Radek Dohnal	INGAS s.r.o.
Petr Matějčíček	ENVI agentura s.r.o.
Ing. Jaromír Handl	TDI

A. Informace o prováděných pracích na stavbě (rozestavěnosti):

ČOV

SO 101 10.2 - biologická jednotka – postupné zavážení výkopu biologické jednotky po vrstvách
 SO 101 10.5. – kalojem – konstrukce dobetonována – probíhá postupné zavážení po vrstvách
 SO 101 10.6 – mikrosíto - vybetonována část

Kanalizace

Stoka „C-1“ od SŠ 5 protlak po Š 51
 Stoka „C-1-2 od SŠ7 po Š62

Kontrola harmonogramu prováděných prací:

Práce jsou prováděny v souladu s harmonogramem stavebních prací.

B. Prostavěnost:

K dnešnímu dni činí fakturace 24 720 793,- Kč bez DPH.

C. Kontrola plnění úkolů z minulého KD stavby, přijetí závěrů k aktuálním problémům stavby, nové úkoly:

1.2	<p><u>Stavba ČOV</u> <u>5.4 2018</u> Stanovisko projektanta k výztuži předloženo. Provozovatel odsouhlasil vyspecifikované technologické zařízení ČOV. <u>26.4 2018</u> Zhotovitel zaslal požadavek na chybějící výměry na bednění a betonu u objektu kalojemy. Tato záležitost byla zaslána projektantovi stavby který zašle do 4.5. 2018 své stanovisko. Pan Matějčíček zjistí, zda tato záležitost nebyla řešena v průběhu dotazů při veřejné soutěži.</p>	<p>T: 4.5. 2018 Zodp: Ing. Dohnal p. Matějčíček</p>
1.3	<p><u>Přípojky – odbočky</u> <u>5.3 2018</u> Plná moc v el. podobě zaslána. Dle informací bude cca do 2 měsíců provedena kompletace dokumentace domovních přípojek a požádáno o územní souhlas. Objednatel poukazuje na neřešenou přípojku provozu pekárny Rostěnice. Tuto záležitost dořeší Ing. Slavík. <u>26.4 2018</u> Kompletace a podání žádosti o územní souhlas trvá. Přípojka provozu pekárny Rostěnice – řeší Ing. Slavík. Zhotovitel požaduje tuto záležitost vyřešit do začátku června 2018, kdy budou zahájeny práce na stoce C-2.</p>	<p>T: 5.6. 2018 Zodp: Ing. Slavík</p>
1.4	<p><u>RoPD, propagace, platby</u> <u>5.3 2018</u> Žádost o platbu byla přepracována a bude schválena do 14 dnů. Bankovní úvěr je schválen.</p>	

	<p><u>26.4 2018</u> Žádost o platbu schválena, všechny faktury po splatnosti jsou uhrazeny. Po vystavení faktury za měsíc duben 2018 bude nachystána další žádost o platbu. SFŽP požaduje předložit doklad od JMK že stavba nepodléhá posouzení z hlediska zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (EIA).</p>	<p>T: 17.5. 2018 Zodp: p. Matějček p. Petřík</p>
1.5	<p><u>Projektová dokumentace</u> <u>5.4 2018</u> Odkanalizování v části Zvonovice cca 7 nemovitostí – cenová nabídka na projektovou dokumentaci nepředložena projektantem – trvá! Stoka C – posouzení stoky na dešťové vody zasláno. Kanalizace stoka C1- posunutí šachty Š60 – zapsat do SD vodoprávním úřadem. <u>26.4 2018</u> Projektant zaslal nabídku na zpracování dokumentace „Odkanalizování části Zvonovice, lokalita U mlýna – 7 nemovitostí“. Jedná se o jednostupňovou dokumentaci pro stavební povolení včetně zajištění stavebního povolení. Celkové náklady činí cca 1,4 mil Kč. Nabídka po úpravě bude předložena zastupitelstvu obce. Vodoprávní úřad provedl zápis do SD o posunutí šachty Š60 na stoce C1.</p>	<p>T: 2.5. 2018 Zodp: Ing. Dohnal</p>
1.6	<p><u>Přípojky NN</u> <u>5.4 2018</u> Změnu připojení ČS 02 dořešit na stavebním úřadě – trvá <u>26.4 2018</u> Žádost na územní souhlas vypracována, po podpisu starostou bude podána na stavební úřad.</p>	
2.1	<p><u>Různé</u> <u>5.4 2018</u> Zhotovitel navozí asfaltový recyklát na zapravení výkopů po kanalizaci. Zhotovitel provede očištění fasády RD u místní komunikaci – příjezd k ČOV. <u>26.4 2018</u> Doprava, uzavírky – v současné době se vyřizuje zvláštní užívání komunikace a dopravní značení pro provádění stok v krajské komunikaci. Stoka C-1-1 v měsíci květnu, stoka C-2 od měsíce června 2018.</p>	<p>T: 17.5. 2018 Zodp: Ing. Gottwald</p>

V případě, že účastníci kontrolních dnů budou mít připomínky nebo nejasnosti k textu uvedenému v zápisech z těchto KD, které jsou jim pravidelně zasílány, mohou své námitky písemně rozporovat nebo upravit nejpozději do následujícího kontrolního dne. V opačném případě se má za to, že s uvedeným textem souhlasí.

Tento zápis z KD slouží zároveň jako pozvánka na příští KD

Příští kontrolní den se uskuteční ve čtvrtek 17.5. 2018 v 9.00 hod v kanceláři starosty obce Rostěnice.

Zapsal: Ing. Jaromír Handl - TDI