

# ZÁZNAM Z KONTROLNÍHO DNE Č. 17/2018 STAVBY ODKANALIZOVÁNÍ OBCE ROSTĚNICE – ZVONOVICE ZE DNE 17.5. 2018

## Účastníci kontrolního dne:

- dle prezenční listiny (originál založen u TD)
- Roman Petřík                                      starosta obce Rostěnice
- Ing. Vilém Gottwald                              Quantum stavby s.r.o.
- Pavel Láníček                                      STAEG Stavby, spol. s r.o.
- Ing. Radek Dohnal                                INGAS s.r.o.
- Petr Matějčík                                      ENVI agentura s.r.o.
- Ing. Jaromír Handl                                TDI

## **A. Informace o prováděných pracích na stavbě (rozestavěnosti):**

### **ČOV**

SO 101 10.6 – mikrosíto - vybetonována část probíhá zavážení

SO 101 10.4 – provozní budova - provádění podkladních vrstev

### **Kanalizace**

Stoka „C-1“ od Š 51 po SŠ7

Stoka „C-1-2“ po Š64

Stoka C-1-1 po Š61

Stoka B-1 -250 je celá dokončena po Š17

### **Kontrola harmonogramu prováděných prací:**

Práce jsou prováděny v souladu s harmonogramem stavebních prací.

## **B. Prostavěnost:**

K dnešnímu dni činí fakturace 24 720 793,- Kč bez DPH.

## **C. Kontrola plnění úkolů z minulého KD stavby, přijetí závěrů k aktuálním problémům stavby, nové úkoly:**

1.2	<p><b><u>Stavba ČOV</u></b> <u>26.4 2018</u> Zhotovitel zaslal požadavek na chybějící výměry na bednění a betonu u objektu kalojemy. Tato záležitost byla zaslána projektantovi stavby, který zašle do 4.5. 2018 své stanovisko. Pan Matějčík zjistí, zda tato záležitost nebyla řešena v průběhu dotazů při veřejné soutěži.</p> <p><u>17.5 2018</u> Stanovisko k chybějícímu betonu a bednění u kalojemu nezasláno, proběhne schůzka projektant - zhotovitel . V průběhu soutěže tato záležitost řešena nebyla. Proběhlo jednání mezi technologem a provozovatelem ČOV. Bude vypracována dodavatelská dokumentace, kde bude mimo jiné upřesněno řešení dosazovací nádrže. Čerpací stanice budou mít GSM bránu pro sdílení informací o stavu (poruchy atd.), na čističce bude instalován dálkový přístup pro obsluhu ČOV.</p>	<p><b>T: 7.6. 2018</b> <b>Zodp:</b> <b>Ing. Dohnal</b></p>
1.3	<p><b><u>Přípojky – odbočky</u></b> <u>26.4 2018</u> Kompletace a podání žádosti o územní souhlas trvá. Přípojka provozu pekárny Rostěnice – řeší Ing. Slavík. Zhotovitel požaduje tuto záležitost vyřešit do začátku června 2018, kdy budou zahájeny práce na stoce C-2.</p> <p><u>17.5 2018</u> Probíhá kompletace a podání žádostí o územní souhlas – obec Rostěnice. Přípojka provozu pekárny Rostěnice – řeší Ing. Slavík - trvá. Přípojka pro bývalý areál zemědělského družstva – budou provedeny dvě</p>	<p><b>T: 7.6. 2018</b> <b>Zodp:</b> <b>Ing. Slavík</b></p>

	<p>přípojky (pro rozdělení nemovitosti) – jedna dle PD, druhou bude plně hradit majitel nemovitosti. Objednatel zajistí objednávku od majitele.</p> <p>Přípojka pro bytový dům na p.č.126 – bude provedena do šachty na konci výtlačku – 3 m kontrolní šachtička, zbylé potrubí přípojky bude připoloženo k výtlačku – hradí majitelé bytového domu, bude vystavena objednávka.</p>	<p><i>p. Petřík</i></p> <p><i>p. Petřík</i></p>
1.4	<p><b><u>RoPD, propagace, platby</u></b>  <u>26.4 2018</u></p> <p>Žádost o platbu schválena, všechny faktury po splatnosti jsou uhrazeny. Po vystavení faktury za měsíc duben 2018 bude nachystána další žádost o platbu. SFŽP požaduje předložit doklad od JMK že stavba nepodléhá posouzení z hlediska zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (EIA).  <u>17.5 2018</u></p> <p>Vše vyřešeno a požadované zasláno. Žádost o platbu bude vystavena až po květnové fakturaci.</p>	<p><i>T: 7.6. 2018</i>  <i>Zodp:</i>  <i>p. Matějčíček</i></p>
1.5	<p><b><u>Projektová dokumentace</u></b>  <u>26.4 2018</u></p> <p>Projektant zaslal nabídku na zpracování dokumentace „Odkanalizování části Zvonovice, lokalita U mlýna – 7 nemovitostí“. Jedná se o jednostupňovou dokumentaci pro stavební povolení včetně zajištění stavebního povolení. Celkové náklady činí cca 1,4 mil Kč. Nabídka po úpravě bude předložena zastupitelstvu obce. Vodoprávní úřad provedl zápis do SD o posunutí šachty Š60 na stoce C1.  <u>17.5 2018</u></p> <p>Nabídku na vypracování dokumentace objednatel schválil. Zhotovitel poskytne přes firmu ZK – Brno s.r.o. veškeré geodetické podklady. V průběhu projekčních prací bude dokumentace předložena objednateli k odsouhlasení.</p>	<p><i>T: 30.6. 2018</i>  <i>Zodp:</i>  <i>Ing. Dohnal</i></p>
1.6	<p><b><u>Přípojky NN</u></b>  <u>26.4 2018</u></p> <p>Žádost na územní souhlas vypracována, po podpisu starostou bude podána na stavební úřad.  <u>17.5 2018</u></p> <p>Bude vydán územní souhlas na přípojku NN.</p>	
2.1	<p><b><u>Různé</u></b>  <u>26.4 2018</u></p> <p>Doprava, uzavírky – v současné době se vyřizuje zvláštní užívání komunikace a dopravní značení pro provádění stok v krajské komunikaci. Stoka C-1-1 v měsíci květnu, stoka C-2 od měsíce června 2018.  <u>17.5 2018</u></p> <p>Dnes podepsána smlouva o zásahu do komunikace mezi obcí a JMK . Uzavírky na krajské komunikaci - stoka C-1-1 do konce měsíce května, stoka C-2 od měsíce června 2018.  Na položených stokách budou postupně prováděny odbočky - přípojky po kontrolní šachtičky.</p>	<p><i>T: 7.6. 2018</i>  <i>Zodp:</i>  <i>Ing. Gottwald</i></p>

*V případě, že účastníci kontrolních dnů budou mít připomínky nebo nejasnosti k textu uvedenému v zápisech z těchto KD, které jsou jim pravidelně zasílány, mohou své námítky písemně rozporovat nebo upravit nejpozději do následujícího kontrolního dne. V opačném případě se má za to, že s uvedeným textem souhlasí.*

***Tento zápis z KD slouží zároveň jako pozvánka na příští KD***

**Příští kontrolní den se uskuteční ve čtvrtek 7.6. 2018 v 9.00 hod v kanceláři starosty obce Rostěnice.**

Zapsal: Ing. Jaromír Handl - TDI