

ZÁZNAM Z KONTROLNÍHO DNE Č. 18/2018 STAVBY ODKANALIZOVÁNÍ OBCE ROSTĚNICE – ZVONOVICE ZE DNE 7.6. 2018

Účastníci kontrolního dne:

- dle prezenční listiny (originál založen u TD)
- Roman Petřík starosta obce Rostěnice
- Ing. Petr Nop IMOS Brno, a.s.
- Ing. Vilém Gottwald Quantum stavby s.r.o.
- Pavel Láníček STAEG Stavby, spol. s r.o.
- Ing. Radek Dohnal INGAS s.r.o.
- Petr Matějčec ENVI agentura s.r.o.
- Ing. Jaromír Handl TDI

A. Informace o prováděných pracích na stavbě (rozestavěnosti):

ČOV

SO 101 10.4 – provozní budova - základy

Kanalizace

Stoka C- 2 od Š 66

Stoka C-1-1 dokončena

Domovní přípojky

Kontrola harmonogramu prováděných prací:

Práce jsou prováděny v souladu s harmonogramem stavebních prací.

B. Prostavěnost:

K dnešnímu dni činí fakturace 26 982 504,- Kč bez DPH.

C. Kontrola plnění úkolů z minulého KD stavby, přijetí závěrů k aktuálním problémům stavby, nové úkoly:

1.2	<p><u>Stavba ČOV</u> <u>17.5 2018</u> Stanovisko k chybějícímu betonu a bednění u kalojemu nezasláno, proběhne schůzka projektant - zhotovitel . V průběhu soutěže tato záležitost řešena nebyla. Proběhlo jednání mezi technologem a provozovatelem ČOV. Bude vypracována dodavatelská dokumentace, kde bude mimo jiné upřesněno řešení dosazovací nádrže. Čerpačí stanice budou mít GSM bránu pro sdílení informací o stavu (poruchy atd.), na čističce bude instalován dálkový přístup pro obsluhu ČOV.</p> <p><u>7.6 2018</u> Stanovisko projektanta k chybějícímu betonu a bednění u kalojemu – proběhne schůzka mezi projektantem a zhotovitelem. Technologie ČOV – provádí se výrobní dokumentace – bude zaslána k odsouhlasení provozovatelem. Zhotovitel si prověří termíny jednotlivých dodávek technologických cejků. Na KD bude přizván zástupce dodavatele technologie.</p>	<p><i>T: 28.6. 2018</i> <i>Zodp:</i> <i>Ing. Dohnal</i> <i>Ing. Gottwald</i> <i>Ing. Kotlán</i></p>
1.3	<p><u>Přípojky – odbočky</u> <u>17.5 2018</u> Probíhá kompletace a podání žádostí o územní souhlas – obec Rostěnice. Přípojka provozu pekárny Rostěnice – řeší Ing. Slavík - trvá. Přípojka pro bývalý areál zemědělského družstva – budou provedeny dvě přípojky (pro rozdělení nemovitosti) – jedna dle PD, druhou bude plně hradit majitel nemovitosti. Objednatel zajistí objednávku od majitele. Přípojka pro bytový dům na p.č.126 – bude provedena do šachty na konci výtlačku – 3 m kontrolní šachtička, zbylé potrubí přípojky bude připoloženo k výtlačku – hradí majitelé bytového domu, bude vystavena objednávka.</p>	

	<p><u>7.6 2018</u> Žádost o územní souhlas na domovní přípojky podána na SÚ. Přípojka provozu pekárny Rostěnice – nelze vyřešit gravitačně! Přípojka pro bývalý areál zemědělského družstva – trvá nutno dodat objednávku. Přípojka pro bytový dům na p.č.126 je provedena. V současné době jsou postupně prováděny domovní přípojky.</p>	<p>T: 28.6. 2018 Zodp: Ing. Slavík p. Petřík</p>
1.4	<p><u>RoPD, propagace, platby</u> <u>17.5 2018</u> Vše vyřešeno a požadované zasláno. Žádost o platbu bude vystavena až po květnové fakturaci. <u>7.6 2018</u> Faktury budou uhrazeny z úvěru obce, nová žádost o platbu bude dána současně s květnovou fakturací.</p>	<p>T: 28.6. 2018 Zodp: p. Matějček</p>
1.5	<p><u>Projektová dokumentace</u> <u>17.5 2018</u> Nabídku na vypracování dokumentace Odkanalizování části Zvonovice – 7 nemovitostí objednatel schválil. Zhotovitel poskytne přes firmu ZK – Brno s.r.o. veškeré geodetické podklady. V průběhu projekčních prací bude dokumentace předložena objednateli k odsouhlasení. <u>7.6 2018</u> Geodetické podklady předány.</p>	<p>T: 30.6. 2018 Zodp: Ing. Dohnal</p>
1.6	<p><u>Přípojky NN</u> <u>17.5 2018</u> Bude vydán územní souhlas na přípojku NN. <u>7.6 2018</u> Dokumentace doplněna - trvá.</p>	
2.1	<p><u>Různé</u> <u>17.5 2018</u> Dnes podepsána smlouva o zásahu do komunikace mezi obcí a JMK . Uzavírky na krajské komunikaci - stoka C-1-1 do konce měsíce května, stoka C-2 od měsíce června 2018. Na položených stokách budou postupně prováděny odbočky - přípojky po kontrolní šachtičky. <u>7.6 2018</u> Uzavírky na krajské komunikaci - stoka C-2 od měsíce konce července 2018. Do konce června 2018 bude zařízení staveniště na návsi vyklizeno (hody).</p>	<p>T: 28.6. 2018 Zodp: Ing. Gottwald</p>

V případě, že účastníci kontrolních dnů budou mít připomínky nebo nejasnosti k textu uvedenému v zápisech z těchto KD, které jsou jim pravidelně zasílány, mohou své námitky písemně rozporovat nebo upravit nejpozději do následujícího kontrolního dne. V opačném případě se má za to, že s uvedeným textem souhlasí.

Tento zápis z KD slouží zároveň jako pozvánka na příští KD

Příští kontrolní den se uskuteční ve čtvrtek 28.6. 2018 v 9.00 hod v kanceláři starosty obce Rostěnice.

Zapsal: Ing. Jaromír Handl - TDI