

**ZÁZNAM Z KONTROLNÍHO DNE Č. 19/2018 STAVBY
ODKANALIZOVÁNÍ OBCE ROSTĚNICE – ZVONOVICE
ZE DNE 28.6. 2018**

Účastníci kontrolního dne:

- dle prezenční listiny (originál založen u TD)
- Roman Petřík starosta obce Rostěnice
- Ing. Petr Nop IMOS Brno, a.s.
- Ing. Vilém Gottwald Quantum stavby s.r.o.
- Ing. Miloš Kotlán STAEG Stavby, spol. s r.o.
- Pavel Láníček STAEG Stavby, spol. s r.o.
- Ing. Radek Dohnal INGAS s.r.o.
- Petr Matějček ENVI agentura s.r.o.
- Ing. Jaromír Handl TDI

A. Informace o prováděných pracích na stavbě (rozestavěnosti):

ČOV

SO 101 10.4 – provozní budova – zdění obvodového zdiva
SO 101 10.7 – kanalizace ČOV

Kanalizace

Stoka C- 2 od Š 66 po ŠŠ 8
Domovní přípojky

Kontrola harmonogramu prováděných prací:

Práce jsou prováděny v souladu s harmonogramem stavebních prací.

B. Prostavěnost:

K dnešnímu dni činí fakturace 29 668 629,- Kč bez DPH.

C. Kontrola plnění úkolů z minulého KD stavby, přijetí závěrů k aktuálním problémům stavby, nové úkoly:

1.2	<p><u>Stavba ČOV</u> <u>7.6 2018</u> Stanovisko projektanta k chybějícímu betonu a bednění u kalojemu – proběhne schůzka mezi projektantem a zhotovitelem. Technologie ČOV – provádí se výrobní dokumentace – bude zaslána k odsouhlasení provozovatelem. Zhotovitel si prověří termíny jednotlivých dodávek technologických ceků. Na KD bude přizván zástupce dodavatele technologie. <u>28.06 2018</u> Stanovisko projektanta k chybějícímu betonu a bednění u kalojemu – proběhla schůzka mezi projektantem a zhotovitelem, řeší se. Technologie ČOV – provádí se výrobní dokumentace – bude zaslána k odsouhlasení provozovatelem – trvá Zhotovitel si prověří termíny jednotlivých dodávek technologických ceků. Na KD bude přizván zástupce dodavatele technologie – trvá. Zhotovitel proměří výškové poměry příjezdové komunikace ČOV.</p>	<p>T: 19.7. 2018 Zodp: Ing. Dohnal Ing. Gottwald Ing. Kotlán p. Láníček</p>
1.3	<p><u>Přípojky – odbočky</u> <u>7.6 2018</u> Žádost o územní souhlas na domovní přípojky podána na SÚ. Přípojka provozu pekárny Rostěnice – nelze vyřešit gravitačně! Přípojka pro bývalý areál zemědělského družstva – trvá nutno dodat objednávku. Přípojka pro bytový dům na p.č.126 je provedena. V současné době jsou postupně prováděny domovní přípojky. <u>28.06 2018</u> Vydání územního souhlasu – trvá.</p>	<p>T: 19.7. 2018 Zodp:</p>

	<p>Přípojku pro pekárnu – řeší zhotovitel se zástupcem akciové společnosti Rostěnice.</p> <p>Přípojka pro bývalý areál zemědělského družstva – trvá nutno dodat objednávku.</p> <p>V současné době jsou postupně další domovní přípojky.</p>	<p>Ing. Slavík Ing. Gottwald</p>
1.4	<p><u>RoPD, propagace, platby</u> <u>7.6 2018</u></p> <p>Faktury budou uhrazeny z úvěru obce, nová žádost o platbu bude dána současně s květnovou fakturací.</p> <p><u>28.06 2018</u></p> <p>Žádost o platbu podána za tři fakturační období. Následně objednatel požaduje, aby bylo žádáno o proplacení fakturace každý měsíc!</p>	<p>T: 19.7. 2018 Zodp: p. Matějčík</p>
1.5	<p><u>Projektová dokumentace</u> <u>7.6 2018</u></p> <p>Geodetické podklady předány.</p> <p><u>28.06 2018</u></p> <p>V průběhu projekčních prací předloží projektant dokumentaci objednateli k odsouhlasení.</p>	<p>T: 17.7. 2018 Zodp: Ing. Dohnal</p>
1.6	<p><u>Přípojky NN</u> <u>7.6 2018</u></p> <p>Dokumentace doplněna - trvá.</p> <p><u>28.06 2018</u></p> <p>Územní souhlas na přípojku NN vdán stavebním úřadem.</p>	
2.1	<p><u>Různé</u> <u>7.6 2018</u></p> <p>Uzavírky na krajské komunikaci - stoka C-2 od měsíce konce července 2018.</p> <p>Do konce června 2018 bude zařízení staveniště na návsi vyklizeno (hody).</p> <p><u>28.06 2018</u></p> <p>Uzavírky na krajské komunikaci - stoka C-2 od měsíce konce července 2018.</p> <p>Zhotovitel provedl úklid po obci, následně provede strojní zametení návsi.</p> <p>Dotaz k zásypům a obsypům kanalizace – zásypy jsou prováděny v souladu s TP 146 – povolování a provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě ve vozovkách pozemních komunikací. Zhotovitel má k recyklovaným materiálům příslušné atesty a certifikáty.</p>	<p>T: 29.6. 2018 Zodp: Ing. Kotlán</p>

V případě, že účastníci kontrolních dnů budou mít připomínky nebo nejasnosti k textu uvedenému v zápisech z těchto KD, které jsou jim pravidelně zasílány, mohou své námitky písemně rozporovat nebo upravit nejpozději do následujícího kontrolního dne. V opačném případě se má za to, že s uvedeným textem souhlasí.

Tento zápis z KD slouží zároveň jako pozvánka na příští KD

Příští kontrolní den se uskuteční ve čtvrtek 19.7. 2018 v 9.00 hod v kanceláři starosty obce Rostěnice.

Zapsal: Ing. Jaromír Handl - TDI