

**ZÁZNAM Z KONTROLNÍHO DNE Č. 2/2017 STAVBY
ODKANALIZOVÁNÍ OBCE ROSTĚNICE – ZVONOVICE
ZE DNE 7.09. 2017**

Účastníci kontrolního dne:

- dle prezenční listiny (originál založen u TD)

Roman Petřík	starosta obce Rostěnice
Ing. Petr Nop	IMOS Brno, a.s.
Ing. Vilém Gottwald	Quantum stavby s.r.o.
Petr Zbořil	STAEG Stavby, spol. s r.o.
Petr Matějčiek	ENVI agentura s.r.o.
Ing. Jaromír Handl	TDI

A. Informace o prováděných pracích na stavbě (rozestavěnosti):

ČOV – Příjezdová cesta - položena geotextilie navezeno kamenivo.

Kanalizace – je prováděna čerpací stanice ČS 02 – akumulární nádrž a čerpací jímka

B. Kontrola harmonogramu prováděných prací:

Práce jsou prováděny v souladu s harmonogramem stavebních prací.

C. Prostavěnost:

K dnešnímu dni fakturace neproběhla.

D. Kontrola plnění úkolů z minulého KD stavby, přijetí závěrů k aktuálním problémům stavby, nové úkoly:

1.1	<p><u>Harmonogram stavebních prací</u> 24.08 2017</p> <p>Aktualizaci časového harmonogramu a finančního harmonogramu provede zhotovitel. Staveniště bylo předáno 31.7.2017 a zhotovitel předloží bankovní garanci dle SOD. 7.09 2017</p> <p>Dnes dohodnuto že zhotovitel provede aktualizaci harmonogramu stavebních prací. Informace o výstavbě kanalizace jsou uveřejněny na webu obce. Bankovní záruka předána, objednatel vrátí zhotoviteli originál bankovního příslibu z nabídky</p>	<p>T: 21.9. 2017 Zodp: Ing. Nop p. Matějčiek</p>
1.2	<p><u>Stavba ČOV</u> 24.08 2017</p> <p>Provedena skrývka ornice. V současnosti je vyřizována přípojka NN. Po skrývce ornice proveden archeologický dohled. Objednatel má podepsanu smlouvu na provedení archeologického dohledu, neboť obec Rostěnice – Zvonovice je vesnickou památkovou zónou. 7.09 2017</p> <p>Na staveništi ČOV po skrývce ornice proveden archeologický dohled – bez nálezu. TDI zajistí archeologický dohled při provádění kanalizace.</p>	<p>T: 14.9. 2017 Zodp: Ing. Handl</p>

1.3	<p><u>Přípojky – odbočky</u> <u>24.08 2017</u> Výběrové řízení na projekt domovních přípojek – tvá. Zhotovitel požaduje, aby projektové práce na domovních přípojkách byly co nejdříve zahájeny. <u>7.09 2017</u> Objednatel očekává nabídku na zpracování projektu domovních přípojek od Ing. Dohnala. V opačném případě objednatel osloví jiné projektanty.</p>	<p>T: 21.9. 2017 Zodp: p. Matějček p. Petřík</p>
1.4	<p><u>RoPD</u> <u>24.08 2017</u> Dle informací je doplňována dokumentace pro vydání RoPD, dořešeny uznatelné a neuznatelné náklady, dále probíhá kontrola výběrového řízení. Předpoklad pro vydání RoPD cca 1 měsíc. <u>7.09 2017</u> Objednatel má dne 14.9. 2017 sjednanou schůzku na SFŽP pro dořešení této záležitosti. Pan Matějček zašle všem číslo projektu OPŽP pro potřebu fakturace.</p>	<p>T: 14.9. 2017 Zodp: p. Petřík p. Matějček</p>
1.5	<p><u>Projektová dokumentace</u> <u>24.08 2017</u> Zhotovitel konstatuje, že vyjádření správců sítí a DOSS jsou propadlé. Projektant stavby zajistí aktualizaci vyjádření. Objednatel dále požaduje, aby GP byl přítomen na každém kontrolním dnu. <u>7.09 2017</u> Objednatel má značný problém s komunikací s projektantem stavby a vyžaduje jeho přítomnost na kontrolním dnu. Zhotovitel si vyřídil aktualizace jednotlivých vyjádření správců sítí. Po projektantovi požaduje vyřídít vyjádření Povodí Moravy !</p>	<p>T: 21.9. 2017 Zodp: p. Matějček Ing. Dohnal</p>
1.6	<p><u>Přípojky NN</u> <u>24.08 2017</u> Smlouva na přípojky NN pro ČOV a ČS jsou propadlé, musí být obnoveny. Zhotovitel prověří možnost napojení ČS 02 z budovy obecního úřadu. <u>7.09 2017</u> Objednatel požádá o obnovení smluv na připojení NN pro ČOV a ČS 1. Připojení ČS 02 – zde je možné napojení z budovy obecního úřadu – bude projekčně dořešeno. Pro stavbu ČOV má zhotovitel vyřízenou staveništní přípojku.</p>	<p>T: 21.9. 2017 Zodp: p. Petřík</p>
1.7	<p><u>Smlouva o bud. smlouvě</u> <u>24.08 2017</u> Objednatel oznámil, že p. Jandl zpochybnil platnost smlouvy o smlouvě budoucí na věcné břemeno na pozemku č. 25. Zhotovitel prověří platnost smlouvy s právníky. V případě nutnosti bude provedena změna vedení kanalizace tak, aby se nová trasa vyhnula tomuto pozemku. Pro dořešení tohoto problému bude vyvolána schůzka. <u>7.09 2017</u> Po vyvolaném jednání dojde pouze k posunutí stoky k hranici pozemků a smlouva o smlouvě budoucí na věcné břemeno bude platná.</p>	<p>T: 21.9. 2017 Zodp: Ing. Dohnal p. Petřík</p>
2.1	<p><u>Různé</u> <u>24.08 2017</u> - Dořešit koordinaci BOZP <u>7.09 2017</u> - p. Matějček zajistí nahlášení stavby na OIP Brno.</p>	<p>T: 21.9. 2017 Zodp: p. Matějček</p>

Vzhledem ke skutečnosti že obec je od 1.8. 2017 plátce DPH a sdružení má nový bankovní účet, bude vystaven dodatek SOD, který bude uvedené záležitosti řešit. TDI zajistí nabídku na koordinátora BOZP.	Ing. Nop Ing. Handl
--	--------------------------------------

V případě, že účastníci kontrolních dnů budou mít připomínky nebo nejasnosti k textu uvedenému v zápisech z těchto KD, které jsou jim pravidelně zasílány, mohou své námitky písemně rozporovat nebo upravit nejpozději do následujícího kontrolního dne. V opačném případě se má za to, že s uvedeným textem souhlasí.

Tento zápis z KD slouží zároveň jako pozvánka na příští KD

Příští kontrolní den se uskuteční ve čtvrtek 21.9. 2017 v 9.00 hod v kanceláři starosty obce Rostěnice.

Zapsal: Ing. Jaromír Handl - TDI