

**ZÁZNAM Z KONTROLNÍHO DNE Č. 21/2018 STAVBY
ODKANALIZOVÁNÍ OBCE ROSTĚNICE – ZVONOVICE
ZE DNE 9.8. 2018**

Účastníci kontrolního dne:

- dle prezenční listiny (originál založen u TD)
- Roman Petřík starosta obce Rostěnice
- Ing. Petr Nop IMOS Brno, a.s.
- Ing. Vilém Gottwald Quantum stavby s.r.o.
- Ing. Miloš Kotlán STAEG Stavby, spol. s r.o.
- Pavel Láníček STAEG Stavby, spol. s r.o.
- Petr Matějček ENVI agentura s.r.o.
- Ing. Jaromír Handl TDI

A. Informace o prováděných pracích na stavbě (rozestavěnosti):

ČOV

SO 101 10.4 – provozní budova – zastřešení

SO 101 10.7 – kanalizace ČOV

Výústní objekt.

Kanalizace

Stoka C - 2 dokončena

Stoka C – 2 - 3 dokončena

Stoka C – 2 - 2 zahájena

Domovní přípojky

Postupně jsou prováděny kamerové zkoušky jednotlivých úseků kanalizace.

Kontrola harmonogramu prováděných prací:

Práce jsou prováděny v souladu s harmonogramem stavebních prací.

B. Prostavěnost:

K dnešnímu dni činí fakturace 31 171 134,- Kč bez DPH.

C. Kontrola plnění úkolů z minulého KD stavby, přijetí závěrů k aktuálním problémům stavby, nové úkoly:

1.2	<p><u>Stavba ČOV</u> <u>19.07 2018</u> Stanovisko projektanta k chybějícímu betonu a bednění u kalojemu – proběhla schůzka mezi projektantem a zhotovitelem, řeší se - trvá! Technologie ČOV – provádí se výrobní dokumentace – bude zaslána k odsouhlasení provozovatelem – trvá. Je odsouhlasen harmonogram dodávek jednotlivých technologických celků – bude předložen objednateli. Technologie ČOV by měla být zprovozněna do konce roku 2018. V průběhu montáže technologie bude přizván zástupce dodavatele technologie na KD. Příjezdová komunikace k ČOV bude provedena dle PD – propustek je již osazen. Zhotovitel vznáší dotaz na projektanta co obsahuje bezpečnostní systém ČOV.</p> <p><u>9.08 2018</u> Stanovisko projektanta k chybějícímu betonu a bednění u kalojemu – proběhla schůzka mezi projektantem a zhotovitelem, řeší se - trvá! Technologie ČOV – výrobní dokumentace bude zaslána k odsouhlasení. Nástup na montáž bude od 23.8. 2018. Na stavbě jsou prováděny prostupy pro technologii. Harmonogram montáže technologie – trvá. Bezpečnostní systém ČOV – trvá. Upřesnění některých záležitostí provozní budovy: - barevnost fasády dle PD – pohledy - na automatické vrata osadit mechanický zámek z vnější strany</p>	<p><i>T: 6.9. 2018</i> <i>Zodp:</i> <i>Ing. Dohnal</i> <i>Ing. Gottwald</i> <i>Ing. Kotlán</i> <i>Ing. Dohnal</i></p>
-----	---	--

	<p>- sjednotit vložky FAB – jeden klíček - dlažby Taurus Nordig – R9 - vnitřní sokl výška 10 cm - obklad 20/20 Budou vystaveny změnové listy na neprovedení nátěrů betonů a na záměnu zábradlí z pozinku na nerez.</p>	Ing. Kotlán
1.3	<p><u>Přípojky – odbočky</u> <u>19.07 2018</u> Probíhá kompletace dokumentace přípojek a bude dáno na stavební úřad. Přípojka pro bývalý areál zemědělského družstva – trvá nutno dodat objednávku. Realizace domovních přípojek. <u>9.08 2018</u> Podáno na stavební úřad – trvá. Přípojka pro bývalý areál zemědělského družstva – trvá nutno dodat objednávku – trvá. Postupná realizace domovních přípojek.</p>	T: 6.9. 2018 Zodp: Ing. Slavík
1.4	<p><u>RoPD, propagace, platby</u> <u>19.07 2018</u> Platba faktur proběhla. Finanční kalendář na další období je odsouhlasen. <u>9.08 2018</u> Žádost o platbu podána .</p>	
1.5	<p><u>Projektová dokumentace - Zvonovice</u> <u>19.07 2018</u> Objednateli nebyla do dnešního dne předložena projektová dokumentace „Odkanalizování v části Zvonovice, lokalita U mlýna „ k odsouhlasení. Tuto záležitost objednatel urguje u projektanta. <u>9.08 2018</u> Předložen návrh řešení odkanalizování v části Zvonovice, lokalita U mlýna. Dořešeno umístění čerpací stanice ČS 3. Dále bude ještě dořešeno prodloužení stoky – se správcem vodovodu a případné prodloužení stoky s uložením v krajské komunikaci se SUS Vyškov. Bude požádáno o sloučené územní řízení se stavebním povolením – předpoklad do konce roku 2018.</p>	T: 6.9. 2018 Zodp: Ing. Gottwald Ing. Dohnal
2.1	<p><u>Různé</u> <u>19.07 2018</u> Uzavírka komunikace – stoka C-2-3 (směr na Zvonovice –Lysovice) od 1.8. 2018 do 10.8. 2018. Zhotovitel předložil protokol o zkoušce recyklovaného materiálu. Komunikace – nutno dořešit povrchy jednotlivých místních komunikací. Krajské komunikace budou zapraveny dle PD do konce roku 2018. <u>9.08 2018</u> Zhotovitel poukazuje na nemožnost použití opravy místních komunikací technologií postřikem. Bude vystaven změnový list, kde bude odpočítán postřik a nahrazen asfaltobetonem.</p>	T: 6.9. 2018 Zodp: Ing. Kotlán

V případě, že účastníci kontrolních dnů budou mít připomínky nebo nejasnosti k textu uvedenému v zápisech z těchto KD, které jsou jim pravidelně zasílány, mohou své námitky písemně rozporovat nebo upravit nejpozději do následujícího kontrolního dne. V opačném případě se má za to, že s uvedeným textem souhlasí.

Tento zápis z KD slouží zároveň jako pozvánka na příští KD

Příští kontrolní den se uskuteční ve čtvrtek 6.9. 2018 v 9.00 hod v kanceláři starosty obce Rostěnice.

Zapsal: Ing. Jaromír Handl - TDI