

**ZÁZNAM Z KONTROLNÍHO DNE Č. 22/2018 STAVBY  
ODKANALIZOVÁNÍ OBCE ROSTĚNICE – ZVONOVICE  
ZE DNE 6.9. 2018**

**Účastníci kontrolního dne:**

- dle prezenční listiny (originál založen u TD)
  - Roman Petřík starosta obce Rostěnice
  - Ing. Miloš Kotlán STAEG Stavby, spol. s r.o.
  - Pavel Láníček STAEG Stavby, spol. s r.o.
  - Petr Matějček ENVI agentura s.r.o.
  - Ing. Jaromír Handl TDI

**A. Informace o prováděných pracích na stavbě (rozestavěnosti):**

***ČOV***

SO 101 10.4 – provozní budova – instalace, omítky, podlahy, fasáda

SO 101 10.7 – kanalizace ČOV

PS 101 01 Montáž technologie

Výustní objekt.

***Kanalizace***

Stoka C - 2 dokončena

Stoka C – 2 - 3 dokončena

Stoka C – 2 – 2, C-2-2-1 a C – 2-2-2 dokončena

Domovní přípojky

Postupně jsou prováděny kamerové zkoušky jednotlivých úseků kanalizace.

**Kontrola harmonogramu prováděných prací:**

Práce jsou prováděny v souladu s harmonogramem stavebních prací.

**B. Prostavěnost:**

K dnešnímu dni činí fakturace 35 295 583,- Kč bez DPH.

**C. Kontrola plnění úkolů z minulého KD stavby, přijetí závěrů k aktuálním problémům stavby, nové úkoly:**

1.2	<p><b><u>Stavba ČOV</u></b> <b><u>9.08 2018</u></b> Stanovisko projektanta k chybějícímu betonu a bednění u kalojemu – proběhla schůzka mezi projektantem a zhotovitelem, řeší se - trvá! Technologie ČOV – výrobní dokumentace bude zaslána k odsouhlasení. Nástup na montáž bude od 23.8. 2018. Na stavbě jsou prováděny prostupy pro technologii. Harmonogram montáže technologie – trvá. Bezpečnostní systém ČOV – trvá. Upřesnění některých záležitostí provozní budovy: - barevnost fasády dle PD – pohledy - na automatické vrata osadit mechanický zámek z vnější strany - sjednotit vložky FAB – jeden klíček - dlažby Taurus Nordig – R9 - vnitřní sokl výška 10 cm - obklad 20/20 Budou vystaveny změnové listy na neprovedení nátěrů betonů a na záměnu zábradlí z pozinku na nerez.</p> <p><b><u>6.9 2018</u></b> Stanovisko projektanta k chybějícímu betonu a bednění u kalojemu – trvá, objednatel žádá o urgentní dořešení této záležitosti! Technologie bude dokončena do 15.10. 2018. Bezpečnostní systém ČOV – zhotovitel žádá projektanta o dopřesnění této</p>	<p><b><i>T: 4.10. 2018</i></b> <b><i>Zodp:</i></b> <b><i>Ing. Trunda</i></b> <b><i>Ing. Dohnal</i></b>  <b><i>Ing. Dohnal</i></b></p>
-----	--	---

	záležitosti. Dnes odsouhlaseno provedení oplocení na poplastované ocelové sloupky (plotový systém). Změnové listy zašle zhotovitel emailem.	<b>Ing. Kotlán</b>
1.3	<b><u>Přípojky – odbočky</u></b> <u>9.08 2018</u> Podáno na stavební úřad – trvá. Přípojka pro bývalý areál zemědělského družstva – trvá nutno dodat objednávku – trvá. Postupná realizace domovních přípojek. <u>6.9 2018</u> Objednatel požaduje, aby domovní přípojky – odbočky byly provedeny vždy až za veškeré inženýrské sítě (plynovod, vodovod, telefon, kabely NN, stávající kanalizace, chodník).	<b>T: 4.10. 2018</b> <b>Zodp:</b> <b>Ing. Gottwald</b>
1.4	<b><u>RoPD, propagace, platby</u></b> <u>9.08 2018</u> Žádost o platbu podána. <u>6.9 2018</u> Žádost o platbu proplacena.	
1.5	<b><u>Projektová dokumentace - Zvonovice</u></b> <u>9.08 2018</u> Předložen návrh řešení odkanalizování v části Zvonovice, lokalita U mlýna. Dořešeno umístění čerpací stanice ČS 3. Dále bude ještě dořešeno prodloužení stoky – se správcem vodovodu a případné prodloužení stoky s uložením v krajské komunikaci se SUS Vyškov. Bude požádáno o sloučené územní řízení se stavebním povolením – předpoklad do konce roku 2018. <u>6.9 2018</u> Dokumentace odkanalizování v části Zvonovice, lokalita U mlýna není dořešena! Objednatel tuto záležitost urguje u projektanta!	<b>T: 4.10 2018</b> <b>Zodp:</b> <b>Ing. Dohnal</b>
22.1	<b><u>Kanalizace</u></b> <u>6.9 2018</u> Ve Zvonovicích dojde k úpravě tras stoky A2 a A-2-1 – část se zruší a část se prodlouží. V Rostěnicích je prodloužena stoka B-250 o cca 50 m. Na tyto úpravy zhotovitel vystaví změnový list.	<b>T: 4.10. 2018</b> <b>Zodp:</b> <b>Ing. Gottwald</b>
22.2	<b><u>Různé</u></b> <u>9.08 2018</u> Zhotovitel poukazuje na nemožnost použití opravy místních komunikací technologií postřikem. Bude vystaven změnový list, kde bude odpočítán postřik a nahrazen asfaltobetonem. <u>6.9 2018</u> Změnový list je rozpracován, bude vystaven do příštího KD.	<b>T: 4.10. 2018</b> <b>Zodp:</b> <b>Ing. Kotlán</b>

*V případě, že účastníci kontrolních dnů budou mít připomínky nebo nejasnosti k textu uvedenému v zápisech z těchto KD, které jsou jim pravidelně zasílány, mohou své námítky písemně rozporovat nebo upravit nejpozději do následujícího kontrolního dne. V opačném případě se má za to, že s uvedeným textem souhlasí.*

***Tento zápis z KD slouží zároveň jako pozvánka na příští KD***

**Příští kontrolní den se uskuteční ve čtvrtek 4.10. 2018 v 9.00 hod v kanceláři starosty obce Rostěnice.**

Zapsal: Ing. Jaromír Handl - TDI