

**ZÁZNAM Z KONTROLNÍHO DNE Č. 23/2018 STAVBY
ODKANALIZOVÁNÍ OBCE ROSTĚNICE – ZVONOVICE
ZE DNE 4.10. 2018**

Účastníci kontrolního dne:

- dle prezenční listiny (originál založen u TD)
 - Roman Petřík starosta obce Rostěnice
 - Ing. Petr Nop IMOS Brno, a.s.
 - Ing. Vilém Gottwald Quantum stavby s.r.o.
 - Ing. Miloš Kotlán STAEG Stavby, spol. s r.o.
 - Pavel Láníček STAEG Stavby, spol. s r.o.
 - Jan Slezák ZEMSKÝ Rohatec, s.r.o.
 - Stanislav Horáček ZEMSKÝ Rohatec, s.r.o.
 - Ing. Radek Dohnal INGAS s.r.o.
 - Petr Matějčík ENVI agentura s.r.o.
 - Ing. Jaromír Handl TDI

A. Informace o prováděných pracích na stavbě (rozestavěnosti):

ČOV

- SO 101 10.4 – provozní budova – instalace technologických rozvodů
- SO 101 10.5 – kalojem – montáž technologie
- SO 101 10.8 – komunikace a zpevněné plochy – provádění podkladních vrstev
- SO 101 10.11 – oplocení – provádění oplocení
- PS 101 01 Montáž technologie

Kanalizace

- Stoka C – 2 - frézování, provádění konstrukčních vrstev komunikace v místě výkopů
- Stoka C – 1 a C – 1 – 1 - frézování, provádění konstrukčních vrstev komunikace v místě výkopů
- Domovní přípojky
- Postupně jsou prováděny kamerové zkoušky jednotlivých úseků kanalizace.

B. Kontrola harmonogramu prováděných prací:

Práce jsou prováděny v souladu s harmonogramem stavebních prací.

C. Prostavěnost:

K dnešnímu dni činí fakturace 39 528 197,- Kč bez DPH.

D. Kontrola plnění úkolů z minulého KD stavby, přijetí závěrů k aktuálním problémům stavby, nové úkoly:

| | | |
|-----|--|--|
| 1.2 | <p><u>Stavba ČOV</u> <u>6.9 2018</u> Stanovisko projektanta k chybějícímu betonu a bednění u kalojemu – trvá, objednatel žádá o urgentní dořešení této záležitosti! Technologie bude dokončena do 15.10. 2018. Bezpečnostní systém ČOV – zhotovitel žádá projektanta o dopřesnění této záležitosti. Dnes odsouhlaseno provedení oplocení na poplastované ocelové sloupky (plotový systém). Změnové listy zašle zhotovitel emailem. <u>4.10 2018</u></p> | |
|-----|--|--|

| | | |
|------|--|---|
| | <p>Stanovisko projektanta k chybějícímu betonu a bednění u kalojemu – trvá, objednatel žádá o urgentní dořešení této záležitosti!</p> <p>Bezpečnostní systém ČOV – projektant zašle stanovisko emailem.</p> <p>Technologie – dokončují se zemní rozvody, vystrojená čerpací stanice, osazena lávka biologie a provádí se propojení jednotlivých celků.</p> <p>Termín dokončení technologie – konec října 2018 – ruční ovládání. Komplexní dokončení technologie ČOV do 15.11. 2018. Předpoklad od ledna 2019 zkušební provoz.</p> <p>Dle zhotovitele v rozpočtu chybí stavítka u mikro síta. Bude vystaven změnový list.</p> | <p>T: 8.11. 2018 Zodp: Ing. Trunda Ing. Dohnal</p> <p>Ing. Kotlán</p> |
| 1.3 | <p><u>Přípojky – odbočky</u> <u>6.9 2018</u> Objednatel požaduje, aby domovní přípojky – odbočky byly provedeny vždy až za veškeré inženýrské sítě (plynovod, vodovod, telefon, kabely NN, stávající kanalizace, chodník). <u>4.10 2018</u> Dokumentace domovních přípojek předána na stavebním úřadě k vydání územních souhlasů. Předpoklad zahájení přepojování domácností do nové kanalizace je cca listopad 2018. Dle objednatele nejsou dořešeny cca 10 – 15 ks přípojek.</p> | <p>T: 15.11. 2018 Zodp: Ing. Gottwald Ing. Slavík</p> |
| 1.4 | <p><u>RoPD, propagace, platby</u> <u>6.9 2018</u> Žádost o platbu proplacena. <u>4.10 2018</u> Nová žádost o platbu podána.</p> | |
| 1.5 | <p><u>Projektová dokumentace - Zvonovice</u> <u>6.9 2018</u> Dokumentace odkanalizování v části Zvonovice, lokalita U mlýna není dořešena! Objednatel tuto záležitost urguje u projektanta! <u>4.10 2018</u> Dokumentace odkanalizování v části Zvonovice, lokalita U mlýna je dořešena. Bude dopracována dokumentace přípojky NN. Projektová dokumentace bude zkompletována do 12.10. 2018 a dána orgánům DOSS a správcům sítí k vyjádření.</p> | <p>T: 12.10 2018 Zodp: Ing. Dohnal</p> |
| 22.1 | <p><u>Kanalizace</u> <u>6.9 2018</u> Ve Zvonovicích dojde k úpravě tras stoky A2 a A-2-1 – část se zruší a část se prodlouží. V Rostěnicích je prodloužena stoka B-250 o cca 50 m. Na tyto úpravy zhotovitel vystaví změnový list. <u>4.10 2018</u> Odsouhlaseno, změnový list na délku kanalizace bude zpracován až dle geodetického zaměření.</p> | |
| 23.1 | <p><u>Komunikace</u> <u>9.08 2018</u> Zhotovitel poukazuje na nemožnost použití opravy místních komunikací technologií postřikem. Bude vystaven změnový list, kde bude odpočítán postřik a nahrazen asfaltobetonem. <u>4.10 2018</u> Byla zpracována dokumentace na opravu všech místních komunikací. Odfrézování a provedení nového povrchu z asfaltobetonu, lokálně i výměna podloží. Na základě této dokumentace a rozpočtu bude požádáno na krajském úřadě o dotaci. Následně bude dořešen změnový list.</p> | <p>T: 8.11. 2018 Zodp: Ing. Kotlán p. Petřík</p> |

| | | |
|------|---|--|
| 22.2 | <p><u>Různé</u> <u>4.10 2018</u> Zhotovitel předložil změnové listy: ZL č.1 nátěry, záměna nerez zábradlí ZL č.2 sloupky oplocení Od pondělí 8.10. 2018 bude uzavírka na semaforech na krajské komunikaci kde bude prováděn konečný celoplošný povrch vozovky . Délka uzavírky 14 dnů. Po tuto dobu nebude možné používat dotčené vjezdy k nemovitostem v této uzavěře.</p> | |
|------|---|--|

V případě, že účastníci kontrolních dnů budou mít připomínky nebo nejasnosti k textu uvedenému v zápisech z těchto KD, které jsou jim pravidelně zasílány, mohou své námitky písemně rozporovat nebo upravit nejpozději do následujícího kontrolního dne. V opačném případě se má za to, že s uvedeným textem souhlasí.

Tento zápis z KD slouží zároveň jako pozvánka na příští KD

Příští kontrolní den se uskuteční ve čtvrtek 8.11. 2018 v 9.00 hod v kanceláři starosty obce Rostěnice.

Zapsal: Ing. Jaromír Handl - TDI