

**ZÁZNAM Z KONTROLNÍHO DNE Č. 24/2018 STAVBY
ODKANALIZOVÁNÍ OBCE ROSTĚNICE – ZVONOVICE
ZE DNE 8.11. 2018**

Účastníci kontrolního dne:

- dle prezenční listiny (originál založen u TD)
 - Roman Petřík starosta obce Rostěnice
 - Ing. Petr Nop IMOS Brno, a.s.
 - Ing. Vilém Gottwald Quantum stavby s.r.o.
 - Ing. Miloš Kotlán STAEG Stavby, spol. s r.o.
 - Pavel Láníček STAEG Stavby, spol. s r.o.
 - Jan Slezák ZEMSKÝ Rohatec, s.r.o.
 - Petr Matějčík ENVI agentura s.r.o.
 - Ing. Jaromír Handl TDI

A. Informace o prováděných pracích na stavbě (rozestavěnosti):

ČOV

- SO 101 10.4 – provozní budova – instalace technologických rozvodů
- SO 101 10.5 – kalojem – montáž technologie
- SO 101 10.8 – komunikace a zpevněné plochy – provádění podkladních vrstev
- SO 101 10.11 – oplocení – provádění oplocení
- PS 101 01 Montáž technologie – kompletace
- PS 101 04 – měření a regulace

Kanalizace

- Stoka C – 2 – provedení konečných povrchů v krajské komunikaci
- Stoka C – 1 a C – 1 – 1 - provedení konečných povrchů v krajské komunikaci
- Realizace domovních přípojek, zapravení povrchů
- Postupně jsou prováděny kamerové zkoušky jednotlivých úseků kanalizace.

B. Kontrola harmonogramu prováděných prací:

Práce jsou prováděny v souladu s harmonogramem stavebních prací.

C. Prostavěnost:

K dnešnímu dni činí fakturace 45 976 783,- Kč bez DPH.

D. Kontrola plnění úkolů z minulého KD stavby, přijetí závěrů k aktuálním problémům stavby, nové úkoly:

1.2	<p><u>Stavba ČOV</u> <u>4.10 2018</u> Stanovisko projektanta k chybějícímu betonu a bednění u kalojemu – trvá, objednatel žádá o urgentní dořešení této záležitosti! Bezpečnostní systém ČOV – projektant zašle stanovisko emailem. Technologie – dokončují se zemní rozvody, vystrojená čerpací stanice, osazena lávka biologie a provádí se propojení jednotlivých celků. Termín dokončení technologie – konec října 2018 – ruční ovládání. Komplexní dokončení technologie ČOV do 15.11. 2018. Předpoklad od ledna 2019 zkušební provoz. Dle zhotovitele v rozpočtu chybí stavítka u mikro síta. Bude vystaven změnový list.</p>	
-----	---	--

	<p><u>8.11 2018</u> Stanovisko projektanta k chybějícímu betonu a bednění u kalojemu – objednatel žádá o urgentní dořešení této záležitosti! – trvá! Bezpečnostní systém ČOV – záměna tlaková myčka, vystaven změnový list. Technologie – budou zahájeny od 19.11. 2018 individuální zkoušky technologie, následně komplexní zkoušky. Předpoklad dokončení a předání ČOV do konce roku 2018, pouze příjezdová komunikace nebude dokončena. Objednatel si zajistí obsluhu ČOV aby mohlo dojít k proškolení na obsluhu technologie. Pro datové přenosy z ČOV je nutné zajistit připojení na Internet. Ing. Gottwald vyřizuje změnu přípustných limitů znečištění vypouštění odpadních vod po dobu zkušebního provozu.</p>	<p>T: 6.12. 2018 Zodp: Ing. Trunda Ing. Dohnal</p> <p>p. Petřík Ing. Gottwald</p>
1.3	<p><u>Přípojky – odbočky</u> <u>4.10 2018</u> Dokumentace domovních přípojek předána na stavebním úřadě k vydání územních souhlasů. Předpoklad zahájení přepojování domácností do nové kanalizace je cca listopad 2018. Dle objednatele nejsou dořešeny cca 10 – 15 ks přípojek. <u>8.11 2018</u> Nedořešené přípojky – trvá. Přepojování domácností bude postupně prováděno.</p>	<p>T: 6.12. 2018 Zodp: Ing. Slavík Ing. Gottwald</p>
1.4	<p><u>RoPD, propagace, platby</u> <u>4.10 2018</u> Nová žádost o platbu podána. <u>8.11 2018</u> Žádost o platbu bude podána na fakturaci za září a říjen 2018.</p>	<p>T: 6.12. 2018 Zodp: p. Matějček</p>
1.5	<p><u>Projektová dokumentace - Zvonovice</u> <u>4.10 2018</u> Dokumentace odkanalizování v části Zvonovice, lokalita U mlýna je dořešena. Bude dopracována dokumentace přípojky NN. Projektová dokumentace bude zkompletována do 12.10. 2018 a dána orgánům DOSS a správcům sítí k vyjádření. <u>8.11 2018</u> Projektová dokumentace na „ Odkanalizování v části Zvonovice, lokalita U mlýna“ je zkompletizována a dána k vyjádření DOSS. Bude podána žádost na JMK.</p>	<p>T: 6.12 2018 Zodp: Ing. Dohnal Ing. Trunda</p>
22.1	<p><u>Kanalizace</u> <u>4.10 2018</u> Odsouhlaseno, změnový list na délku kanalizace bude zpracován až dle geodetického zaměření. <u>8.11 2018</u> Drobné změny stok budou řešeny zápisem do stavebního deníku vodoprávním úřadem.</p>	<p>T: 6.12. 2018 Zodp: Ing. Gottwald</p>
23.1	<p><u>Komunikace</u> <u>4.10 2018</u> Byla zpracována dokumentace na opravu všech místních komunikací. Odfrézování a provedení nového povrchu z asfaltobetonu, lokálně i výměna podloží. Na základě této dokumentace a rozpočtu bude požádáno na krajském úřadě o dotaci. Následně bude dořešen změnový list. <u>8.11 2018</u> Dokumentace na opravu místních komunikací je zpracována, byl dopracován položkový rozpočet. Následně bude podána žádost o dotaci na JMK.</p>	<p>T: 6.12. 2018 Zodp: Ing. Kotlán p. Petřík</p>

22.2	<p><u>Různé</u></p> <p><u>4.10 2018</u> Zhotovitel předložil změnové listy: ZL č.1 nátěry, záměna nerez zábradlí ZL č.2 sloupky oplocení Od pondělí 8.10. 2018 bude uzavírka na semaforech na krajské komunikaci kde bude prováděn konečný celoplošný povrch vozovky . Délka uzavírky 14 dnů. Po tuto dobu nebude možné používat dotčené vjezdy k nemovitostem v této uzavěře.</p> <p><u>8.11 2018</u> Změnové listy byly zkompletovány, doplněny a zalány k odsouhlasení na SFŽP.</p>	
------	---	--

V případě, že účastníci kontrolních dnů budou mít připomínky nebo nejasnosti k textu uvedenému v zápisech z těchto KD, které jsou jim pravidelně zasílány, mohou své námitky písemně rozporovat nebo upravit nejpozději do následujícího kontrolního dne. V opačném případě se má za to, že s uvedeným textem souhlasí.

Tento zápis z KD slouží zároveň jako pozvánka na příští KD

Příští kontrolní den se uskuteční ve čtvrtek 6.12. 2018 v 9.00 hod v kanceláři starosty obce Rostěnice.

Zapsal: Ing. Jaromír Handl - TDI