

**ZÁZNAM Z KONTROLNÍHO DNE Č. 25/2018 STAVBY
ODKANALIZOVÁNÍ OBCE ROSTĚNICE – ZVONOVICE
ZE DNE 6.12. 2018**

Účastníci kontrolního dne:

- dle prezenční listiny (originál založen u TD)
 - Roman Petřík starosta obce Rostěnice
 - Ing. Petr Nop IMOS Brno, a.s.
 - Ing. Vilém Gottwald Quantum stavby s.r.o.
 - Ing. Miloš Kotlán STAEG Stavby, spol. s r.o.
 - Pavel Láníček STAEG Stavby, spol. s r.o.
 - Jan Slezák ZEMSKÝ Rohatec, s.r.o.
 - Ing. Vladimír Trunda ENVI agentura s.r.o.
 - Ing. Radek Dohnal INGAS s.r.o.
 - Ing. Jaromír Handl TDI

A. Informace o prováděných pracích na stavbě (rozestavěnosti):

ČOV

Objekty jsou dokončovány, biologie je napouštěna vodou.
Kompletace technologie, měření a regulace, provozní zkoušky.

Kanalizace

V Rostěnicích jsou dokončovány domovní přípojky včetně zapravení povrchů

B. Kontrola harmonogramu prováděných prací:

Práce jsou prováděny v souladu s harmonogramem stavebních prací.

C. Prostavěnost:

K dnešnímu dni činí fakturace 49 049 917,- Kč bez DPH.

D. Kontrola plnění úkolů z minulého KD stavby, přijetí závěrů k aktuálním problémům stavby, nové úkoly:

1.2	<p><u>Stavba ČOV</u> <u>8.11 2018</u> Stanovisko projektanta k chybějícímu betonu a bednění u kalojemu – objednatel žádá o urgentní dořešení této záležitosti! – trvá! Bezpečnostní systém ČOV – záměna tlaková myčka, vystaven změnový list. Technologie – budou zahájeny od 19.11. 2018 individuální zkoušky technologie, následně komplexní zkoušky. Předpoklad dokončení a předání ČOV do konce roku 2018, pouze příjezdová komunikace nebude dokončena. Objednatel si zajistí obsluhu ČOV aby mohlo dojít k proškolení na obsluhu technologie. Pro datové přenosy z ČOV je nutné zajistit připojení na Internet. Ing. Gottwald vyřizuje změnu přípustných limitů znečištění vypouštění odpadních vod po dobu zkušebního provozu.</p> <p><u>6.12 2018</u> Stanovisko projektanta k chybějícímu betonu a bednění u kalojemu - projektant uznává chybu. Tato záležitost bude řešena finančním vyrovnáním mezi GP a zhotovitelem bez finanční účasti obce. Technologie – individuální zkoušky technologie jsou zahájeny, komplexní zkoušky a celkové dokončení technologie bude v lednu 2019. Následně po</p>	<p><i>T: 17.1. 2019</i> <i>Zodp:</i> <i>Ing. Dohnal</i></p>
-----	---	--

	<p>předložení všech potřebných dokladů do 15.1. 2019 bude požádáno o zkušební provoz ČOV. Celá ČOV bude dokončena mimo příjezdovou cestu. Připojení na internet pro přenos dat je provedeno. Změna přípustných limitů znečištění vypouštění odpadních vod po dobu zkušebního provozu se vyřizuje.</p>	<p><i>Ing. Handl</i></p> <p><i>Ing. Gottwald</i></p>
1.3	<p><u>Přípojky – odbočky</u> <u>8.11 2018</u> Nedořešené přípojky – trvá. Přepojování domácností bude postupně prováděno. <u>6.12 2018</u> Trvá.</p>	<p><i>T: 17.01. 2019</i> <i>Zodp:</i> <i>Ing. Slavík</i> <i>Ing. Gottwald</i></p>
1.4	<p><u>RoPD, propagace, platby</u> <u>8.11 2018</u> Žádost o platbu bude podána na fakturaci za září a říjen 2018. <u>6.12 2018</u> Vystavená faktura bude uhrazena z rozpočtu obce.</p>	<p><i>T: 17.01. 2019</i> <i>Zodp:</i> <i>p. Petřík</i></p>
1.5	<p><u>Projektová dokumentace - Zvonovice</u> <u>8.11 2018</u> Projektová dokumentace na „ Odkanalizování v části Zvonovice, lokalita U mlýna“ je zkompletizována a dána k vyjádření DOSS. Bude podána žádost na JMK. <u>6.12 2018</u> Projektant předá na stavební úřad projektovou dokumentaci včetně potřebných dokladů a vyjádření kde bude zahájeno společné územní a stavební řízení.</p>	<p><i>T: 17.01 2019</i> <i>Zodp:</i> <i>Ing. Dohnal</i></p>
22.1	<p><u>Kanalizace</u> <u>8.11 2018</u> Drobné změny stok budou řešeny zápisem do stavebního deníku vodoprávním úřadem. <u>6.12 2018</u> Trvá</p>	<p><i>T: 17.01. 2019</i> <i>Zodp:</i> <i>Ing. Gottwald</i></p>
23.1	<p><u>Komunikace</u> <u>8.11 2018</u> Dokumentace na opravu místních komunikací je zpracována, byl dopracován položkový rozpočet. Následně bude podána žádost o dotaci na JMK. <u>6.12 2018</u> Dokumentace na opravu komunikací bude doplněna o chybějící úseky ve Zvonovicích.</p>	<p><i>T: 17.01. 2019</i> <i>Zodp:</i> <i>Ing. Kotlán</i></p>
22.2	<p><u>Různé</u> <u>8.11 2018</u> Změnové listy byly zkompletovány, doplněny a zalány k odsouhlasení na SFŽP. <u>6.12 2018</u> Krajská komunikace po provedení povrchů byla předána SUS. Dodatečně budou provedeny opravy některých špatně osazených poklopů.</p>	

V případě, že účastníci kontrolních dnů budou mít připomínky nebo nejasnosti k textu uvedenému v zápisech z těchto KD, které jsou jim pravidelně zasílány, mohou své námitky písemně rozporovat nebo upravit nejpozději do následujícího kontrolního dne. V opačném případě se má za to, že s uvedeným textem souhlasí.

Tento zápis z KD slouží zároveň jako pozvánka na příští KD

Příští kontrolní den se uskuteční ve čtvrtek 17.01. 2019 v 9.00 hod v kanceláři starosty obce Rostěnice.

Zapsal: Ing. Jaromír Handl - TDI