

**ZÁZNAM Z KONTROLNÍHO DNE Č. 26/2019 STAVBY
ODKANALIZOVÁNÍ OBCE ROSTĚNICE – ZVONOVICE
ZE DNE 17.1. 2019**

Účastníci kontrolního dne:

- dle prezenční listiny (originál založen u TD)
 - Roman Petřík starosta obce Rostěnice
 - Ing. Petr Nop IMOS Brno, a.s.
 - Ing. Vilém Gottwald Quantum, a.s.
 - Ing. Miloš Kotlán STAEG Stavby, spol. s r.o.
 - Pavel Láníček STAEG Stavby, spol. s r.o.
 - Jan Slezák ZEMSKÝ Rohatec, s.r.o.
 - Petr Matějček ENVI agentura s.r.o.
 - Ing. Jaromír Handl TDI

A. Informace o prováděných pracích na stavbě (rozestavěnosti):

ČOV

Objekty jsou dokončeny, probíhají komplexní zkoušky.

Kanalizace

V Rostěnicích jsou dokončovány domovní přípojky včetně zapravení povrchů

B. Kontrola harmonogramu prováděných prací:

Práce jsou prováděny v souladu s harmonogramem stavebních prací.

C. Prostavěnost:

K dnešnímu dni činí fakturace 49 049 917,- Kč bez DPH.

D. Kontrola plnění úkolů z minulého KD stavby, přijetí závěrů k aktuálním problémům stavby, nové úkoly:

1.2	<p><u>Stavba ČOV</u> <u>6.12 2018</u> Stanovisko projektanta k chybějícímu betonu a bednění u kalojemu - projektant uznává chybu. Tato záležitost bude řešena finančním vyrovnáním mezi GP a zhotovitelem bez finanční účasti obce. Technologie – individuální zkoušky technologie jsou zahájeny, komplexní zkoušky a celkové dokončení technologie bude v lednu 2019. Následně po předložení všech potřebných dokladů do 15.1. 2019 bude požádáno o zkušební provoz ČOV. Celá ČOV bude dokončena mimo příjezdovou cestu. Připojení na internet pro přenos dat je provedeno. Změna přípustných limitů znečištění vypouštění odpadních vod po dobu zkušebního provozu se vyřizuje.</p> <p><u>17.1 2019</u> Technologie – komplexní zkoušky technologie jsou zahájeny. Následně po předložení všech potřebných dokladů bude koncem měsíce ledna 2019 požádáno o zkušební provoz ČOV a kanalizace v Rostěnicích. Po dokončení komplexních zkoušek bude ČOV převzata objednatelem. Změna přípustných limitů znečištění vypouštění odpadních vod po dobu zkušebního provozu se vyřizuje – trvá. Zhotovitel provede úklid všech prostor ČOV. Doložit rozbor pitné vody. Dále je třeba dořešit datový přenos z ČOV.</p>	<p><i>T: 7.02. 2019</i> <i>Zodp:</i> <i>Ing. Handl</i> <i>Ing. Gottwald</i></p>
-----	---	---

1.3	<p><u>Přípojky – odbočky</u> <u>8.11 2018</u> Nedořešené přípojky – trvá. Přepojování domácností bude postupně prováděno. <u>17.1 2019</u> V Rostěnicích jsou dokončovány přípojky.</p>	<p>T: 7.02. 2019 Zodp: Ing. Gottwald</p>
1.4	<p><u>RoPD, propagace, platby</u> <u>6.12 2018</u> Vystavená faktura bude uhrazena z rozpočtu obce. <u>17.1 2019</u> Od SFŽP jsou schváleny změnové listy. Zhotovitel oznámil, že došlo ke sloučení dvou společníků sdružení a to QUANTUM a.s. s QUANTUM stavby, s.r.o. do jedné společnosti QUANTUM a.s. Objednateli bude zaslán oficiální dokument o sloučení. Vzhledem k těmto skutečnostem bude vystaven dodatek SOD kde bude řešeno sloučení společníků a změnové listy. Objednatel požaduje po zhotoviteli aby vystavil výše uvedený dodatek tak, aby mohl být projednán a schválen na zastupitelstvu obce ,které se koná 31.1. 2019.</p>	<p>T: 31.01. 2019 Zodp: Ing. Nop</p>
1.5	<p><u>Projektová dokumentace - Zvonovice</u> <u>6.12 2018</u> Projektant předá na stavební úřad projektovou dokumentaci včetně potřebných dokladů a vyjádření kde bude zahájeno společné územní a stavební řízení. <u>17.1 2019</u> Podáno na stavební úřad.</p>	
22.1	<p><u>Kanalizace</u> <u>8.11 2018</u> Drobné změny stok budou řešeny zápisem do stavebního deníku vodoprávním úřadem. <u>17.1 2019</u> Provedeno. Kanalizace v Rostěnicích bude uvedena do zkušebního provozu včetně ČS 02. Vlastní realizace kanalizace bude probíhat v obci Zvonovice.</p>	<p>T: 7.02. 2019 Zodp: Ing. Gottwald</p>
23.1	<p><u>Komunikace</u> <u>6.12 2018</u> Dokumentace na opravu komunikací bude doplněna o chybějící úseky ve Zvonovicích. <u>17.1 2019</u> Dokumentace na opravu místních komunikací je doplněna o chybějící úseky, byl dopracován položkový rozpočet. Následně bude projednána a podána žádost o dotaci na JMK.</p>	<p>T: 7.02. 2019 Zodp: Ing. Kotlán p. Petřík</p>
22.2	<p><u>Různé</u> <u>6.12 2018</u> Krajská komunikace po provedení povrchů byla předána SUS. Dodatečně budou provedeny opravy některých špatně osazených poklopů. <u>17.1 2019</u> Trvá.</p>	<p>T: 7.02. 2019 Zodp: Ing. Gottwald</p>

V případě, že účastníci kontrolních dnů budou mít připomínky nebo nejasnosti k textu uvedenému v zápisech z těchto KD, které jsou jim pravidelně zasílány, mohou své námítky písemně rozporovat nebo upravit nejpozději do následujícího kontrolního dne. V opačném případě se má za to, že s uvedeným textem souhlasí.

Tento zápis z KD slouží zároveň jako pozvánka na příští KD

Příští kontrolní den se uskuteční ve čtvrtek 7.02. 2019 v 9.00 hod v kanceláři starosty obce Rostěnice.

Zapsal: Ing. Jaromír Handl - TDI