

**ZÁZNAM Z KONTROLNÍHO DNE Č. 28/2019 STAVBY  
ODKANALIZOVÁNÍ OBCE ROSTĚNICE – ZVONOVICE  
ZE DNE 7.3. 2019**

**Účastníci kontrolního dne:**

- dle prezenční listiny (originál založen u TD)
  - Roman Petřík                                      starosta obce Rostěnice – omluven
  - Lenka Šaldová                                     projektový manažer SFŽP ČR
  - Ing. Petr Nop                                        IMOS Brno, a.s.
  - Ing. Vilém Gottwald                             Quantum, a.s.
  - Ing. Miloš Kotlán                                 STAEG Stavby, spol. s r.o.
  - Pavel Láníček                                     STAEG Stavby, spol. s r.o.
  - Jan Slezák                                         ZEMSKÝ Rohatec, s.r.o.
  - Petr Matějčík                                    ENVI agentura s.r.o.
  - Ing. Jaromír Handl                              TDI

**A. Informace o prováděných pracích na stavbě (rozestavěnosti):**

**ČOV**

ČOV uvedena do zkušebního provozu

**Kanalizace**

V Rostěnicích jsou dokončovány domovní přípojky.

Zvonovice – stoka A – 1 a výtlač V – A - 1

**B. Kontrola harmonogramu prováděných prací:**

Práce jsou prováděny v souladu s harmonogramem stavebních prací.

**C. Prostavěnost:**

K dnešnímu dni činí fakturace 49 249 306,- Kč bez DPH.

**D. Kontrola plnění úkolů z minulého KD stavby, přijetí závěrů k aktuálním problémům stavby, nové úkoly:**

1.2	<p><b><u>Stavba ČOV</u></b> 7.2 2019 Komplexní zkoušky jsou úspěšně ukončeny, technologie a ČOV převzata objednatelem s drobnými závadami které jsou postupně odstraňovány. Provoz ČOV má vystavené kladné stanoviska HZS JMK, KHS JMK a IPB. Zhotovitel zajistí stanovisko Povodí Moravy k výpustnímu objektu ČOV. Na 26.2. 2019 v 9 hodin svolal vodoprávní úřad ústní jednání pro povolení zkušebního provozu ČOV a kanalizace v obci Rostěnice. Změna přípustných limitů znečištění vypouštění odpadních vod po dobu zkušebního provozu je vodoprávním úřadem vydána. 7.3 2019 ČOV – uvedena do zkušebního provozu, vydáno rozhodnutí OŽP MěÚ Vyškov. Chybí odstranit některé drobné vady a nedodělky – zprovoznit dávkovač srážedla fosforu, PD skutečného provedení technologie. Dořešit hlavní jistič ČOV, dálkový přístup na ČOV. Dne 21.3. 2019 v 9:00 bude provedeno částečné převzetí ČOV.</p>	<p><b>T: 21.03. 2019</b> <b>Zodp:</b> <b>p. Slezák</b> <b>p. Láníček</b></p>
1.3	<p><b><u>Přípojky – odbočky</u></b> 7.2 2019 V Rostěnicích jsou dokončovány přípojky (přerušeno vzhledem k nepříznivému počasí). 7.3 2019 V Rostěnicích jsou přípojky dokončovány.</p>	<p><b>T: 04.04. 2019</b> <b>Zodp:</b> <b>Ing. Gottwald</b></p>
1.4	<p><b><u>RoPD, propagace, platby</u></b></p>	

	<p><u>7.2 2019</u> Zhotovitel vystavil dodatek SOD, kde bylo řešeno sloučení společníků a změnové listy. Nebyl odsouhlasen změnový list č. 3, kde objednatel trvá na dodání bezpečnostního vybavení – sada vybavení pro zajištění bezpečnosti osob při revizi kanalizačních šachet. Zhotovitel tuto záležitost dodá a změnový list bude upraven.</p> <p><u>7.3 2019</u> Změnové listy upraveny, dodatek SOD je schválený, bude podepsán. Bude podána žádost o platbu.</p>	<p><b>T: 04.04. 2019</b> <b>Zodp:</b> <b>p. Petřík</b> <b>p. Matějček</b></p>
1.5	<p><b><u>Projektová dokumentace - Zvonovice</u></b> <u>7.2 2019</u> Trvá, stavební povolení zatím nevydáno. Dále bude vypracován rozpočet a po vydání stavebního povolení bude požádáno o dotaci na JMK.</p> <p><u>7.3 2019</u> Trvá, zaplacen poplatek za vydání rozhodnutí.</p>	<p><b>T: 4.04. 2019</b> <b>Zodp:</b> <b>Ing. Dohnal</b></p>
22.1	<p><b><u>Kanalizace</u></b> <u>7.2 2019</u> Práce na kanalizaci zahájeny v místní části Zvonovice. V Rostěnicích bude kanalizace uvedena do zkušebního provozu včetně ČS 02. Po dokončení kanalizace a ČS 01 ve Zvonovicích bude celá kanalizace zkolaudována včetně Rostěnic.</p> <p><u>7.3 2019</u> Probíhají stavební práce na stoce A – 1 a výtlačku V – A – 1. Vyřízeno zvláštní užívání komunikace.</p>	<p><b>T: 4.04. 2019</b> <b>Zodp:</b> <b>Ing. Gottwald</b></p>
23.1	<p><b><u>Komunikace</u></b> <u>7.2 2019</u> Vzhledem k výhodnějším dotacím bude na opravy místních komunikací požádáno o dotaci MMR. Žádost bude zkompletována a podána v daném termínu na MMR.</p> <p><u>7.3 2019</u> Žádost o dotaci na MMR podána.</p>	
22.2	<p><b><u>Různé</u></b> <u>7.2 2019</u> Při provádění kanalizace v místní části Zvonovice přizvat archeologický dohled.</p> <p><u>7.3 2019</u> Zhotovitel přizve archeologický dohled.</p>	<p><b>T: 4.04. 2019</b> <b>Zodp:</b> <b>Ing. Gottwald</b></p>

*V případě, že účastníci kontrolních dnů budou mít připomínky nebo nejasnosti k textu uvedenému v zápisech z těchto KD, které jsou jim pravidelně zasílány, mohou své námitky písemně rozporovat nebo upravit nejpozději do následujícího kontrolního dne. V opačném případě se má za to, že s uvedeným textem souhlasí.*

***Tento zápis z KD slouží zároveň jako pozvánka na příští KD***

**Příští kontrolní den se uskuteční ve čtvrtek 7.03. 2019 v 9.00 hod v kanceláři starosty obce Rostěnice. Dílčí předání ČOV proběhne 21.3. 2019 v 9 hodin.**

Zapsal: Ing. Jaromír Handl - TDI