

**ZÁZNAM Z KONTROLNÍHO DNE Č. 3/2017 STAVBY
ODKANALIZOVÁNÍ OBCE ROSTĚNICE – ZVONOVICE
ZE DNE 21.09. 2017**

Účastníci kontrolního dne:

- dle prezenční listiny (originál založen u TD)

Roman Petřík	starosta obce Rostěnice
Ing. Vilém Gottwald	Quantum stavby s.r.o.
Petr Zbořil	STAEG Stavby, spol. s r.o.
Ing. Radek Dohnal	INGAS s.r.o.
Petr Matějček	ENVI agentura s.r.o.
Ing. Jan Rampouch	ENVI agentura s.r.o.
Ing. Jaromír Handl	TDI

A. Informace o prováděných pracích na stavbě (rozestavěnosti):

ČOV – zahájena betonáž čerpací stanice SO 101 10.3

Kanalizace – je prováděna čerpací stanice ČS 02 , stoka „C“ položeno potrubí od ŠS5 po ŠS 28.

B. Kontrola harmonogramu prováděných prací:

Práce jsou prováděny v souladu s harmonogramem stavebních prací.

C. Prostavěnost:

K dnešnímu dni fakturace neproběhla.

D. Kontrola plnění úkolů z minulého KD stavby, přijetí závěrů k aktuálním problémům stavby, nové úkoly:

1.1	<p><u>Harmonogram stavebních prací</u> <u>7.09 2017</u></p> <p>Dnes dohodnuto že zhotovitel provede aktualizaci harmonogramu stavebních prací. Informace o výstavbě kanalizace jsou uveřejněny na webu obce. Bankovní záruka předána, objednatel vrátí zhotoviteli originál bankovního příslibu z nabídky <u>21.09 2017</u> Aktualizaci harmonogramu zašle zhotovitel emailem. Bankovní příslib vrácen zhotoviteli.</p>	<p><i>T: 12.10. 2017</i> <i>Zodp:</i> <i>Ing. Nop</i></p>
1.2	<p><u>Stavba ČOV</u> <u>7.09 2017</u></p> <p>Na staveništi ČOV po skrývce ornice proveden archeologický dohled – bez nálezu. TDI zajistí archeologický dohled při provádění kanalizace. <u>21.09 2017</u> Archeologický dohled je průběžně prováděn. Pro kontrolu skrývky ornice bude přizván zástupce OŽP MěÚ Vyškov.</p>	<p><i>T: 12.10. 2017</i> <i>Zodp:</i> <i>p. Zbořil</i></p>
1.3	<p><u>Přípojky – odbočky</u> <u>7.09 2017</u></p> <p>Objednatel očekává nabídku na zpracování projektu domovních přípojek od</p>	

	<p>Ing. Dohnala. V opačném případě objednatel osloví jiné projektanty. <u>21.09 2017</u> Ing. Dohnal zaslal obci nabídku na vypracování dokumentace domovních přípojek. Dále Ing. Dohnal pro zhotovitele zakótuje domovní přípojky na stoce „C“.</p>	<p>T: 12.10. 2017 Zodp: Ing. Dohnal</p>
1.4	<p><u>RoPD</u> <u>7.09 2017</u> Objednatel má dne 14.9. 2017 sjednanou schůzku na SFŽP pro dořešení této záležitosti. Pan Matějček zašle všem číslo projektu OPŽP pro potřebu fakturace. <u>21.09 2017</u> Schůzka na SFŽP ještě neproběhla (bude příští týden). Probíhá kontrola výběrového řízení – termín vyhodnocení není znám. Číslo projektu zasláno.</p>	<p>T: 12.10. 2017 Zodp: p. Petřík p. Matějček</p>
1.5	<p><u>Projektová dokumentace</u> <u>7.09 2017</u> Objednatel má značný problém s komunikací s projektantem stavby a vyžaduje jeho přítomnost na kontrolním dnu. Zhotovitel si vyřídil aktualizace jednotlivých vyjádření správců sítí. Po projektantovi požaduje vyřídít vyjádření Povodí Moravy ! <u>21.09 2017</u> Projektant již zaslal podklady pro nové vyjádření Povodí Moravy. Zhotovitel požaduje povolení překopu potoka s obetonováním potrubí. Vyjádření správců sítí si zajistil zhotovitel. Projektant zajistí aktualizaci vyjádření SUS Vyškov. Projektové záležitosti k dořešení: Prodloužení stoky „B“ od šachty Š13 k nemovitosti na parcele st. 151. Dořešit odkanalizování v části Lysovice cca 7 nemovitostí stoka A-2-1-1.</p>	<p>T: 12.10. 2017 Zodp: Ing. Dohnal</p>
1.6	<p><u>Přípojky NN</u> <u>7.09 2017</u> Objednatel požádá o obnovení smluv na připojení NN pro ČOV a ČS 1. Připojení ČS 02 – zde je možné napojení z budovy obecního úřadu – bude projekčně dořešeno. Pro stavbu ČOV má zhotovitel vyřízenou staveništní přípojku. <u>21.09 2017</u> Objednatel již zaslal žádosti na EON. Připojení ČS 02 z budovy OU řeší projektant.</p>	<p>T: 12.10. 2017 Zodp: Ing. Dohnal</p>
1.7	<p><u>Smlouva o bud. smlouvě</u> <u>7.09 2017</u> Po vyvolaném jednání dojde pouze k posunutí stoky k hranici pozemků a smlouva o smlouvě budoucí na věčné břemeno bude platná. <u>21.09 2017</u> Smlouva s p. Jandlem na věčné břemeno bude odsouhlasena zastupitelstvem obce.</p>	<p>T: 12.10. 2017 Zodp: p. Petřík</p>
2.1	<p><u>Různé</u> <u>7.09 2017</u> - p. Matějček zajistí nahlášení stavby na OIP Brno. Vzhledem ke skutečnosti že obec je od 1.8. 2017 plátce DPH a sdružení má nový bankovní účet, bude vystaven dodatek SOD, který bude uvedené záležitosti řešit.</p>	

<p>TDI zajistí nabídku na koordinátora BOZP. <u>21.09 2017</u> Dodatek smlouvy vystaven a je nachystán k podpisu. TDI předal nabídku od Ing. Paráka na koordinaci BOZP. Objednatel si nechá předložit ještě další nabídky pro výběr koordinátora BOZP. Po rozhodnutí o koordinátorovi bude možné zaslat nahlášení stavby na OIP Brno.</p>	<p>T: 12.10. 2017 Zodp: p. Matějček</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------

V případě, že účastníci kontrolních dnů budou mít připomínky nebo nejasnosti k textu uvedenému v zápisech z těchto KD, které jsou jim pravidelně zasílány, mohou své námitky písemně rozporovat nebo upravit nejpozději do následujícího kontrolního dne. V opačném případě se má za to, že s uvedeným textem souhlasí.

Tento zápis z KD slouží zároveň jako pozvánka na příští KD

Příští kontrolní den se uskuteční ve čtvrtek 12.10. 2017 v 9.00 hod v kanceláři starosty obce Rostěnice.

Zapsal: Ing. Jaromír Handl - TDI