

**ZÁZNAM Z KONTROLNÍHO DNE Č. 30/2019 STAVBY
ODKANALIZOVÁNÍ OBCE ROSTĚNICE – ZVONOVICE
ZE DNE 16.5. 2019**

Účastníci kontrolního dne:

- dle prezenční listiny (originál založen u TD)
 - Roman Petřík starosta obce Rostěnice – omluven
 - Ing. Petr Nop IMOS Brno, a.s.
 - Ing. Vilém Gottwald Quantum, a.s.
 - Ing. Miloš Kotlán STAEG Stavby, spol. s r.o.
 - Pavel Láníček STAEG Stavby, spol. s r.o.
 - Ing. Radek Dohnal INGAS s.r.o.
 - Petr Matějčíček ENVI agentura s.r.o.
 - Ing. Jaromír Handl TDI

A. Informace o prováděných pracích na stavbě (rozestavěnosti):

ČOV

ČOV- probíhá zkušební provoz

Kanalizace

Zvonovice – položeny stoky, jsou prováděny domovní přípojky
Kompletace čerpací stanice ČS1. Osazeny rozvaděče, připojení el. energie.

B. Kontrola harmonogramu prováděných prací:

Práce jsou prováděny v souladu s harmonogramem stavebních prací.

C. Prostavěnost:

K dnešnímu dni činí fakturace 55 616 255,- Kč bez DPH.

D. Kontrola plnění úkolů z minulého KD stavby, přijetí závěrů k aktuálním problémům stavby, nové úkoly:

1.2	<p><u>ČOV</u> 4.4 2019 Na ČOV probíhá zkušební provoz. Vady a nedodělky jsou odstraněny, dávkovač srážedla fosforu zprovozněn. 16.5 2019 Na ČOV probíhá zkušební provoz, kontrolní vzorky vypouštěných vod splňují dané limity. Případné vady a nedodělky jsou průběžně odstraňovány (chybné hlášení, převodovka, dávkování). Přípojka NN – jistič povýšen na 63A. Zhotovitel požádal o zrušení staveništní přípojky, bude přepsán elektroměr na objednatele (doložit revize atd.). Příjezdová cesta – bude proveden finální povrch této komunikace. Objednatel požaduje u šachty Š1 provést rozšíření zpevněné plochy pro otáčení nákladních vozidel.</p>	<p><i>T: 6.06. 2019 Zodp: Ing. Gottwald p. Láníček</i></p>
1.3	<p><u>Přípojky – odbočky</u> 4.4 2019 V Rostěnicích jsou přípojky dokončeny, mimo připojení obecního úřadu. 16.5 2019 Obecní úřad je napojen na splaškovou kanalizaci. V Zvonovicích chybí cca 10 ks přípojek.</p>	
1.4	<p><u>RoPD, propagace, platby</u> 4.4 2019 Dodatek SOD je podepsán a bude umístěn na profilu zadavatele. Žádost o platbu podána.</p>	

	<p><u>16.5 2019</u> Dodatel smlouvy uveřejněn na profilu zadavatele. Vystavené změnové listy podepsány. Změnový list na prodloužení části splaškových stok schválen zastupitelstvem. Po dokončení všech stok bude provedeno geodetické zaměření a ve změnovém listu vyřešeny skutečné délky stok.</p>	<p>T: 30.06. 2019 Zodp: Ing. Gottwald</p>
1.5	<p><u>Projektová dokumentace - Zvonovice</u> <u>4.4 2019</u> Rozhodnutí vydáno, musí proběhnout nabytí právní moci. <u>16.5 2019</u> Stavení povolení nabylo právní moci. Dokumentace předána včetně výkazu výměr. Proběhne výběrové řízení. Na tuto část kanalizace bude požádáno na JMK o dotaci a stavba bude realizována mimo tuto smlouvu o dílo.</p>	
22.1	<p><u>Kanalizace</u> <u>4.4 2019</u> Je prováděn podchod pod potokem s napojením do čerpací stanice. Čerpací stanice č. 1 bude do konce dubna 2019 vystrojena. Objednatel prověří smlouvu o připojení na ČS 01- přípojku el. energie – EON. <u>16.5 2019</u> Kanalizace dokončena, provádí se přípojky a kompletace ČS1. Po dokončení bude provedeno geodetické zaměření a předloženy všechny potřebné doklady pro provedení kolaudace kanalizace.</p>	<p>T: 6.06. 2019 Zodp: Ing. Gottwald</p>
23.1	<p><u>Komunikace</u> <u>4.4 2019</u> Žádost o dotaci na MMR podána – trvá. Vzhledem k situaci kolem provádění oprav místních komunikací musí být následně po obdržení dotace provedena koordinace termínů realizace (výběrové řízení a vlastní realizace), případně vystaven dodatek SOD na termín dokončení. <u>16.5 2019</u> Zhotovitel je připraven provést povrchové úpravy místních komunikací dle PD, při posunutí této realizace dle dotací z MMR není schopen splnit termín dokončení celého díla do 31.7 2019 – viz bod 30.1.níže.</p>	
30.1	<p><u>Termín dokončení stavby</u> <u>16.5 2019</u> <i>Objednatel žádá zhotovitele o odložení prací na finálních úpravách místních komunikací z důvodu podání žádosti o dotaci z MMR , kde byl termín vyhodnocení této žádosti posunut z dubna 2019 na červen 2019.</i> Z tohoto důvodu bude termín dokončení díla posunut o 4 měsíce. Prodloužení dokončení díla se bude týkat jen povrchů místních komunikací, ostatní záležitosti budou dokončeny v původních termínech. Pan Matějček zjistí podmínky souběhu dotací a možnosti výběrového řízení.</p>	<p>T: 6.06. 2019 Zodp: Ing. Gottwald p. Petřík p. Matějček</p>

V případě, že účastníci kontrolních dnů budou mít připomínky nebo nejasnosti k textu uvedenému v zápisech z těchto KD, které jsou jim pravidelně zasílány, mohou své námitky písemně rozporovat nebo upravit nejpozději do následujícího kontrolního dne. V opačném případě se má za to, že s uvedeným textem souhlasí.

Tento zápis z KD slouží zároveň jako pozvánka na příští KD

Příští kontrolní den se uskuteční ve čtvrtek 6. června 2019 v 9.00 hod v kanceláři starosty obce Rostěnice.

Zapsal: Ing. Jaromír Handl - TDI