

**ZÁZNAM Z KONTROLNÍHO DNE Č. 32/2019 STAVBY
ODKANALIZOVÁNÍ OBCE ROSTĚNICE – ZVONOVICE
ZE DNE 27.6. 2019**

Účastníci kontrolního dne:

- dle prezenční listiny (originál založen u TD)

Roman Petřík	starosta obce Rostěnice
Ing. Petr Nop	IMOS Brno, a.s.
Ing. Vilém Gottwald	Quantum, a.s.
Ing. Miloš Kotlán	STAEG Stavby, spol. s r.o.
Petr Matějčík	ENVI agentura s.r.o.
Ing. Jaromír Handl	TDI

A. Informace o prováděných pracích na stavbě (rozestavěnosti):

ČOV

ČOV- probíhá zkušební provoz

Kanalizace

Zvonovice – dokončení povrchů v krajské komunikaci, zprovoznění ČS 1.

B. Kontrola harmonogramu prováděných prací:

Práce jsou prováděny v souladu s harmonogramem stavebních prací.

C. Prostavěnost:

K dnešnímu dni činí fakturace 58 182 371,- Kč bez DPH.

D. Kontrola plnění úkolů z minulého KD stavby, přijetí závěrů k aktuálním problémům stavby, nové úkoly:

1.2	<p><u>ČOV</u> 6.6 2019 Na ČOV probíhá zkušební provoz, kontrolní vzorky vypouštěných vod splňují dané limity. Odběrné místo el. energie ČOV převedeno na obec. Příjezdová komunikace ČOV – je provedena dle projektu a odchylky od rovinatosti odpovídají normě. 27.6 2019 Na ČOV probíhá zkušební provoz, kontrolní vzorky vypouštěných vod splňují dané limity. Zhotovitel odstraňuje drobné závady. ČOV je předána objednateli – náklady na el. energii ČOV budou přeúčtovány na objednatele od termínu předání ČOV.</p>	
1.3	<p><u>Přípojky – odbočky</u> 6.6 2019 Přípojky – ve Zvonovicích dokončit 6 ks přípojek, vlastníci nemovitostí se napojují na jednotlivé stoky. 27.6 2019 Zbývá dokončit 5 ks přípojek ve Zvonovicích. Dle informací je v současné době napojeno na ČOV cca 300 obyvatel.</p>	<p>T: 1.08. 2019 Zodp: Ing. Gottwald</p>
1.4	<p><u>RoPD, propagace, platby</u> 6.6 2019 Geodetické zaměření stok dokončeno, bude vystaven změnový list dle skutečných délek stok. Zhotovitel žádá o upřesnění textu na pamětní desku. 27.6 2019 Změnové listy – viz bod 22.1 záznamu. Žádost o platbu podána.</p>	<p>T: 27.06. 2019 Zodp:</p>

	Text pamětní desky z SFŽP upřesněn, dále bude upřesněn text pamětní desky JMK. Pamětní deska SFŽP a JMK budou z mosazi a budou umístěny na budovu ČOV.	<i>p. Matějček</i>
1.5	<u>Projektová dokumentace - Zvonovice</u> <u>16.5 2019</u> Stavení povolení nabylo právní moci. Dokumentace předána včetně výkazu výměr. Proběhne výběrové řízení. Na tuto část kanalizace bude požádáno na JMK o dotaci a stavba bude realizována mimo tuto smlouvu o dílo. <u>27.6 2019</u> Podána žádost na dotaci JMK - trvá.	
22.1	<u>Kanalizace</u> <u>6.6 2019</u> Kanalizace dokončena, zhotovitel připravuje doklady pro kolaudaci kanalizace. Dle geodetického zaměření je provedeno o cca 150 m kanalizačních stok více (požadavek objednatele na prodloužení některých stok). <u>27.6 2019</u> Po předání dokladů bude požádáno o kolaudaci celé kanalizace včetně ostatních stavebních objektů (komunikace atd.). Zhotovitel připraví změnové listy na jednotlivé stoky včetně přípojek dle geodetického zaměření skutečného stavu.	T: 1.08. 2019 Zodp: Ing. Gottwald
23.1	<u>Komunikace</u> <u>6.6 2019</u> Trvá – vše závisí na rozhodnutí o dotaci na MMR , termín dokončení povrchů místních komunikací bude posunut – viz bod 30.1. <u>27.6 2019</u> Dotace na MMR byla neúspěšná, dokončení povrchů bude řešeno dle projektové dokumentace a SOD, případně z vlastních prostředků objednatele.	
30.1	<u>Termín dokončení stavby</u> <u>6.6 2019</u> Objednatel již zaslal žádost na SFŽP na posunutí termínu dokončení stavby do konce listopadu 2019. Dle p. Matějčka souběh dotací na komunikace není v rozporu s pravidly dotací. Bude doloženo písemné stanovisko ministerstva. <u>27.6 2019</u> Prodloužení termínu dokončení stavby SFŽP odsouhlaseno. Bude vystaven dodatek SOD na termín dokončení díla. Zhotovitel žádá projektanta o upřesnění geometrických plánů uvedených v rozpočtu stavby.	T: 1.08. 2019 Zodp: p. Matějček

V případě, že účastníci kontrolních dnů budou mít připomínky nebo nejasnosti k textu uvedenému v zápisech z těchto KD, které jsou jim pravidelně zasílány, mohou své námitky písemně rozporovat nebo upravit nejpozději do následujícího kontrolního dne. V opačném případě se má za to, že s uvedeným textem souhlasí.

Tento zápis z KD slouží zároveň jako pozvánka na příští KD

**Příští kontrolní den se uskuteční ve čtvrtek 1. srpna 2019 v 9.00 hod
v kanceláři starosty obce Rostěnice.**

Zapsal: Ing. Jaromír Handl - TDI