

ZÁZNAM Z KONTROLNÍHO DNE Č. 33/2019 STAVBY ODKANALIZOVÁNÍ OBCE ROSTĚNICE – ZVONOVICE ZE DNE 15.8. 2019

Účastníci kontrolního dne:

- dle prezenční listiny (originál založen u TD)
- Roman Petřík starosta obce Rostěnice
- Ing. Vilém Gottwald Quantum, a.s.
- Ing. Miloš Kotlán STAEG Stavby, spol. s r.o.
- Pavel Láníček STAEG Stavby, spol. s r.o.
- Petr Matějčík ENVI agentura s.r.o.
- Ing. Jaromír Handl TDI

A. Informace o prováděných pracích na stavbě (rozestavěnosti):

ČOV

ČOV- probíhá zkušební provoz

Kanalizace

Zvonovice – dokončení povrchů v krajské komunikaci, zprovoznění ČS 1.

B. Kontrola harmonogramu prováděných prací:

Práce jsou prováděny v souladu s harmonogramem stavebních prací.

C. Prostavěnost:

K dnešnímu dni činí fakturace 60 128 542,- Kč bez DPH.

D. Kontrola plnění úkolů z minulého KD stavby, přijetí závěrů k aktuálním problémům stavby, nové úkoly:

1.2	<p><u>ČOV</u> <u>27.6 2019</u> Na ČOV probíhá zkušební provoz, kontrolní vzorky vypouštěných vod splňují dané limity. Zhotovitel odstraňuje drobné závady. ČOV je předána objednateli – náklady na el. energii ČOV budou přeúčtovány na objednatele od termínu předání ČOV. <u>15.8 2019</u> Zhotovitel přeúčtuje el.energie na ČOV která byla spotřebována po předání ČOV. Bude vyreklamováno jištění na straně EONU – není provedeno dle projektu (špatná posloupnost jištění).</p>	<p>T: 5.09. 2019 Zodp: p. Láníček p. Petřík</p>
1.3	<p><u>Přípojky – odbočky</u> <u>27.6 2019</u> Zbývá dokončit 5 ks přípojek ve Zvonovicích. Dle informací je v současné době napojeno na ČOV cca 300 obyvatel. <u>15.8 2019</u> Dokončeno.</p>	
1.4	<p><u>RoPD, propagace, platby</u> <u>27.6 2019</u> Změnové listy – viz bod 22.1 záznamu. Žádost o platbu podána. Text pamětní desky z SFŽP upřesněn, dále bude upřesněn text pamětní desky JMK. Pamětní deska SFŽP a JMK budou z mosazi a budou umístěny na budovu ČOV. <u>15.8 2019</u> Změnové listy – budou připraveny – trvá. Výroba pamětních desek – trvá Bude podána žádost o platbu.</p>	<p>T: 5.09. 2019 Zodp: Ing. Nop p. Matějčík</p>

1.5	<p><u>Zvonovice lokalita u mlýna</u> <u>27.6 2019</u> Podána žádost na dotaci JMK - trvá. <u>15.8 2019</u> Žádost je dána na schválení do zastupitelstva JMK. Bude vystavena smlouva o dotaci s JMK.</p>	<p>T: 5.09. 2019 Zodp: p. Petřík</p>
22.1	<p><u>Kanalizace</u> <u>27.6 2019</u> Po předání dokladů bude požádáno o kolaudaci celé kanalizace včetně ostatních stavebních objektů (komunikace atd.). Zhotovitel připraví změnové listy na jednotlivé stoky včetně přípojek dle geodetického zaměření skutečného stavu. <u>15.8 2019</u> Bude provedeno dílčí předání kanalizace (bez povrchů). Kolaudace kanalizace proběhne v říjnu 2019.</p>	<p>T: 5.09. 2019 Zodp: Ing. Gottwald Ing. Handl</p>
23.1	<p><u>Komunikace</u> <u>27.6 2019</u> Dotace na MMR byla neúspěšná, dokončení povrchů bude řešeno dle projektové dokumentace a SOD, případně z vlastních prostředků objednatele. <u>15.8 2019</u> Zhotovitel připravuje změnový list. Bude řešit celoplošné zapravení místních komunikací.</p>	<p>T: 5.09. 2019 Zodp: Ing. Gottwald Ing. Nop</p>
30.1	<p><u>Termín dokončení stavby</u> <u>27.6 2019</u> Prodloužení termínu dokončení stavby SFŽP odsouhlaseno. Bude vystaven dodatek SOD na termín dokončení díla. Zhotovitel žádá projektanta o upřesnění geometrických plánů uvedených v rozpočtu stavby. <u>15.8 2019</u> Prodloužení termínu dokončení stavby odsouhlaseno SFŽP a bude vystaven dodatek na termín spolu se změnovými listy, které budou řešit:</p> <ul style="list-style-type: none"> - skutečné délky kanalizace - celoplošné zapravení komunikací - změnu el. rozvaděče u ČS 	<p>T: 5.09. 2019 Zodp: Ing. Nop</p>

V případě, že účastníci kontrolních dnů budou mít připomínky nebo nejasnosti k textu uvedenému v zápisech z těchto KD, které jsou jim pravidelně zasílány, mohou své námitky písemně rozporovat nebo upravit nejpozději do následujícího kontrolního dne. V opačném případě se má za to, že s uvedeným textem souhlasí.

Tento zápis z KD slouží zároveň jako pozvánka na příští KD

Příští kontrolní den se uskuteční ve čtvrtek 5. září 2019 v 9.00 hod v kanceláři starosty obce Rostěnice.

Zapsal: Ing. Jaromír Handl - TDI