

ZÁZNAM Z KONTROLNÍHO DNE Č. 34/2019 STAVBY ODKANALIZOVÁNÍ OBCE ROSTĚNICE – ZVONOVICE ZE DNE 5.9. 2019

Účastníci kontrolního dne:

- dle prezenční listiny (originál založen u TD)
- Roman Petřík starosta obce Rostěnice
- Ing. Petr Nop IMOS Brno, a.s.
- Ing. Vilém Gottwald Quantum, a.s.
- Ing. Miloš Kotlán STAEG Stavby, spol. s r.o.
- Petr Matějčík ENVI agentura s.r.o.
- Ing. Jaromír Handl TDI

A. Informace o prováděných pracích na stavbě (rozestavěnosti):

ČOV

ČOV- probíhá zkušební provoz

B. Kontrola harmonogramu prováděných prací:

Práce na opravě komunikací budou dokončeny dle SOD.

C. Prostavěnost:

K dnešnímu dni činí fakturace 60 128 542,- Kč bez DPH.

D. Kontrola plnění úkolů z minulého KD stavby, přijetí závěrů k aktuálním problémům stavby, nové úkoly:

1.2	<p>ČOV <u>15.8 2019</u> Zhotovitel přeúčtuje el.energie na ČOV která byla spotřebována po předání ČOV. Bude vyreklamováno jištění na straně EONu – není provedeno dle projektu (špatná posloupnost jištění). <u>5.9 2019</u> Probíhá zkušební provoz. Odebrané vzorky splňují ukazatele pro zkušební provoz. Jištění vyreklamováno u EONu. Na ČOV bude provedena výsadba zeleně.</p>	<p><i>T: 3.10. 2019</i> <i>Zodp:</i> <i>p. Láníček</i></p>
1.4	<p>RoPD, propagace, platby <u>15.8 2019</u> Změnové listy – budou připraveny – trvá. Výroba pamětních desek – trvá Bude podána žádost o platbu. <u>5.9 2019</u> Text na pamětních deskách – bude odsouhlasen a následně pamětní desky budou dány do výroby. Osazeny budou na budově ČOV.</p>	<p><i>T: 3.10. 2019</i> <i>Zodp:</i> <i>Ing. Nop</i> <i>p. Matějčík</i></p>
1.5	<p>Zvonovice lokalita u mlýna <u>15.8 2019</u> Žádost je dána na schválení do zastupitelstva JMK. Bude vystavena smlouva o dotaci s JMK. <u>5.9 2019</u> Trvá.</p>	<p><i>T: 3.10. 2019</i> <i>Zodp:</i> <i>p. Petřík</i></p>
22.1	<p>Kanalizace <u>15.8 2019</u> Bude provedeno dílčí předání kanalizace (bez povrchů). Kolaudace kanalizace proběhne v říjnu 2019. <u>5.9 2019</u></p>	<p><i>T: 3.10. 2019</i> <i>Zodp:</i> <i>Ing. Gottwald</i></p>

	Trvá.	<i>Ing. Handl</i>
23.1	<u>Komunikace</u> <u>15.8 2019</u> Zhotovitel připravuje změnový list. Bude řešit celoplošné zapravení místních komunikací. <u>5.9 2019</u> Změnový list dořešen, zhotovitel zahájí práce na celoplošném zapravení místních komunikací.	<i>T: 3.10. 2019</i> <i>Zodp:</i> <i>Ing. Gottwald</i>
30.1	<u>Termín dokončení stavby</u> <u>15.8 2019</u> Prodloužení termínu dokončení stavby odsouhlaseno SFŽP a bude vystaven dodatek na termín spolu se změnovými listy, které budou řešit: - skutečné délky kanalizace - celoplošné zapravení komunikací - změnu el. rozvaděče u ČS <u>5.9 2019</u> Změnové listy projednány a dořešeny, dodatek smlouvy bude odsouhlasen zastupitelstvem obce.	<i>T: 3.10. 2019</i> <i>Zodp:</i> <i>p. Petřík</i>

V případě, že účastníci kontrolních dnů budou mít připomínky nebo nejasnosti k textu uvedenému v zápisech z těchto KD, které jsou jim pravidelně zasílány, mohou své námitky písemně rozporovat nebo upravit nejpozději do následujícího kontrolního dne. V opačném případě se má za to, že s uvedeným textem souhlasí.

Tento zápis z KD slouží zároveň jako pozvánka na příští KD

Příští kontrolní den se uskuteční ve čtvrtek 3. října 2019 v 9.00 hod v kanceláři starosty obce Rostěnice.

Zapsal: Ing. Jaromír Handl - TDI