

**ZÁZNAM Z KONTROLNÍHO DNE Č. 35/2019 STAVBY  
ODKANALIZOVÁNÍ OBCE ROSTĚNICE – ZVONOVICE  
ZE DNE 3.10. 2019**

**Účastníci kontrolního dne:**

- |   |                         |
|---|-------------------------|
| - dle prezenční listiny (originál založen u TD) |                         |
| Roman Petřík                                    | starosta obce Rostěnice |
| Ing. Petr Nop                                   | IMOS Brno, a.s.         |
| Ing. Radek Dohnal                               | INGAS s.r.o.            |
| Petr Matějčík                                   | ENVI agentura s.r.o.    |
| Ing. Jaromír Handl                              | TDI                     |

**A. Informace o prováděných pracích na stavbě (rozestavěnosti):**

Probíhají práce na opravě povrchů místních komunikací .

**B. Kontrola harmonogramu prováděných prací:**

Práce na opravě komunikací budou dokončeny dle SOD.

**C. Prostavěnost:**

K dnešnímu dni činí fakturace 64 830 732,- Kč bez DPH.

**D. Kontrola plnění úkolů z minulého KD stavby, přijetí závěrů k aktuálním problémům stavby, nové úkoly:**

1.2	<p><b><u>ČOV</u></b> 5.9 2019 Probíhá zkušební provoz. Odebrané vzorky splňují ukazatele pro zkušební provoz. Jištění vyreklamováno u EONu. Na ČOV bude provedena výsadba zeleně. 3.10 2019 Odebrané vzorky splňují ukazatele pro zkušební provoz. Pro SFŽP závazný ukazatel CHSK - tolerance do 20%. Na ČOV je připojeno cca 85 % EO. Výsadba zeleně provedena. Jištění přívodu je opraveno.</p>	
1.4	<p><b><u>RoPD, propagace, platby</u></b> 5.9 2019 Text na pamětních deskách – bude odsouhlasen a následně pamětní desky budou dány do výroby. Osazeny budou na budově ČOV. 3.10 2019 Pamětní desky – p. Matějčík zajistí aktualizaci textů obou desek a zašle zhotoviteli pro zajištění výroby. Materiál desek včetně rozměrů bude dodržen dle rozpočtu.</p>	<p><b>T: 7.11. 2019</b> <b>Zodp:</b> <b>Ing. Nop</b> <b>p. Matějčík</b></p>
1.5	<p><b><u>Zvonovice lokalita u mlýna</u></b> 15.8 2019 Žádost je dána na schválení do zastupitelstva JMK. Bude vystavena smlouva o dotaci s JMK. 3.10 2019 Schválená dotace ve výši 2 139 tis. Kč. Na JMK musí být doloženo výběrové řízení, smlouva se zhotovitelem, odsouhlasení v zastupitelstvu obce. Termín realizace bude upraven vzhledem k blížícímu se zimnímu období – předpoklad realizace 4/2020 – 8/2020 (bude požádáno na JMK o posun realizace).</p>	<p><b>T: 7.11. 2019</b> <b>Zodp:</b> <b>p. Petřík</b> <b>p. Matějčík</b></p>
22.1	<p><b><u>Kanalizace</u></b> 15.8 2019 Bude provedeno dílčí předání kanalizace (bez povrchů). Kolaudace kanalizace</p>	<p><b>T: 7.11. 2019</b></p>

	proběhne v říjnu 2019. <u>3.10 2019</u> O kolaudaci bude požádáno ke konci měsíce října 2019.	<b>Zodp:</b> <b>Ing. Gottwald</b> <b>Ing. Handl</b>
23.1	<b><u>Komunikace</u></b> <u>5.9 2019</u> Změnový list dořešen, zhotovitel zahájí práce na celoplošném zapravení místních komunikací. <u>3.10 2019</u> V současné době je opraveno cca 50% místních komunikací.	<b>T: 7.11. 2019</b> <b>Zodp:</b> <b>Ing. Gottwald</b>
30.1	<b><u>Termín dokončení stavby</u></b> <u>5.9 2019</u> Změnové listy projednány a dořešeny, dodatek smlouvy bude odsouhlasen zastupitelstvem obce. <u>3.10 2019</u> Dodatek smlouvy odsouhlasen s termínem dokončení 30.11. 2019.	

*V případě, že účastníci kontrolních dnů budou mít připomínky nebo nejasnosti k textu uvedenému v zápisech z těchto KD, které jsou jim pravidelně zasílány, mohou své námitky písemně rozporovat nebo upravit nejpozději do následujícího kontrolního dne. V opačném případě se má za to, že s uvedeným textem souhlasí.*

***Tento zápis z KD slouží zároveň jako pozvánka na příští KD***

**Příští kontrolní den se uskuteční ve čtvrtek 7. listopadu 2019 v 9:00 v kanceláři starosty obce Rostěnice.**

Zapsal: Ing. Jaromír Handl - TDI