

**ZÁZNAM Z KONTROLNÍHO DNE Č. 4/2017 STAVBY
ODKANALIZOVÁNÍ OBCE ROSTĚNICE – ZVONOVICE
ZE DNE 12.10. 2017**

Účastníci kontrolního dne:

- dle prezenční listiny (originál založen u TD)
- Roman Petřík starosta obce Rostěnice
- Ing. Petr Nop IMOS Brno, a.s.
- Ing. Miloš Kotlán STAEG Stavby, spol. s r.o.
- Petr Zbořil STAEG Stavby, spol. s r.o.
- Ing. Jan Rampouch ENVI agentura s.r.o.
- Ing. Jaromír Handl TDI

A. Informace o prováděných pracích na stavbě (rozestavěnosti):

ČOV – na stavbě je prováděna betonáž čerpací stanice SO 101 10.3, dále probíhají zemní práce na biologické jednotce SO 101 10.2 a kalojemu SO 101 10.5. Dále je prováděna kabelová přípojka NN SO 101 10.10.

Kanalizace – je prováděna čerpací stanice ČS 02, stoka „C“ položeno potrubí od ŠS5 po ŠS 28. Dále je prováděna stoka B od ČS po SŠ1 a stoka B-1 od SŠ1 po Š14.

B. Kontrola harmonogramu prováděných prací:

Práce jsou prováděny v souladu s harmonogramem stavebních prací.

C. Prostavěnost:

K dnešnímu dni fakturace neproběhla. Fakturace bude vystavena až za měsíc říjen 2017.

D. Kontrola plnění úkolů z minulého KD stavby, přijetí závěrů k aktuálním problémům stavby, nové úkoly:

1.1	<p><u>Harmonogram stavebních prací</u> <u>21.09 2017</u> Aktualizaci harmonogramu zašle zhotovitel emailem. Bankovní příslib vrácen zhotoviteli. <u>12.10 2017</u> Aktualizaci harmonogramu – trvá. Zhotovitel provede i aktualizaci finančního harmonogramu.</p>	<p><i>T: 26.10. 2017</i> <i>Zodp:</i> <i>Ing. Nop</i></p>
1.2	<p><u>Stavba ČOV</u> <u>21.09 2017</u> Archeologický dohled je průběžně prováděn. Pro kontrolu skrývky ornice bude přizván zástupce OŽP MěÚ Vyškov. <u>12.10 2017</u> Kontrola ornice – trvá. Na stavbě probíhají zemní práce pro výstavbu biologické jednotky a kalojemů. Zhotovitel provede vyspádování a odvod dešťové vody. Po provedení přípojky NN bude spodní vody čerpána.</p>	<p><i>T: 26.10. 2017</i> <i>Zodp:</i> <i>p. Zbořil</i></p>

1.3	<p><u>Přípojky – odbočky</u> <u>21.09 2017</u> Ing. Dohnal zaslal obci nabídku na vypracování dokumentace domovních přípojek. Dále Ing. Dohnal pro zhotovitele zakótuje domovní přípojky na stoce „C“. <u>12.10 2017</u> Objednatel informoval, že na vypracování dokumentace domovních přípojek byl vybrán Ing. Slavík. Ing. Dohnal musí dopracovat stávající dokumentaci pro provedení stavby, kde doplní okótování jednotlivých odboček včetně výškových kót a doplní podélné řezy stok o tyto odbočky.</p>	<p>T: 26.10. 2017 Zodp: Ing. Dohnal</p>
1.4	<p><u>RoPD</u> <u>21.09 2017</u> Schůzka na SFŽP ještě neproběhla (bude příští týden). Probíhá kontrola výběrového řízení – termín vyhodnocení není znám. Číslo projektu zasláno. <u>12.10 2017</u> Schůzka na SFŽP proběhla – RoPD by mělo být vydáno do konce měsíce října 2017.</p>	<p>T: 26.10. 2017 Zodp: p. Petřík p. Matějček</p>
1.5	<p><u>Projektová dokumentace</u> <u>21.09 2017</u> Projektant již zaslal podklady pro nové vyjádření Povodí Moravy. Zhotovitel požaduje povolení překopu potoka s obetonováním potrubí. Vyjádření správce sítí si zajistil zhotovitel. Projektant zajistí aktualizaci vyjádření SUS Vyškov. Projektové záležitosti k dořešení: Prodloužení stoky „B“ od šachty Š13 k nemovitosti na parcele st. 151. Dořešit odkanalizování v části Zvonovice cca 7 nemovitostí stoka A-2-1-1. <u>12.10 2017</u> Vyjádření Povodí Moravy a vyjádření SUS Vyškov zajišťuje projektant – trvá ! Projektové záležitosti k dořešení – trvá ! Jedná se o: Prodloužení stoky „B“ od šachty Š13 k nemovitosti na parcele st. 151. Dořešit odkanalizování v části Zvonovice cca 7 nemovitostí stoka A-2-1-1. Firma ENVI agentura zajistí u projektanta stavby řádné plnění jeho povinností tak, aby nebyl brzděn průběh stavby.</p>	<p>T: 26.10. 2017 Zodp: Ing. Dohnal Ing. Rampouch</p>
1.6	<p><u>Přípojky NN</u> <u>21.09 2017</u> Objednatel již zaslal žádosti na EON. Připojení ČS 02 z budovy OU řeší projektant. <u>12.10 2017</u> Smlouvy s EON vystaveny podepsány a zálohy zaplacený. Připojení ČS 02 z budovy OU dořeší projektant – trvá!</p>	<p>T: 26.10. 2017 Zodp: Ing. Dohnal</p>
1.7	<p><u>Smlouva o bud. smlouvě</u> <u>21.09 2017</u> Smlouva s p. Jandlem na věčné břemeno bude odsouhlasena zastupitelstvem obce. <u>12.10 2017</u> Vyřešeno, výkop kanalizace bude proveden v zimním období - vypouští se ze sledování.</p>	
2.1	<p><u>Různé</u> <u>21.09 2017</u></p>	

	<p>Dodatek smlouvy vystaven a je nachystán k podpisu. TDI předal nabídku od Ing. Paráka na koordinaci BOZP. Objednatel si nechá předložit ještě další nabídky pro výběr koordinátora BOZP. Po rozhodnutí o koordinátorovi bude možné zaslat nahlášení stavby na OIP Brno. <u>12.10. 2017</u> Dodatek smlouvy schválen a podepsán objednatelem následně bude podepsán zhotovitelem. Objednatel pro provedení koordinaci BOZP vybral pí. Štýbnarovou. Následně bude zasláno oznámení na OIP.</p>	<p>T: 26.10. 2017 Zodp: pí. Štýbnarová</p>
--	---	---

V případě, že účastníci kontrolních dnů budou mít připomínky nebo nejasnosti k textu uvedenému v zápisech z těchto KD, které jsou jim pravidelně zasílány, mohou své námitky písemně rozporovat nebo upravit nejpozději do následujícího kontrolního dne. V opačném případě se má za to, že s uvedeným textem souhlasí.

Tento zápis z KD slouží zároveň jako pozvánka na příští KD

Příští kontrolní den se uskuteční ve čtvrtek 26.10. 2017 v 9.00 hod v kanceláři starosty obce Rostěnice.

Zapsal: Ing. Jaromír Handl - TDI