

**ZÁZNAM Z KONTROLNÍHO DNE Č. 5/2017 STAVBY
ODKANALIZOVÁNÍ OBCE ROSTĚNICE – ZVONOVICE
ZE DNE 26.10. 2017**

Účastníci kontrolního dne:

- dle prezenční listiny (originál založen u TD)
 - Roman Petřík starosta obce Rostěnice
 - Ing. Petr Nop IMOS Brno, a.s.
 - Ing. Vilém Gottwald Quantum stavby s.r.o.
 - Ing. Miloš Kotlán STAEG Stavby, spol. s r.o.
 - Petr Zbořil STAEG Stavby, spol. s r.o.
 - Ing. Radek Dohnal INGAS s.r.o.
 - Ing. Jaromír Handl TDI

A. Informace o prováděných pracích na stavbě (rozestavěnosti):

ČOV – na stavbě je prováděna betonáž čerpací stanice SO 101 10.3 včetně betonáže pokopu, dále probíhají zemní práce na biologické jednotce SO 101 10.2 a kalojemu SO 101 10.5. Dále je provedena kabelová přípojka NN SO 101 10.10.

Kanalizace – je provedena čerpací stanice ČS 02, dále je provedena stoka B od ČS po SŠ1 a stoka B-1 od SŠ1 po Š16.

Stoka „C“ položeno potrubí od ŠS5 po ŠS 28, přechod přes potok po šachtu Š29.

B. Kontrola harmonogramu prováděných prací:

Práce jsou prováděny v souladu s harmonogramem stavebních prací.

C. Prostavěnost:

K dnešnímu dni fakturace neproběhla. Fakturace bude vystavena až za měsíc říjen 2017.

D. Kontrola plnění úkolů z minulého KD stavby, přijetí závěrů k aktuálním problémům stavby, nové úkoly:

1.1	<p><u>Harmonogram stavebních prací</u> <u>12.10 2017</u> Aktualizaci harmonogramu – trvá. Zhotovitel provede i aktualizaci finančního harmonogramu. <u>26.10 2017</u> Aktualizace harmonogramu bude zaslána emailem.</p>	<p><i>T: 9.11. 2017</i> <i>Zodp:</i> <i>Ing. Nop</i></p>
1.2	<p><u>Stavba ČOV</u> <u>12.10 2017</u> Kontrola ornice – trvá. Na stavbě probíhají zemní práce pro výstavbu biologické jednotky a kalojemů. Zhotovitel provede vypádování a odvod dešťové vody. Po provedení přípojky NN bude spodní vody čerpána. <u>26.10 2017</u> Kontrola ornice provedena a zapsána do stavebního deníku. Přípojka NN provedena.</p>	
1.3	<p><u>Přípojky – odbočky</u> <u>12.10 2017</u> Objednatel informoval, že na vypracování dokumentace domovních přípojek byl vybrán Ing. Slavík. Ing. Dohnal musí dopracovat stávající dokumentaci pro provedení stavby, kde doplní okótování jednotlivých odboček včetně výškových kót a doplní podélné řezy stok o tyto odbočky. <u>26.10 2017</u></p>	

	Ing. Slavík zahájil provádění dokumentace domovních přípojek. Ing. Dohnal může poskytnout některé podklady. Ing. Dohnal doplnil do dokumentace pro provedení stavby okótování odboček a odbočky do podélné řez stok.	T: 9.11. 2017 Zodp: Ing. Dohnal
1.4	<u>RoPD, propagace</u> <u>12.10 2017</u> Schůzka na SFŽP proběhla – RoPD by mělo být vydáno do konce měsíce října 2017. <u>26.10 2017</u> Objednateli došlo z SFŽP rozhodnutí o krácení dotace o 5%. RoPD by mělo být vydáno do cca 14 dnů. Po vydání RoPD bude odsouhlasen fondem text na velkoplošný panel a zhotovitel zajistí jeho výrobu a osazení. Jeden velkoplošný panel bude umístěný na budově OU a druhý bude u ČOV.	T: 23.11. 2017 Zodp: p. Matějček Ing. Kotlán
1.5	<u>Projektová dokumentace</u> <u>12.10 2017</u> Vyjádření Povodí Moravy a vyjádření SUS Vyškov zajišťuje projektant – trvá ! Projektové záležitosti k dořešení – trvá ! Jedná se o: Prodloužení stoky „B“ od šachty Š13 k nemovitosti na parcele st. 151. Dořešit odkanalizování v části Zvonovice cca 7 nemovitostí stoka A-2-1-1. Firma ENVI agentura zajistí u projektanta stavby řádné plnění jeho povinností tak, aby nebyl brzděn průběh stavby. <u>26.10 2017</u> Vyjádření uvedených dotčených správců řeší projektant – povodí Moravy do 14 dnů, SUS JMK do týdne. Prodloužení stoky „B“ má projektant rozpracované.	T: 9.11. 2017 Zodp: Ing. Dohnal
1.6	<u>Přípojky NN</u> <u>12.10 2017</u> Smlouvy s EON vystaveny podepsány a zálohy zaplacený. Připojení ČS 02 z budovy OU dořeší projektant – trvá! <u>26.10 2017</u> K dořešení přípojky NN k ČS 02 potřebuje projektant předložit dokumentaci od původní elektroinstalaci budovy OU, zvláště výkres od hlavního rozvaděče.	T: 9.11. 2017 Zodp: Ing. Dohnal p. Petřík
2.1	<u>Různé</u> <u>12.10 2017</u> Dodatek smlouvy schválen a podepsán objednatelem následně bude podepsán zhotovitelem. Objednatel pro provedení koordinaci BOZP vybral pí. Štýbnarovou. Následně bude zasláno oznámení na OIP. <u>26.10 2017</u> Dodatek doplněn o rozhodnutí zastupitelstva a podepsán. Oznámení na OIP zasláno.	

V případě, že účastníci kontrolních dnů budou mít připomínky nebo nejasnosti k textu uvedenému v zápisech z těchto KD, které jsou jim pravidelně zasílány, mohou své námítky písemně rozporovat nebo upravit nejpozději do následujícího kontrolního dne. V opačném případě se má za to, že s uvedeným textem souhlasí.

Tento zápis z KD slouží zároveň jako pozvánka na příští KD

Příští kontrolní den se uskuteční ve čtvrtek 9.11. 2017 v 9.00 hod v kanceláři starosty obce Rostěnice.

Zapsal: Ing. Jaromír Handl - TDI