

**ZÁZNAM Z KONTROLNÍHO DNE Č. 6/2017 STAVBY
ODKANALIZOVÁNÍ OBCE ROSTĚNICE – ZVONOVICE
ZE DNE 9.11. 2017**

Účastníci kontrolního dne:

- dle prezenční listiny (originál založen u TD)
- Roman Petřík starosta obce Rostěnice
- Ing. Petr Nop IMOS Brno, a.s.
- Ing. Vilém Gottwald Quantum stavby s.r.o.
- Ing. Miloš Kotlán STAEG Stavby, spol. s r.o.
- Petr Zbořil STAEG Stavby, spol. s r.o.
- Petr Matějčiek ENVI agentura s.r.o.
- Ing. Jaromír Handl TDI

A. Informace o prováděných pracích na stavbě (rozestavěnosti):

ČOV

SO 101 10.3 - čerpací stanice – betonáž

SO 101 10.2 - biologická jednotka – dokončen výkop, provedeny čerpací studny, podkladní štěrkové vrstvy pod biologickou jednotku a podkladní beton

SO 101 10.5. – kalojem – výkop dokončen, provedeny podkladní štěrkové vrstvy

SO 101 10.10. - přípojka NN položena

Kanalizace

ČS 02 čerpací stanice č. 2 – je vybetonována

stoka „B“ od ČS po SŠ1 a stoka B-1 od SŠ1 po Š16.

Stoka „C“ položeno potrubí od ŠS5 po ŠS 30

B. Kontrola harmonogramu prováděných prací:

Práce jsou prováděny v souladu s harmonogramem stavebních prací.

C. Prostavěnost:

K dnešnímu dni činí fakturace 7 716 297,- Kč bez DPH.

D. Kontrola plnění úkolů z minulého KD stavby, přijetí závěrů k aktuálním problémům stavby, nové úkoly:

1.1	<p><u>Harmonogram stavebních prací</u> <u>26.10 2017</u> Aktualizace harmonogramu bude zaslána emailem. <u>9.11 2017</u> Aktualizovaný harmonogram zaslán, objednatel požaduje zpracovat finanční harmonogram pro nastavení plateb u banky. Harmonogram nastavit do konce roku 2018.</p>	<p><i>T: 23.11. 2017</i> <i>Zodp:</i> <i>Ing. Nop</i></p>
1.2	<p><u>Stavba ČOV</u> <u>26.10 2017</u> Kontrola ornice provedena a zapsána do stavebního deníku. Přípojka NN provedena. <u>9.11 2017</u> Provedeny dvě čerpací studny a probíhá čerpání spodní vody. Provádění podkladních vrstev pod jednotlivé objekty, zátěžové zkoušky.</p>	<p><i>T: 23.11. 2017</i> <i>Zodp:</i> <i>p. Zbořil</i></p>

1.3	<p><u>Přípojky – odbočky</u> <u>26.10 2017</u> Ing. Slavík zahájil provádění dokumentace domovních přípojek. Ing. Dohnal může poskytnout některé podklady. Ing. Dohnal doplnil do dokumentace pro provedení stavby okótování odboček a odbočky do podélné řez stok. <u>9.11 2017</u> Dokumentace domovních přípojek – probíhají projektové práce. Objednatel požaduje dořešit přípojku obecního úřadu. Projekt domovních přípojek financuje obec, pouze Ti občané, kteří se nepřipojí na splaškovou kanalizaci, budou náklady na PD přípojku hradit.</p>	<p>T: 23.11. 2017 Zodp: Ing. Slavík</p>
1.4	<p><u>RoPD, propagace</u> <u>26.10 2017</u> Objednateli došlo z SFŽP rozhodnutí o krácení dotace o 5%. RoPD by mělo být vydáno do cca 14 dnů. Po vydání RoPD bude odsouhlasen fondem text na velkoplošný panel a zhotovitel zajistí jeho výrobu a osazení. Jeden velkoplošný panel bude umístěný na budově OU a druhý bude u ČOV. <u>9.11 2017</u> RoPD je vydáno. Pan Matějčec zajistí odsouhlasení SFŽP textu na velkoplošný panel a zhotovitel zajistí jeho výrobu a osazení. Bude vyhotoven i panel pro dotaci JMK.</p>	<p>T: 23.11. 2017 Zodp: p. Matějčec Ing. Kotlán</p>
1.5	<p><u>Projektová dokumentace</u> <u>26.10 2017</u> Vyjádření uvedených dotčených správců řeší projektant – povodí Moravy do 14 dnů, SUS JMK do týdne. Prodloužení stoky „B“ má projektant rozpracované. <u>9.11 2017</u> Vyjádření Povodí Moravy – požadavek na provedení změny vyústních objektů (kamenná dlažba). Zhotovitel vystaví změnový list. Vyjádření SUS Vyškov – trvá! Prodloužení stoky „B“ od šachty Š13 k nemovitosti na parcele st. 151 – trvá! Dořešit odkanalizování v části Zvonovice cca 7 nemovitostí stoka A-2-1-1 – trvá!</p>	<p>T: 7.12. 2017 Zodp: Ing. Gottwald</p> <p>T: 23.11. 2017 Zodp: Ing. Dohnal</p>
1.6	<p><u>Přípojky NN</u> <u>26.10 2017</u> K dořešení přípojky NN k ČS 02 potřebuje projektant předložit dokumentaci od původní elektroinstalaci budovy OU, zvláště výkres od hlavního rozvaděče. <u>9.11 2017</u> Objednatel zajistí projektovou dokumentaci elektro v archivu stavebního úřadu.</p>	<p>T: 23.11. 2017 Zodp: Ing. Dohnal p. Petřík</p>
2.1	<p><u>Různé</u> <u>9.11 2017</u> Koordinace BOZP na stavbě probíhá – viz zasílané zápisy.</p>	

V případě, že účastníci kontrolních dnů budou mít připomínky nebo nejasnosti k textu uvedenému v zápisech z těchto KD, které jsou jim pravidelně zasílány, mohou své námitky písemně rozporovat nebo upravit nejpozději do následujícího kontrolního dne. V opačném případě se má za to, že s uvedeným textem souhlasí.

Tento zápis z KD slouží zároveň jako pozvánka na příští KD

Příští kontrolní den se uskuteční ve čtvrtek 23.11. 2017 v 9.00 hod v kanceláři starosty obce Rostěnice.

Zapsal: Ing. Jaromír Handl - TDI