

**ZÁZNAM Z KONTROLNÍHO DNE Č. 7/2017 STAVBY  
ODKANALIZOVÁNÍ OBCE ROSTĚNICE – ZVONOVICE  
ZE DNE 23.11. 2017**

**Účastníci kontrolního dne:**

- dle prezenční listiny (originál založen u TD)
 

Roman Petřík	starosta obce Rostěnice
Ing. Petr Nop	IMOS Brno, a.s.
Ing. Vilém Gottwald	Quantum stavby s.r.o.
Ing. Miloš Kotlán	STAEG Stavby, spol. s r.o.
Petr Zbořil	STAEG Stavby, spol. s r.o.
Ing. Radek Dohnal	INGAS s.r.o.
Ing. Jan Rampouch	ENVI agentura s.r.o.
Ing. Jaromír Handl	TDI

**A. Informace o prováděných pracích na stavbě (rozestavěnosti):**

***ČOV***

- SO 101 10.3 - čerpací stanice – betonáž
- SO 101 10.2 - biologická jednotka – betonáž spodní části
- SO 101 10.5. – kalojem – výkop dokončen, provedeny podkladní štěrkové vrstvy
- SO 101 10.10. - přípojka NN položena

***Kanalizace***

- ČS 02 čerpací stanice č. 2 – je vybetonována
- ČS 01 čerpací stanice č.1- zahájeny práce
- stoka „B“ od ČS po SŠ1 a stoka B-1 od SŠ1 po Š16.
- Stoka „C“ položeno potrubí od ŠS5 po ŠS 32

**B. Kontrola harmonogramu prováděných prací:**

Práce jsou prováděny v souladu s harmonogramem stavebních prací.

**C. Prostavěnost:**

K dnešnímu dni činí fakturace 14 308 874,- Kč bez DPH.

**D. Kontrola plnění úkolů z minulého KD stavby, přijetí závěrů k aktuálním problémům stavby, nové úkoly:**

1.1	<p><b><u>Harmonogram stavebních prací</u></b>  <u>9.11 2017</u>          Aktualizovaný harmonogram zaslán, objednatel požaduje zpracovat finanční harmonogram pro nastavení plateb u banky. Harmonogram nastavit do konce roku 2018.  <u>23.11 2017</u>          Zhotovitel předložil požadovaný finanční harmonogram - splněno.</p>	
1.2	<p><b><u>Stavba ČOV</u></b>  <u>9.11 2017</u>          Provedeny dvě čerpací studny a probíhá čerpání spodní vody.          Provádění podkladních vrstev pod jednotlivé objekty, zátěžové zkoušky.  <u>23.11 2017</u>          Čerpací stanice – byla vyrovnána, vlivem měkkého podloží došlo k jejímu</p>	

	<p>většímu zaboření. Zhotovitel provede spodní úpravu jímky dna dle projektu a nové dno se provede na hutněný násyp tak, aby byla zachována hloubka jímky dle projektu.</p> <p>Zhotovitel předloží statický návrh řešení úpravy čerpací jímky.</p> <p>Dále byl předložen návrh technologického zařízení ČOV který byl odsouhlasen budoucím provozovatelem a objednatelem.</p>	<p><b>T: 7.12. 2017</b>  <b>Zodp:</b>  <b>p. Zbořil</b></p>
1.3	<p><b><u>Přípojky – odbočky</u></b>  <u>9.11 2017</u>  Dokumentace domovních přípojek – probíhají projektové práce.  Objednatel požaduje dořešit přípojku obecního úřadu.  Projekt domovních přípojek financuje obec, pouze Ti občané, kteří se nepřipojí na splaškovou kanalizaci, budou náklady na PD přípojku hradit.  <u>23.11 2017</u>  Dokumentace domovních přípojek – probíhají projektové práce - trvá  Přípojku obecního úřadu – řeší Ing. Slavík</p>	<p><b>T: 7.12. 2017</b>  <b>Zodp:</b>  <b>Ing. Slavík</b></p>
1.4	<p><b><u>RoPD, propagace</u></b>  <u>9.11 2017</u>  RoPD je vydáno. Pan Matějček zajistí odsouhlasení SFŽP textu na velkoplošný panel a zhotovitel zajistí jeho výrobu a osazení. Bude vyhotoven i panel pro dotaci JMK.  <u>23.11 2017</u>  RoPD je vydáno. Objednatel zašle emailem kopii RoPD. Firma ENVI prověří a potvrdí správnost návrhu textu na velkoplošný panel a tento text zašle zhotoviteli k vyhotovení tohoto panelu.  Dále firma ENVI potvrdí správnost návrhu na propagaci dotace od JMK.</p>	<p><b>T: 7.12. 2017</b>  <b>Zodp:</b>  <b>p. Petřík</b>  <b>Ing. Matějček</b></p>
1.5	<p><b><u>Projektová dokumentace</u></b>  <u>9.11 2017</u>  Vyjádření Povodí Moravy – požadavek na provedení změny vyústních objektů (kamenná dlažba). Zhotovitel vystaví změnový list.  Vyjádření SUS Vyškov – trvá!  Prodloužení stoky „B“ od šachty Š13 k nemovitosti na parcele st. 151 – trvá!  Dořešit odkanalizování v části Zvonovice cca 7 nemovitostí stoka A-2-1-1 – trvá!  <u>23.11 2017</u>  Vyjádření Povodí Moravy – dle projektanta zasláno sdělení emailem – odsouhlasení řešení přechodů potoka a výustě. Zhotovitel i objednatel požadují vystavení oficiálního stanoviska ke stavbě.  Vyjádření SUS JMK předloženo projektantem.  Dále projektant předložil k odsouhlasení prodloužení stoky „B“ – odsouhlaseno.  Dořešit odkanalizování v části Zvonovice cca 7 nemovitostí stoka A-2-1-1 – probíhají projekční práce.  ČS 01 – v místě čerpací stanice je točna. Objednatel žádá od projektanta aby potvrdil že zákrytová deska šachty je naddimenzována na přejezd nákladními auty (nad 20t). Povrch čerpací stanice bude výškově proveden tak, aby mohl být proveden asvaltobetonový povrch na zákrytovou desku .</p>	<p><b>T: 7.12. 2017</b>  <b>Zodp:</b>  <b>Ing. Dohnal</b>    <b>Ing. Dohnal</b>    <b>Ing. Dohnal</b>    <b>Ing. Gottwald</b></p>
1.6	<p><b><u>Přípojky NN</u></b>  <u>9.11 2017</u>  Objednatel zajistí projektovou dokumentaci elektro v archivu stavebního úřadu.  <u>23.11 2017</u>  Trvá</p>	<p><b>T: 7.12. 2017</b>  <b>Zodp:</b>  <b>Ing. Dohnal</b>  <b>p. Petřík</b></p>
2.1	<p><b><u>Různé</u></b></p>	

<u>9.11 2017</u>	Koordinace BOZP na stavbě probíhá – viz zasílané zápisy.	<b>T: 7.12. 2017</b>
<u>23.11 2017</u>	Provádět úklid komunikací od bláta, upravit příjezdovou komunikaci k ČOV.	<b>Zodp: p. Zbořil</b>

*V případě, že účastníci kontrolních dnů budou mít připomínky nebo nejasnosti k textu uvedenému v zápisech z těchto KD, které jsou jim pravidelně zasílány, mohou své námitky písemně rozporovat nebo upravit nejpozději do následujícího kontrolního dne. V opačném případě se má za to, že s uvedeným textem souhlasí.*

***Tento zápis z KD slouží zároveň jako pozvánka na příští KD***

**Příští kontrolní den se uskuteční ve čtvrtek 7.12. 2017 v 9.00 hod v kanceláři starosty obce Rostěnice.**

Zapsal: Ing. Jaromír Handl - TDI