

ZÁZNAM Z KONTROLNÍHO DNE Č. 8/2017 STAVBY ODKANALIZOVÁNÍ OBCE ROSTĚNICE – ZVONOVICE ZE DNE 7.12. 2017

Účastníci kontrolního dne:

- dle prezenční listiny (originál založen u TD)

Roman Petřík	starosta obce Rostěnice
Ing. Petr Nop	IMOS Brno, a.s.
Ing. Vilém Gottwald	Quantum stavby s.r.o.
Ing. Miloš Kotlán	STAEG Stavby, spol. s r.o.
Petr Zbořil	STAEG Stavby, spol. s r.o.
Ing. Jaromír Handl	TDI

A. Informace o prováděných pracích na stavbě (rozestavěnosti):

ČOV

- SO 101 10.3 - čerpací stanice – dobetonována poslední část pláště jímky
- SO 101 10.2 - biologická jednotka – zabetonováno dno jímky, v současné době probíhá betonáž ½ stěn, čerpání spodní vody.
- SO 101 10.5. – kalojem – provedeny podkladní šterkové vrstvy

Kanalizace

- ČS 02 čerpací stanice č. 2 – dokončena mimo technologii
- ČS 01 čerpací stanice č.1 - dokončena mimo technologii
- stoka „B“ od ČS po SŠ1 a stoka B-1 od SŠ1 po Š16.
- Stoka „C“ položeno potrubí od ŠS 32 po ŠS 34

B. Kontrola harmonogramu prováděných prací:

Práce jsou prováděny v souladu s harmonogramem stavebních prací.

C. Prostavěnost:

K dnešnímu dni činí fakturace 22 025 171,- Kč bez DPH.

D. Kontrola plnění úkolů z minulého KD stavby, přijetí závěrů k aktuálním problémům stavby, nové úkoly:

1.2	<p><u>Stavba ČOV</u> <u>23.11 2017</u></p> <p>Čerpací stanice – byla vyrovnána, vlivem měkkého podloží došlo k jejímu většímu zaboření. Zhotovitel provede spodní úpravu jímky dna dle projektu a nové dno se provede na hutněný násyp tak, aby byla zachována hloubka jímky dle projektu.</p> <p>Zhotovitel předloží statický návrh řešení úpravy čerpací jímky.</p> <p>Dále byl předložen návrh technologického zařízení ČOV který byl odsouhlasen budoucím provozovatelem a objednatelem.</p> <p><u>7.12 2017</u></p> <p>Čerpací stanice – zhotovitel předložil technické řešení úpravy dna – bude ještě dořešeno a odsouhlaseno statikem.</p>	<p>T: 21.12. 2017 Zodp: Ing. Dohnal</p>
1.3	<p><u>Přípojky – odbočky</u> <u>23.11 2017</u></p> <p>Dokumentace domovních přípojek – probíhají projektové práce - trvá</p> <p>Přípojku obecního úřadu – řeší Ing. Slavík</p> <p><u>7.12 2017</u></p> <p>Projektční práce probíhají včetně řešení přípojky OU.</p>	<p>T: 21.12. 2017 Zodp: Ing. Slavík</p>
1.4	<p><u>RoPD, propagace</u> <u>23.11 2017</u></p> <p>RoPD je vydáno. Objednatel zašle emailem kopii RoPD. Firma ENVI prověří a potvrdí správnost návrhu textu na velkoplošný panel a tento text zašle</p>	

	<p>zhotoviteli k vyhotovení tohoto panelu. Dále firma ENVI potvrdí správnost návrhu na propagaci dotace od JMK. <u>7.12 2017</u> RoPD vydáno, korekce dotace ve výši 5%. Žádost o platbu podána na SFŽP, vzhledem k tomu že nejsou faktury uhrazeny nebudou letos z SFŽP proplaceny. Objednatel musí vzhledem ke korekci dotace zajistit dodatek u banky na poskytnutí úvěru. Firma ENVI prověří a potvrdí správnost návrhu textu na velkoplošný panel od SFŽP a JMK a tento text zašle zhotoviteli k vyhotovení tohoto panelu – trvá!</p>	<p>T: 21.12. 2017 Zodp: p. Petřík Ing. Matějčíček</p>
1.5	<p><u>Projektová dokumentace</u> <u>23.11 2017</u> Vyjádření Povodí Moravy – dle projektanta zasláno sdělení emailem – odsouhlasení řešení přechodů potoka a výustě. Zhotovitel i objednatel požadují vystavení oficiálního stanoviska ke stavbě. Vyjádření SUS JMK předloženo projektantem. Dále projektant předložil k odsouhlasení prodloužení stoky „B“ – odsouhlaseno. Dořešit odkanalizování v části Zvonovice cca 7 nemovitostí stoka A-2-1-1 – probíhají projekční práce. ČS 01 – v místě čerpací stanice je točna. Objednatel žádá od projektanta aby potvrdil že zákrytová deska šachty je naddimenzována na přejezd nákladními auty (nad 20t). Povrch čerpací stanice bude výškově proveden tak, aby mohl být proveden asvaltobetonový povrch na zákrytovou desku . <u>7.12 2017</u> Vyjádření Povodí Moravy - vydání oficiálního stanoviska ke stavbě – trvá. Dořešit odkanalizování v části Zvonovice cca 7 nemovitostí stoka A-2-1-1 – probíhají projekční práce – trvá Zhotovitel potvrdil, že zákrytová deska ČS 01 je dimenzována na pojezd nákladními auty. Zhotovitel dále oznamuje že u stoky C bude nutné od šachty Š 33 v úseku cca 20m provést přeložku původní kanalizace. Přeložka bude provedena z PVC o prům 300 mm.</p>	<p>T: 21.12. 2017 Zodp: Ing. Dohnal Ing. Gottwald</p>
1.6	<p><u>Přípojky NN</u> <u>9.11 2017</u> Objednatel zajistí projektovou dokumentaci elektro v archivu stavebního úřadu. <u>7.12 2017</u> Dořešit přípojku NN pro ČS 02 – Trvá!</p>	<p>T: 21.12. 2017 Zodp: Ing. Dohnal</p>
2.1	<p><u>Různé</u> <u>23.11 2017</u> Provádět úklid komunikací od bláta, upravit příjezdovou komunikaci k ČOV. <u>7.12 2017</u> Zhotovitel oznamuje že pro letošní rok budou stavební práce ukončeny 20.12.2017 a komunikace budou uklizeny a veškeré výkopy v komunikacích zasypány.</p>	<p>T: 21.12. 2017 Zodp: Ing. Gottwald</p>

V případě, že účastníci kontrolních dnů budou mít připomínky nebo nejasnosti k textu uvedenému v zápisech z těchto KD, které jsou jim pravidelně zasílány, mohou své námitky písemně rozporovat nebo upravit nejpozději do následujícího kontrolního dne. V opačném případě se má za to, že s uvedeným textem souhlasí.

Tento zápis z KD slouží zároveň jako pozvánka na příští KD

Příští kontrolní den se uskuteční ve čtvrtek 21.12. 2017 v 9.00 hod v kanceláři starosty obce Rostěnice.

Zapsal: Ing. Jaromír Handl - TDI