

# ZÁZNAM Z KONTROLNÍHO DNE Č. 9/2017 STAVBY ODKANALIZOVÁNÍ OBCE ROSTĚNICE – ZVONOVICE ZE DNE 21.12. 2017

## Účastníci kontrolního dne:

- dle prezenční listiny (originál založen u TD)
  - Roman Petřík                                      starosta obce Rostěnice
  - Ing. Miloš Kotlán                                STAEG Stavby, spol. s r.o.
  - Petr Zbořil                                        STAEG Stavby, spol. s r.o.
  - Ing. Radek Dohnal                                INGAS s.r.o.
  - Petr Matějčíček                                ENVI agentura s.r.o.
  - Ing. Jaromír Handl                                TDI

## **A. Informace o prováděných pracích na stavbě (rozestavěnosti):**

### **ČOV**

- SO 101 10.3 - čerpací stanice – zabetonováno dno
- SO 101 10.2 - biologická jednotka – zabetonovány stěny jímky
- SO 101 10.5. – kalojem – provedeny podkladní šterkové vrstvy

### **Kanalizace**

- ČS 02 čerpací stanice č. 2 – dokončena mimo technologii
- ČS 01 čerpací stanice č.1 - dokončena mimo technologii
- Stoka „C“ položeno potrubí od ŠS 34 po ŠS 37

## **B. Kontrola harmonogramu prováděných prací:**

Práce jsou prováděny v souladu s harmonogramem stavebních prací.

## **C. Prostavěnost:**

K dnešnímu dni činí fakturace 22 025 171,- Kč bez DPH.

## **D. Kontrola plnění úkolů z minulého KD stavby, přijetí závěrů k aktuálním problémům stavby, nové úkoly:**

1.2	<p><b><u>Stavba ČOV</u></b> <u>7.12 2017</u> Čerpací stanice – zhotovitel předložil technické řešení úpravy dna – bude ještě dořešeno a odsouhlaseno statikem. <u>21.12 2017</u> Čerpací stanice – technické řešení úpravy dna bude ještě statikem dopřesněno do příštího KD</p>	<p><b>T: 11.1. 2018</b> <b>Zodp:</b> <b>Ing. Dohnal</b></p>
1.3	<p><b><u>Přípojky – odbočky</u></b> <u>7.12 2017</u> Projekční práce probíhají včetně řešení přípojky OU. <u>21.12 2017</u> Trvá.</p>	<p><b>T: 11.1. 2018</b> <b>Zodp:</b> <b>Ing. Slavík</b></p>
1.4	<p><b><u>RoPD, propagace, platby</u></b> <u>7.12 2017</u> RoPD vydáno, korekce dotace ve výši 5%. Žádost o platbu podána na SFŽP, vzhledem k tomu že nejsou faktury uhrazeny nebudou letos z SFŽP proplaceny. Objednatel musí vzhledem ke korekci dotace zajistit dodatek u banky na poskytnutí úvěru. Firma ENVI prověří a potvrdí správnost návrhu textu na velkoplošný panel od SFŽP a JMK a tento text zašle zhotoviteli k vyhotovení tohoto panelu – trvá! <u>21.12 2017</u> Žádost o platbu bude podána v lednu 2018. Objednatel zašle zhotoviteli žádost o postupné placení vystavených faktur, po uzavření úvěru budou faktury objednatelům doplacený.</p>	<p><b>T: 11.1. 2018</b> <b>Zodp:</b> <b>p. Petřík</b></p>

	Zhotovitel provede aktualizaci finančního harmonogramu do příštího KD. Text na velkoplošný panel odsouhlasen firmou ENVI a billboard je vyroben. Propagace JMK bude na tabulce o formátu A4.	<b>Ing. Kotlán</b>
1.5	<b><u>Projektová dokumentace</u></b> <u>7.12 2017</u> Vyjádření Povodí Moravy - vydání oficiálního stanoviska ke stavbě – trvá. Dořešit odkanalizování v části Zvonovice cca 7 nemovitostí stoka A-2-1-1 – probíhají projekční práce – trvá Zhotovitel potvrdil, že zákrytová deska ČS 01 je dimenzována na pojezd nákladními auty. Zhotovitel dále oznamuje, že u stoky C bude nutné od šachty Š 33 v úseku cca 20m provést přeložku původní kanalizace. Přeložka bude provedena z PVC o prům 300 mm. <u>21.12 2017</u> Vyjádření Povodí Moravy - dle projektanta je pouze vyjádření, které bylo již předáno (email) , oficiální stanovisko nebude. Dořešit odkanalizování v části Zvonovice cca 7 nemovitostí - stoka A-2-1-1 – probíhají projekční práce – PD bude předána dle projektanta 20.1. 2018 U stoky C je nutné stále provádět přeložku původní kanalizace.	<b>T: 20.1. 2018</b> <b>Zodp:</b> <b>Ing. Dohnal</b>  <b>Ing. Gottwald</b>
1.6	<b><u>Přípojky NN</u></b> <u>7.12 2017</u> Dořešit přípojku NN pro ČS 02 – Trvá! <u>21.12 2017</u> Přípojka pro ČS 02 bude vyvedena ze zadního rozvaděče OU. Projektant předá projektovou dokumentaci do 20.1. 2018.	<b>T: 20.1. 2018</b> <b>Zodp:</b> <b>Ing. Dohnal</b>
2.1	<b><u>Různé</u></b> <u>7.12 2017</u> Zhotovitel oznamuje že pro letošní rok budou stavební práce ukončeny 20.12.2017 a komunikace budou uklizeny a veškeré výkopy v komunikacích zasypany. <u>21.12 2017</u> Doprava – obec obdržela souhlas s úplnou uzavírkou místní komunikace od č.p.2 po dům č.p. 79 v termínu od 15.1 do 9.2 2018 od JMK – autobusová doprava.	

*V případě, že účastníci kontrolních dnů budou mít připomínky nebo nejasnosti k textu uvedenému v zápisech z těchto KD, které jsou jim pravidelně zasílány, mohou své námitky písemně rozporovat nebo upravit nejpozději do následujícího kontrolního dne. V opačném případě se má za to, že s uvedeným textem souhlasí.*

***Tento zápis z KD slouží zároveň jako pozvánka na příští KD***

**Příští kontrolní den se uskuteční ve čtvrtek 11.1. 2018 v 9.00 hod v kanceláři starosty obce Rostěnice.**

Zapsal: Ing. Jaromír Handl - TDI