

ZÁZNAM Z KONTROLNÍHO DNE Č. 13/2018 STAVBY ODKANALIZOVÁNÍ OBCE ROSTĚNICE – ZVONOVICE ZE DNE 1.3. 2018

Účastníci kontrolního dne:

- dle prezenční listiny (originál založen u TD)
 - Roman Petřík starosta obce Rostěnice
 - Ing. Miloš Kotlán STAEG Stavby, spol. s r.o.
 - Pavel Láníček STAEG Stavby, spol. s r.o.
 - Petr Matějíček ENVI agentura s.r.o.
 - Ing. Jaromír Handl TDI

A. Informace o prováděných pracích na stavbě (rozestavěnosti):

ČOV

SO 101 10.2 - biologická jednotka – provedení vnějšího izolačního nátěru, postupné zavážení biologické jednotky po vrstvách

SO 101 10.5. – kalojem – bednění stěn a vázání výztuže

Kanalizace

Stoka „C“ položeno potrubí po ŠS 49 před stávající šachtu

Stoka „B 250“ položeno potrubí po Š8

Stoka B -2- 300 od SŠ2 po Š 19

B. Kontrola harmonogramu prováděných prací:

Práce jsou prováděny v souladu s harmonogramem stavebních prací.

C. Prostavenost:

K dnešnímu dni činí fakturace 14 308 874,- Kč bez DPH.

D. Kontrola plnění úkolů z minulého KD stavby, přijetí závěrů k aktuálním problémům stavby, nové úkoly:

1.2	<p><u>Stavba ČOV</u> 15.2 2018 Projektant se vyjádřil k výztuži u kalojemu – vyřešeno. K ostatní chybějící výztuži zhotovitel čeká stanovisko projektanta. 1.3 2018 K ostatní chybějící výztuži zhotovitel čeká stanovisko projektanta - trvá</p>	<p>T: 15.3. 2018 Zodp: Ing. Dohnal</p>
1.3	<p><u>Přípojky – odbočky</u> 15.2 2018 Projektová dokumentace jednotlivých přípojek je vyhotovována a zasílána v el. podobě zhotoviteli. Po dopracování všech přípojek a vyřízení plných mocí bude podána žádost na hromadný územní souhlas. Objednatel požaduje zaslat plnou moc v el. podobě. 1.3 2018 Probíhá. Objednatel urguje zaslání plné moci v el. podobě.</p>	<p>T: 15.3. 2018 Zodp: Ing. Slavík</p>
1.4	<p><u>RoPD, propagace, platby</u> 15.2 2018 Vyřízení úvěru u banky – trvá. Žádost o změnu na fond podána. Po odsouhlasení bude následně podána žádost o platbu na všechny vystavené faktury. Krajská dotace bude vyúčtována na konci stavby. 1.3 2018 Vyřízení úvěru u banky – trvá. Žádost o platbu na všechny vystavené faktury je podána.</p>	<p>T: 15.3. 2018 Zodp: p. Petřík p. Matějíček</p>
1.5	<p><u>Projektová dokumentace</u></p>	

	<p><u>15.2 2018</u> Odkanalizování v části Zvonovice cca 7 nemovitostí – dnes dohodnuto že tato záležitost bude vyprojektována a provedena mimo tuto stavbu, neboť bude vyžadovat nové UR a SP a bude požádáno o krajskou dotaci na dobudování kanalizace. Kanalizace stoka C musela být od Š 47 po stávající šachtu přespádována vzhledem k stávající kanalizaci. Kanalizace stoka C1 – šachta Š60 bude posunuta tak, aby byla na obecním pozemku p.č. 116/2 a potrubí bylo položeno mimo pozemek č. 114/1. Vodoprávní úřad tuto změnu povolí zápisem do SD.</p> <p><u>1.3 2018</u> Vyprojektování odkanalizování v části Zvonovice - cca 7 nemovitostí objednatel požaduje po projektantovi, který projektoval celou kanalizaci v obci a tuto část považuje za nedodělek. Kanalizace stoka C1 vyřízení se stavebním úřadem trvá.</p>	<p>T: 15.3. 2018 Zodp: Ing. Dohnal Ing. Gottwald</p>
1.6	<p><u>Přípojky NN</u> <u>15.2 2018</u> Změna probíhá. Připojení čerpací stanice ČS 01 a ČOV na NN jsou dle objednatele potřebné smlouvy o připojení podepsány a poplatky zaplacený.</p> <p><u>1.3 2018</u> Změna připojení ČS 02 – trvá.</p>	<p>T: 15.3. 2018 Zodp: Ing. Dohnal</p>
2.1	<p><u>Různé</u> <u>15.2 2018</u> Objednatel požaduje provádět úklid po obci od bláta. Stoka C bude dle zhotovitele opatřena asfaltovým recyklátem.</p> <p><u>1.3 2018</u> Bude řešeno až budou plusové teploty. Na příjezdu na ČOV osadit značky omezená rychlost.</p>	<p>T: 15.3. 2018 Zodp: Ing. Gottwald p. Láníček</p>

V případě, že účastníci kontrolních dnů budou mít připomínky nebo nejasnosti k textu uvedenému v zápisech z těchto KD, které jsou jim pravidelně zasílány, mohou své námítky písemně rozporovat nebo upravit nejpozději do následujícího kontrolního dne. V opačném případě se má za to, že s uvedeným textem souhlasí.

Tento zápis z KD slouží zároveň jako pozvánka na příští KD

Příští kontrolní den se uskuteční ve čtvrtek 15.3. 2018 v 9.00 hod v kanceláři starosty obce Rostěnice.

Zapsal: Ing. Jaromír Handl - TDI