



|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.5  | <p><b><u>Projektová dokumentace - Zvonovice</u></b><br/> <u>7.2 2019</u><br/> Trvá, stavební povolení zatím nevydáno. Dále bude vypracován rozpočet a po vydání stavebního povolení bude požádáno o dotaci na JMK.<br/> <u>4.4 2019</u><br/> Rozhodnutí vydáno, musí proběhnout nabytí právní moci.</p>                                                                                                                                                                                                               | <p><b>T: 16.05. 2019</b><br/> <b>Zodp:</b><br/> <b>Ing. Dohnal</b></p>                         |
| 22.1 | <p><b><u>Kanalizace</u></b><br/> <u>7.3 2019</u><br/> Probíhají stavební práce na stoce A – 1 a výtlačku V – A – 1. Vyřízeno zvláštní užívání komunikace.<br/> <u>4.4 2019</u><br/> Je prováděn podchod pod potokem s napojením do čerpací stanice. Čerpací stanice č. 1 bude do konce dubna 2019 vystrojena.<br/> Objednatel prověří smlouvu o připojení na ČS 01- přípojku el. energie – EON.</p>                                                                                                                   | <p><b>T: 16.05. 2019</b><br/> <b>Zodp:</b><br/> <b>Ing. Gottwald</b><br/> <b>p. Petřík</b></p> |
| 23.1 | <p><b><u>Komunikace</u></b><br/> <u>7.2 2019</u><br/> Vzhledem k výhodnějším dotacím bude na opravy místních komunikací požádáno o dotaci MMR. Žádost bude zkompletována a podána v daném termínu na MMR.<br/> <u>4.4 2019</u><br/> Žádost o dotaci na MMR podána – trvá.<br/> Vzhledem k situaci kolem provádění oprav místních komunikací musí být následně po obdržení dotace provedena koordinace termínů realizace (výběrové řízení a vlastní realizace), případně vystaven dodatek SOD na termín dokončení.</p> | <p><b>T: 16.05. 2019</b><br/> <b>Zodp:</b><br/> <b>p. Petřík</b></p>                           |
| 22.2 | <p><b><u>Různé</u></b><br/> <u>7.3 2019</u><br/> Zhotovitel přizve archeologický dohled.<br/> <u>4.4 2019</u><br/> Vyřešeno.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                |

*V případě, že účastníci kontrolních dnů budou mít připomínky nebo nejasnosti k textu uvedenému v zápisech z těchto KD, které jsou jim pravidelně zasílány, mohou své námitky písemně rozporovat nebo upravit nejpozději do následujícího kontrolního dne. V opačném případě se má za to, že s uvedeným textem souhlasí.*

***Tento zápis z KD slouží zároveň jako pozvánka na příští KD***

**Příští kontrolní den se uskuteční ve čtvrtek 16.05. 2019 v 9.00 hod v kanceláři starosty obce Rostěnice. Dílčí předání ČOV proběhne 21.3. 2019 v 9 hodin.**

Zapsal: Ing. Jaromír Handl - TDI